

令05原機（環保）001

令和 5年 4月 24日

原子力規制委員会 殿

茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

理事長 小口 正範

（公印省略）

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所

廃棄物管理事業変更許可申請書に係る変更について（届出）

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の5第2項の規定に基づき、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所廃棄物管理事業変更許可申請書の許可に係る変更を届け出ます。

記

1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

名 称 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
住 所 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1
代表者の氏名 理事長 小口 正範

2. 変更に係る事業所の名称及び所在地

名 称 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗研究所
所 在 地 茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地

3. 変更の内容

平成30年8月22日付け原規規発第1808221号をもって廃棄物管理事業の変更許可を受けた国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所廃棄物管理事業変更許可申請書の工事計画について別紙のとおり変更する。

4. 変更の理由

固体集積保管場Ⅰの遮蔽スラブの工事は、平成29年9月に設工認申請を行い、平成30年度中の工事完了を予定していた。

しかし、平成30年4月の時点において、新規制基準に係る事業変更申請の許可及び遮蔽スラブの設工認申請の認可を得られておらず、この際、工事計画の変更に係る届出を提出するべきところ、届出をしていなかった。

また、工事中であった固体廃棄物減容処理施設の工事については、平成29年度中の工事完了を予定していたが、平成29年7月の時点において、新規制基準に係る事業変更申請の許可及び固体廃棄物減容処理施設の設工認の変更認可を得られておらず、この際、工事計画の変更に係る届出を提出する

べきところ、届出をしていなかった。本来、計画通り工事に着手若しくは完了できないことが判明した日を起点として工事計画の変更が必要であることから、今回、工事工程を変更するとともに検査工程を追加する。

なお、廃液処理棟の改修、 $\beta \cdot \gamma$ 固体処理棟Ⅳの改修、固体集積保管場Ⅰの改修、 $\beta \cdot \gamma$ 固体処理棟Ⅱの改修、 α 一時格納庫の改修、廃液貯留施設Ⅰの改修及び有機廃液一時格納庫の改修の工事計画については、令和4年4月28日付けで申請し、令和4年12月27日及び令和5年2月17日に一部補正した廃棄物管理事業変更許可申請において、工事計画を変更するものであるため、今回の届出の対象外とする。

今後は、工事計画の変更届出に係る起点日の考え方について、着工前については、工事に着手する日までに計画通り工事に着手できないことが判明した日を、また、着工後については、工事が完了する日までの間で計画通り工事が完了しないことが判明した日を起点とし、このような場合が生じた際は、速やかに対応する。

以 上

(変更前)

固体集積保管場Ⅰの建物構造変更等

年度		平成15年度												平成16年度												平成17年度											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
固体集積保管場Ⅰ	建物													△ 着工												△ しゅん工											
	主要工程													△ 着工												△ しゅん工											
	スラブ																																				
	遮蔽																																				

年度		平成18年度												平成19年度												平成20年度											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
固体集積保管場Ⅰ	遮蔽スラブ																									□											
	主要工程																									□											

固体集積保管場Ⅰ	年度	平成21年度												平成22年度												平成23年度											
	主要工程																																				
	年度	平成24年度												平成25年度												平成26年度											
	主要工程																																				
	年度	平成27年度												平成28年度												平成29年度											
	主要工程																																				
	年度	平成30年度												平成31年度												平成32年度											
		□																																			
主要工程	□																																				
	□																																				
年度	平成33年度												平成34年度												平成35年度												
主要工程	□																																				
	□																																				

(変更前)

固体廃棄物減容処理施設の設置

年 度		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
固体廃棄物の処理施設	建物		△着工	[Progress bar from 25 to 29]				△しゅん工
	設備		[Progress bar from 24 to 30]					

(変更後)

固体集積保管場Ⅰの建物構造変更等

年度		平成15年度												平成16年度												平成17年度											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
固体集積保管場Ⅰ	建物													△ 着工												△ しゅん工											
	遮蔽スラブ																																				
		主要工程																																			

年度		平成18年度												平成19年度												平成20年度											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
固体集積保管場Ⅰ	遮蔽スラブ																									製作 検査 □ □											
			主要工程																																		

固体集積保管場Ⅰ	年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
	主要工程				
	年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
	主要工程				
	年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	主要工程				
	年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
	主要工程			製作、検査*	□ □

*:令和5年9月に開始し、令和6年5月中に完了

(変更後)

固体廃棄物減容処理施設の設置

固体 廃棄物 の 処理 施設	建	年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
		主要工程				△ 着工 製作*
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		主要工程		製作*		
		年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
		主要工程		製作*		
	物	年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
		主要工程	製作*	検査*	△ しゅん工	

*:平成25年7月に開始し、令和6年5月中に完了

固体 廃棄物 の 処理 施設	設	年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
		主要工程				製作*
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		主要工程		製作*		
		年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
		主要工程		製作*		
	備	年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
		主要工程	製作*	検査*		

*:平成24年5月に開始し、令和6年5月中に完了