

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

様式0-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第24350報)

2023年 1月 5日 15時00分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 田南 達也  
連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ) (対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記の通りお知らせいたします。
発生事象と対応の概要(注2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プラント関連パラメータ [1月5日11時00分現在]</li> <li>・サブドレン等 分析結果 [採取日 1月4日]</li> <li>・集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 [採取日 1月4日]</li> <li>・構内排水路 分析結果 [採取日 1月4日]</li> <li>・護岸地下水観測孔 分析結果 [採取日 1月2日、1月4日]</li> <li>・海水分析結果&lt;港湾内、放水口付近&gt; [採取日 1月4日]</li> <li>・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。</li> <li>・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。</li> <li>・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。</li> </ul> <p>サブドレン他水処理施設一時貯水タンクJ、地下水バイパス一時貯留タンクグループ1の当社及び第三者機関による分析結果については、共に運用目標値を満足していたことから、1月6日に排水を実施します。</p> <p>排水開始・終了の実績については、別途お知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サブドレン・地下水ドレン浄化水 排水前分析結果 [採取日 1月1日]</li> <li>・地下水バイパス一時貯留タンク水 排水前分析結果 [採取日 12月31日]</li> </ul> <p>【公表区分：その他】</p> <p>※添付の(有り)・無し</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2023年1月5日 11:00現在

2023年1月5日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系: 2.5 m <sup>3</sup> /h CS系: 1.6 m <sup>3</sup> /h	給水系: 0.0 m <sup>3</sup> /h CS系: 1.6 m <sup>3</sup> /h	給水系: 1.5 m <sup>3</sup> /h CS系: 2.1 m <sup>3</sup> /h	
原子炉圧力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1): 16.7 °C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1): 15.6 °C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2): 16.2 °C	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3): 25.7 °C RPV温度 (TE-2-3-69R): 24.9 °C	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1): 19.9 °C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H4): 19.1 °C	
原子炉格納容器 内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A): 16.2 °C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F): 16.2 °C	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B): 26.1 °C SUPPLY AIR D/W COOLER HMH2-16B (TE-16-114G#1): 26.0 °C	PCV温度 (TE-16-002): 17.7 °C 格納容器空冷機供給空気温度 (TE-16-114F#1): 19.1 °C	
原子炉格納容器 圧力	0.36 kPa.g	4.10 kPa.g	0.44 kPa.g	
窒素封入流量 ※3	RPV (RVH-A): - Nm <sup>3</sup> /h (RVH-B): 15.64 Nm <sup>3</sup> /h (JP-A): 15.65 Nm <sup>3</sup> /h (JP-B): - Nm <sup>3</sup> /h PCV: - Nm <sup>3</sup> /h ※4	RPV-A: 6.65 Nm <sup>3</sup> /h RPV-B: 6.61 Nm <sup>3</sup> /h PCV: - Nm <sup>3</sup> /h ※4	RPV-A: 8.43 Nm <sup>3</sup> /h RPV-B: 8.02 Nm <sup>3</sup> /h PCV: - Nm <sup>3</sup> /h ※4	
原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量	20.4 m <sup>3</sup> /h	13.80 Nm <sup>3</sup> /h	22.97 Nm <sup>3</sup> /h	
原子炉格納容器 水素濃度 ※1	A系: 0.00 vol% B系: 0.00 vol%	A系: 0.09 vol% B系: 0.10 vol%	A系: 0.14 vol% B系: 0.13 vol%	
原子炉格納容器 放射能濃度 儀Xe135) ※2	A系: 指示値 検出限界値 1.11E-03 Bq/cm <sup>3</sup> 4.77E-04 B系: 指示値 検出限界値 1.30E-03 Bq/cm <sup>3</sup> 3.36E-04	A系: 指示値 検出限界値 ND Bq/cm <sup>3</sup> 1.2E-01 B系: 指示値 検出限界値 ND Bq/cm <sup>3</sup> 1.2E-01	A系: 指示値 検出限界値 ND Bq/cm <sup>3</sup> 1.9E-01 B系: 指示値 検出限界値 ND Bq/cm <sup>3</sup> 1.9E-01	
使用済燃料プール 水温度	20.9 °C	19.7 °C	※5	
FPC 活性炭粉 水粒	3.68 m	2.72 m	2.47 m	30.4 X100mm

※1: 指示値は、0.00vol%と記載する。(水素濃度が極めて低い場合、計測値によりマイナス値を示される場合があります)

※2: 原子炉格納容器の放射能濃度の管理システムの水素濃度計は故障する。

※3: 原子炉格納容器の放射能濃度の測定は、原子炉格納容器の放射能濃度を測定する。

※4: 窒素封入流量は、原子炉格納容器の放射能濃度を測定する。

※5: 主配管の放射能濃度は、原子炉格納容器の放射能濃度を測定する。

※1: 指示値は、0.00vol%と記載する。(水素濃度が極めて低い場合、計測値によりマイナス値を示される場合があります)

※2: 原子炉格納容器の放射能濃度の管理システムの水素濃度計は故障する。

※3: 原子炉格納容器の放射能濃度の測定は、原子炉格納容器の放射能濃度を測定する。

※4: 窒素封入流量は、原子炉格納容器の放射能濃度を測定する。

※5: 主配管の放射能濃度は、原子炉格納容器の放射能濃度を測定する。

※6: 主配管の放射能濃度は、原子炉格納容器の放射能濃度を測定する。

※7: 主配管の放射能濃度は、原子炉格納容器の放射能濃度を測定する。

※8: 主配管の放射能濃度は、原子炉格納容器の放射能濃度を測定する。

※9: 主配管の放射能濃度は、原子炉格納容器の放射能濃度を測定する。

※10: 主配管の放射能濃度は、原子炉格納容器の放射能濃度を測定する。

※11: 主配管の放射能濃度は、原子炉格納容器の放射能濃度を測定する。

※12: 主配管の放射能濃度は、原子炉格納容器の放射能濃度を測定する。

※13: 主配管の放射能濃度は、原子炉格納容器の放射能濃度を測定する。

※14: 主配管の放射能濃度は、原子炉格納容器の放射能濃度を測定する。

※15: 主配管の放射能濃度は、原子炉格納容器の放射能濃度を測定する。

※16: 主配管の放射能濃度は、原子炉格納容器の放射能濃度を測定する。

※17: 主配管の放射能濃度は、原子炉格納容器の放射能濃度を測定する。

※18: 主配管の放射能濃度は、原子炉格納容器の放射能濃度を測定する。

※19: 主配管の放射能濃度は、原子炉格納容器の放射能濃度を測定する。

※20: 主配管の放射能濃度は、原子炉格納容器の放射能濃度を測定する。

※21: 主配管の放射能濃度は、原子炉格納容器の放射能濃度を測定する。

※22: 主配管の放射能濃度は、原子炉格納容器の放射能濃度を測定する。

2 / 12

2023年1月5日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

## サブドレン等 分析結果 (γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機サブドレン	2023/01/04 06:55	< 6.0E+00	< 5.7E+00	1.0E+02
2号機サブドレン	2023/01/04 06:30	< 2.8E+01	1.8E+02	8.0E+03
3号機サブドレン	2023/01/04 06:50	< 3.4E+00	< 3.9E+00	< 4.7E+00
4号機サブドレン	2023/01/04 07:05	< 3.7E+00	< 4.8E+00	< 3.4E+00
5号機サブドレン	—	—	—	—
6号機サブドレン	—	—	—	—
構内深井戸	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：I-131(約8日)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)
- ・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・0.0E±0とは、 $0.0 \times 10^{±0}$ であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31, 3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1, 3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。

2023年1月5日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 (γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
4号T/B建屋南東	2023/01/04 07:05	< 3.7E+00	< 4.8E+00	< 3.4E+00
プロセス主建屋北東	2023/01/04 07:10	< 4.2E+00	< 4.1E+00	< 5.4E+00
プロセス主建屋南東	2023/01/04 07:15	< 4.2E+00	< 4.6E+00	< 4.7E+00
雑固体廃棄物減容処理建屋南	2023/01/04 07:30	< 3.9E+00	< 3.9E+00	< 3.9E+00
サイトバンカ建屋南西	—	—	—	—
焼却工作建屋西側	2023/01/04 07:35	< 5.1E+00	< 3.9E+00	4.4E+01
雑固体廃棄物減容処理建屋北	2023/01/04 07:25	< 4.6E+00	< 3.2E+00	< 5.1E+00
サイトバンカ建屋南東	2023/01/04 07:20	< 4.8E+00	< 5.1E+00	< 5.1E+00

・核種毎の半減期：I-131(約8日)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不等号 (<) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・0.0E+00とは、 $0.0 \times 10^{+0}$ であることを意味する。

(例)  $3.1E+01$ は $3.1 \times 10^{+1}$ で31、 $3.1E+00$ は $3.1 \times 10^{+0}$ で3.1、 $3.1E-01$ は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。

・サイトバンカ建屋南西は、1回/週程度の頻度で分析を実施。

4/12

2023年1月5日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

### 構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/01/04 07:20	< 3.1E+00	< 6.2E-01	1.1E+00
物置場排水路	2023/01/04 07:30	< 3.1E+00	< 4.6E-01	< 6.3E-01
K排水路	2023/01/04 06:00	4.0E+00	< 3.7E-01	2.5E+00
BC排水路	2023/01/04 06:00	< 3.1E+00	< 6.2E-01	< 6.6E-01
D排水路	2023/01/04 07:25	< 3.1E+00	< 4.0E-01	< 4.9E-01
5,6号機排水路 <sup>※1</sup>	—	—	—	—

・検種の半減期：Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・O.O.E±Oとは、O.O×10<sup>+0</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31、3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1、3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

・採取当日の降雨量は0 mm

・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

6 / 12

2023年1月5日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所  
環境管理部

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(1/2)

採取地点	採取日時	全β (Bq/L)	分析項目					Cs-137 (Bq/L)	総濃 (ppm)
			Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)		
No.0-1	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.0-1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.0-2	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.0-3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.0-3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-6	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-8	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-9 ※1	2023/01/04 07:06	5.4E+01	-	-	-	-	-	5.7E+01	
No.1-11	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-12	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-14	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-16	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-17	-	-	-	-	-	-	-	-	

・核種別の半減期：Mn-54(約10日)、Co-60(約5年)、Ru-106(約370日)、Sb-125(約83年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)  
 ・不等号 (<) は、検出限界未満 (ND) を示す。  
 ・測定対象外および検出中止の項目は「-」と記す。  
 ・O.C.E.H.とは、 $O_2 \times 10^{10}$ であることを意味する。  
 (例)  $3.1E+01$ は  $3.1 \times 10^1$  で  $31$ 、 $3.1E+00$ は  $3.1 \times 10^0$  で  $3.1$ 、 $3.1E-01$ は  $3.1 \times 10^{-1}$  で  $0.31$  と読む。  
 ※1 No.1-9は、既述による採取であるため、V値は実値です。全βは参考値としての値後に測定。

9/12

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(2/2)

観測地点	採取日時	分析項目							塩素 (ppm)
		全β (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sr-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	
1,2号機ワエルポイント 汲み上げ水		-	-	-	-	-	-	-	-
No.2		-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-2		-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-3		-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-5 ※2		-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-6	2023/01/04 07:11	6.3E+02	< 3.2E-01	< 3.7E-01	< 2.3E+00	< 1.0E+00	< 2.3E-01	3.5E+00	-
No.2-7	2023/01/04 07:16	5.2E+02	< 2.4E-01	< 3.0E-01	< 3.0E+00	< 1.6E+00	1.5E+00	6.0E+01	5.8E+02
No.2-8		-	-	-	-	-	-	-	-
2,3号機改修ワエル 汲み上げ水		-	-	-	-	-	-	-	-
No.3		-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-2		-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-3		-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-4		-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-5 ※2		-	-	-	-	-	-	-	-
3,4号機改修ワエル 汲み上げ水		-	-	-	-	-	-	-	-

・検体の半減期：Mn-54(約310日)、Co-60(約5年)、Ru-106(約370日)、Sr-125(約2年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不符号 (< ; 小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.DE±0とは、0.0×10<sup>0</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31、3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1、3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読み。

※2 No.2-5、No.3-5は、排水管による漏洩であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としての値に測定。

2023年1月5日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・Y・塩素)

(1/2)

採取地点	採取日時	分析項目										地層 (ppm)
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sr-90 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	塩素 (ppm)		
No.0-1	2023/01/02 06:48	7.9E+01	6.7E+03	< 1.6E+00	< 2.1E+00	< 1.4E+01	< 5.9E+00	< 1.5E+00	2.1E+01	—	—	
No.0-1-2	2023/01/02 06:53	< 1.2E+01	1.1E+04	< 3.0E-01	< 4.2E-01	< 2.9E+00	< 1.3E+00	< 2.9E-01	5.9E-01	—	—	
No.0-2	2023/01/02 06:33	3.7E+01	2.2E+02	< 3.4E-01	< 4.2E-01	< 3.7E+00	< 1.3E+00	< 3.5E-01	1.4E+00	—	—	
No.0-3-1	2023/01/02 07:00	1.5E+01	< 1.1E+02	< 3.4E-01	< 3.8E-01	< 3.6E+00	< 1.3E+00	< 3.6E-01	1.8E+00	—	—	
No.0-3-2	2023/01/02 07:05	2.6E+01	1.3E+04	< 2.8E-01	< 2.6E-01	< 3.1E+00	< 1.3E+00	< 3.5E-01	1.7E+00	—	—	
No.0-4	2023/01/02 06:38	2.9E+01	6.6E+03	< 3.4E-01	< 3.1E-01	< 3.0E+00	< 1.1E+00	< 3.5E-01	3.8E+00	—	—	
No.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.1-6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.1-8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.1-9 *1	2023/01/02 07:11	4.9E+01	6.3E+02	—	—	—	—	—	—	7.8E+01	—	
No.1-11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.1-12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.1-14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.1-15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.1-17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

\* 検体の半減期：H-3(約12年)、Mn-54(約310日)、Co-60(約5年)、Ru-106(約370日)、Sr-90(約30年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)  
 \* 不署名 (<:4ひかり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。  
 \* 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。  
 \* O.E±Oとは、 $0.0 \times 10^{+2}$ であることを意味する。  
 (例)  $3.1E+01$ は $3.1 \times 10^{+1}$ で、 $3.1E+00$ は $3.1 \times 10^{+0}$ で、 $3.1E-01$ は $3.1 \times 10^{-1}$ で、 $0.31E+02$ は $0.31 \times 10^{+2}$ である。  
 \* H-3以外は既にお知らせ済み。  
 ※1 No.1-9は、取水器による採取であるため、Y値は参考値としての結果に測定。



9/12

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・γ・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	分析項目 その他観測出検値				Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	塩素 (ppm)
				Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sr-125 (Bq/L)			
1,2号線ワエルのホリヤメント 汲み上げ水		—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.2	2023/01/02 07:26	2.0E+02	1.6E+02	< 2.3E-01	< 2.5E-01	< 2.0E+00	< 8.6E-01	< 2.1E-01	5.6E-01	—
No.2-2	2023/01/02 07:41	1.5E+02	3.0E+02	< 1.1E+00	< 1.6E+00	< 1.4E+01	< 6.5E+00	1.8E+00	6.0E+01	—
No.2-3	2023/01/02 07:46	4.4E+04	4.7E+03	< 3.9E-01	< 3.5E-01	< 4.2E+00	< 1.7E+00	< 4.5E-01	9.8E-01	—
No.2-5 ※2	2023/01/02 07:51	1.1E+06	6.3E+02	—	—	—	—	—	—	—
No.2-6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.2-7	2023/01/02 07:31	4.0E+02	1.8E+03	< 3.4E-01	< 3.4E-01	< 3.0E+00	< 1.3E+00	< 3.1E-01	1.4E+00	5.9E+02
No.2-8	2023/01/02 07:34	4.6E+03	4.8E+02	< 3.3E-01	< 3.0E-01	< 2.3E+00	< 9.8E-01	< 2.9E-01	1.8E+00	—
2,3号線改修ワエルの 汲み上げ水		—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.3-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.3-3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.3-4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.3-5 ※2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,4号線改修ワエルの 汲み上げ水		—	—	—	—	—	—	—	—	—

・検測毎の検測期：H-3(約12年), Mn-54(約110日), Co-60(約5年), Ru-106(約370日), Sr-125(約30年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号 (<: 小送り) は、検出限界未満 (検出) を表す。

・測定異常および検測中止の項目は「-」と記す。

・OJEOと記す、 $0.0 \times 10^{+0}$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31, 3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1, 3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。

・H-3以外は概におおむね検出。

※2 No.2-5, No.3-5は、採水期による採取であるため、検出は実測せず。全部は参考値としての出検に規定。

10/12

2023年1月5日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

### 海水分析結果<港湾内, 放水口付近> (全β・γ)

試料名称	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5,6号機放水口北側 (T-1)	2023/01/04 07:50	—	< 6.0E-01	< 6.5E-01
1F 6号機取水口前	2023/01/04 07:40	1.4E+01	< 3.7E-01	< 3.5E-01
1F 物揚場前	2023/01/04 07:35	1.4E+01	< 3.0E-01	< 2.9E-01
1F 1~4号機取水口内北側 (東波除堤北側)	2023/01/04 07:15	< 1.2E+01	< 2.9E-01	9.1E-01
1F 1~4号機取水口内南側 (透水壁前)	2023/01/04 07:10	< 1.2E+01	< 3.4E-01	1.7E+00
1F 南放水口付近 (T-2) ※	2023/01/04 08:25	1.3E+01	< 7.1E-01	< 7.5E-01
1F 港湾口 (T-0)	2023/01/04 06:46	< 1.4E+01	< 2.9E-01	< 2.7E-01
1F 港湾中央	2023/01/04 06:40	< 1.4E+01	< 2.7E-01	< 3.4E-01
1F 港湾内東側	2023/01/04 06:43	< 1.4E+01	< 3.5E-01	< 3.6E-01
1F 港湾内西側	2023/01/04 06:38	< 1.4E+01	< 3.0E-01	< 3.0E-01
1F 港湾内北側	2023/01/04 06:35	1.7E+01	< 2.7E-01	< 2.3E-01
1F 港湾内南側	2023/01/04 06:49	< 1.4E+01	< 3.0E-01	< 3.2E-01
1F 北防波堤北側 (T-0-1)	—	—	—	—
1F 港湾口北東側 (T-0-1A)	—	—	—	—
1F 港湾口東側 (T-0-2)	—	—	—	—
1F 港湾口南東側 (T-0-3A)	—	—	—	—
1F 南防波堤南側 (T-0-3)	—	—	—	—
WHOの飲料水水質ガイドライン※1			1.0E+01	1.0E+01

・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10<sup>±〇</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

・物揚場前は、シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。

※1 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける、Cs-134, Cs-137の指標

・分析結果の詳面については「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>

※試料採取作業の安全確保ができないため、採取地点を1~4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

2023年1月5日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

### サブドレン・地下水ドレン浄化水 排水前分析結果

試料名称	採取日時	貯水量 (m <sup>3</sup> )	分析機関	分析項目				
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	その他 γ核種
一時貯水タンク (サンプルタンク)	J 2023/01/01 07:23	970	東京電力 東北緑化環境保全(株)	< 6.2E-01	8.4E+02	< 5.3E-01	< 6.5E-01	検出なし
				< 3.3E-01	8.7E+02	< 5.7E-01	< 7.7E-01	検出なし
	運用目標			3.0E+00 (1.0E+00) *1	1.5E+03	1.0E+00	1.0E+00	検出されないこと*2
	告示濃度限度*3			/	6.0E+04	6.0E+01	9.0E+01	/
	WHO飲料水水质ガイドライン			/	1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01	/

\*核種の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

\*不等号 (<:小ぶり) は、検出限界未満 (ND) を表す。

\*0.0E±0とは、0.0×10<sup>±0</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

\*1 運用目標の全βについては、10日に1回程度、検出限界値を1 Bq/Lに下げて分析を実施。

\*2 Cs-134,Cs-137の検出限界値「1Bq/L未満」を確認する測定にて検出されないこと(天然核種を除く)。

\*3 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度

(別表第一第六欄：周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])

11/12

2023年1月5日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

### 地下水バイパス一時貯留タンク水 排水前分析結果

試料名称	採取日時	貯水量 (m <sup>3</sup> )	分析機関	分析項目					その他 y核種
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)		
地下水バイパス 一時貯留タンク Gr1 (グループ1)	2022/12/31 08:04	2,530	東京電力 東北緑化環境保全(株)	< 6.3E-01	5.4E+01	< 5.8E-01	< 6.9E-01		検出なし
				< 3.3E-01	6.0E+01	< 6.2E-01	< 5.4E-01		検出なし
	運用目標			5.0E+00 (1.0E+00)※1	1.5E+03	1.0E+00	1.0E+00		検出されないこと※2
	告示濃度限度※3				6.0E+04	6.0E+01	9.0E+01		
	WHO飲料水水质ガイドライン				1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01		

核種の半減期：H-3(約12年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

不等号 (<) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

0.0E±0 とは、0.0×10<sup>0</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31、3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1、3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

※1 運用目標の全βについては、10日に1回程度、検出限界値を1 Bq/Lに下げて分析を実施。

※2 Cs-134, Cs-137の検出限界値「1Bq/L未満」を確認する測定にて検出されないこと(天然核種を除く)。

※3 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度

(別表第一第六欄：周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])

12 / 12