

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

様式0-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第24530報)

2023年3月14日 15時00分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 田南 達也  
連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記の通りお知らせいたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・プラント関連パラメータ [3月14日11時00分現在]</li> <li>・サブドレン等 分析結果 [採取日 3月13日]</li> <li>・集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 [採取日 3月13日]</li> <li>・構内排水路 分析結果 [採取日 3月13日]</li> <li>・構内排水路 排水路流量と分析結果 [採取日 2月24日~3月2日]</li> <li>・護岸地下水観測孔 分析結果 [採取日 3月9日、13日]</li> <li>・海水分析結果&lt;港湾内、放水口付近&gt; [採取日 2月27日、3月13日]</li> </ul> <p>・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。</p> <p>・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。</p> <p>・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。</p> <p>・3月14日の高濃度滞留水の移送実績は以下の通りです。 共用サプレッションプール水サージタンク(A)→集中廃棄物処理施設高温焼却炉建屋 移送開始: 9時23分 移送終了: 10時35分 移送量: 約49m<sup>3</sup></p> <p>サブドレン他水処理施設一時貯水タンクG、地下水バイパス一時貯留タンクグループ3の当社及び第三者機関による分析結果については、共に運用目標値を満足していたことから、3月15日に排水を実施します。 排水開始・終了の実績については、別途お知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サブドレン・地下水ドレン浄化水 排水前分析結果 [採取日 3月10日]</li> <li>・地下水バイパス一時貯留タンク水 排水前分析結果 [採取日 3月10日]</li> </ul> <p>【公表区分: その他】 ※添付の(有り)・無し</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2023年3月14日 11:00現在

2023年3月14日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系: 1.5 m <sup>3</sup> /h CS系: 1.5 m <sup>3</sup> /h	給水系: 0.0 m <sup>3</sup> /h CS系: 1.7 m <sup>3</sup> /h	給水系: 1.5 m <sup>3</sup> /h CS系: 2.1 m <sup>3</sup> /h	
原子炉压力容器底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1): 14.4 °C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1): 12.9 °C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2): 13.8 °C	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3): 23.3 °C RPV温度 (TE-2-3-69R): 25.2 °C	スカーションクション上部温度 (TE-2-3-69F1): 17.7 °C RPV/底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1): 16.3 °C	
原子炉格納容器内温度	FMH-12A RETURN AIR (TE-1625A): 13.8 °C FMH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F): 13.7 °C	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B): 23.7 °C SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1): 23.7 °C	PCV温度 (TE-16-002): 15.0 °C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1): 16.1 °C	
原子炉格納容器圧力	0.16 MPa g	3.23 MPa g	0.47 MPa g	
窒素封入流量 ※3	RPV (RVH-A): - Nm <sup>3</sup> /h (RVH-B): 15.56 Nm <sup>3</sup> /h (JP-A): 15.36 Nm <sup>3</sup> /h (JP-B): - Nm <sup>3</sup> /h PCV: - Nm <sup>3</sup> /h	RPV-A: 6.63 Nm <sup>3</sup> /h RPV-B: 6.55 Nm <sup>3</sup> /h PCV: - Nm <sup>3</sup> /h	RPV-A: 8.43 Nm <sup>3</sup> /h RPV-B: 7.89 Nm <sup>3</sup> /h PCV: - Nm <sup>3</sup> /h	※4
原子炉格納容器ガス管理システム排気流量	25.3 m <sup>3</sup> /h	19.02 Nm <sup>3</sup> /h	21.23 Nm <sup>3</sup> /h	
原子炉格納容器水素濃度 ※1	A系: 0.00 vol% B系: 0.00 vol%	A系: 0.06 vol% B系: 0.06 vol%	A系: 0.11 vol% B系: 0.10 vol%	
原子炉格納容器放射能濃度 (Xe135) ※2	A系: 指示値 8.61E-04 Ba/cm <sup>3</sup> 検出限界値 4.78E-04 B系: 指示値 1.23E-03 Ba/cm <sup>3</sup> 検出限界値 3.51E-04	A系: 指示値 ND 検出限界値 1.2E-01 Ba/cm <sup>3</sup> B系: 指示値 ND 検出限界値 1.2E-01 Ba/cm <sup>3</sup>	A系: 指示値 ND 検出限界値 1.9E-01 Ba/cm <sup>3</sup> B系: 指示値 ND 検出限界値 1.9E-01 Ba/cm <sup>3</sup>	
使用済燃料プール水温度	26.1 °C	25.3 °C	※5	※5
FPC 材料ヤマト水位	2.89 m	2.49 m	2.86 m	29.5 X100mm

【計測に関する事項】  
 ※1: 原子炉格納容器内の水素濃度は、(水素濃度が極めて低い場合は、計測結果に基づいて推定される場合があること)  
 ※2: 放射能濃度は、原子炉格納容器内の放射能濃度を測定する。  
 ※3: 指示値が検出限界値の範囲内ではNDと表示する。原子炉格納容器ガス管理システムの放射能濃度 (No.136) を記載する。  
 ※4: 窒素封入率  
 ※5: 全廃炉計画 (HTC) に基づく放射能濃度  
 ※6: 作業一時限、放射能濃度管理システムから5分間の注水停止期間、原子炉注水採用設備計にてデータ取得。

【検査事項】  
 各計測機については、加算その後の事後検査の影響を排して、通常の使用環境条件下で計測されているものもあつた。正しく測定されているかどうかの検証も存在している。プラントの状態を把握するために、このよう検査の不確かさも考慮したうえで、検査の計測結果から得られる情報を活用して放射能濃度の推定にも活用して判断している。

2023年3月14日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所推進カンパニー

## サブドレン等 分析結果 (γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機サブドレン	2023/03/13 07:00	< 5.9E+00	< 4.6E+00	7.2E+01
2号機サブドレン	2023/03/13 06:55	< 2.6E+01	1.5E+02	6.9E+03
3号機サブドレン	2023/03/13 07:10	< 3.9E+00	< 3.5E+00	< 5.6E+00
4号機サブドレン	2023/03/13 07:15	< 5.3E+00	< 4.6E+00	< 3.9E+00
5号機サブドレン	—	—	—	—
6号機サブドレン	—	—	—	—
構内深井戸	—	—	—	—

・核種毎の半減期：I-131(約8日)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不等号 (<) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・O.OE±0とは、 $0.0 \times 10^{+0}$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31、3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1、3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。

3/14

2023年3月14日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所推進カンパニー

## 集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 (γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
4号T/B建屋南東	2023/03/13 07:15	< 5.3E+00	< 4.6E+00	< 3.9E+00
プロセス主建屋北東	2023/03/13 07:30	< 4.0E+00	< 3.9E+00	< 3.9E+00
プロセス主建屋南東	2023/03/13 07:35	< 4.2E+00	< 3.0E+00	< 4.2E+00
雑固体廃棄物減容処理建屋南	2023/03/13 07:54	< 3.4E+00	< 2.8E+00	< 3.9E+00
サイトバンカ建屋南西	2023/03/13 07:45	< 3.9E+00	< 3.4E+00	< 4.2E+00
焼却工作建屋西側	2023/03/13 07:58	< 4.6E+00	< 4.6E+00	3.3E+01
雑固体廃棄物減容処理建屋北	2023/03/13 07:50	< 4.9E+00	< 4.0E+00	< 4.9E+00
サイトバンカ建屋南東	2023/03/13 07:40	< 3.7E+00	< 4.6E+00	< 4.6E+00

核種毎の半減期：I-131(約8日)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

不等号 (<)：小なり)は、検出限界未満 (ND)を表す。

測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

0.0E±0とは、 $0.0 \times 10^{±0}$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31、3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1、3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。

サイトバンカ建屋南西は、1回/週程度の頻度で分析を実施。

4/14

2023年3月14日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

### 構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/03/13 07:03	< 2.7E+00	< 6.0E-01	1.1E+00
物揚場排水路	2023/03/13 07:13	< 2.7E+00	< 4.4E-01	1.1E+00
K排水路	2023/03/13 06:00	1.4E+01	< 5.8E-01	1.4E+01
BC排水路	2023/03/13 06:00	< 3.7E+00	< 7.3E-01	< 7.1E-01
D排水路	2023/03/13 07:08	< 2.7E+00	< 5.8E-01	< 7.0E-01
5,6号機排水路 <sup>※1</sup>	—	—	—	—

・核種の半減期：Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.OE±Oとは、O.O×10<sup>±O</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31、3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1、3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

・採取当日の降雨量は9.5 mm

・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

5/14

2023年3月14日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所推進カンパニー

6/14

構内排水路 排水路流量と分析結果 (全β・H-3・γ)

採取地点	採取日時	降雨量 (mm/日)	流量 (m <sup>3</sup> /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/02/24 07:10	0.0	0.001	< 3.3E+00	—	< 6.6E-01	1.5E+00
	2023/02/25 07:15	0.0	0.001	< 3.4E+00	—	< 4.3E-01	2.8E+00
	2023/02/26 07:16	0.0	0.001	< 3.3E+00	—	< 4.9E-01	1.1E+00
	2023/02/27 07:20	0.0	0.001	< 3.0E+00	—	< 5.7E-01	1.4E+00
	2023/02/28 07:27	0.0	0.001	< 3.6E+00	—	< 5.8E-01	2.5E+00
	2023/03/01 07:30	0.0	0.001	6.6E+00	< 8.7E+00	< 6.8E-01	1.9E+00
	2023/03/02 07:17	0.0	0.001	4.8E+00	—	< 6.4E-01	1.7E+00
物揚機排水路	2023/02/24 07:20	0.0	0.005	< 3.2E+00	—	< 5.6E-01	< 6.0E-01
	2023/02/25 07:25	0.0	0.004	< 3.4E+00	—	< 4.9E-01	< 7.6E-01
	2023/02/26 07:26	0.0	0.004	< 3.3E+00	—	< 4.2E-01	< 7.0E-01
	2023/02/27 07:25	0.0	0.005	< 3.0E+00	—	< 5.8E-01	< 7.4E-01
	2023/02/28 07:17	0.0	0.004	< 3.6E+00	—	< 4.1E-01	< 5.0E-01
	2023/03/01 07:40	0.0	0.005	3.0E+00	< 8.6E+00	< 5.0E-01	< 5.9E-01
	2023/03/02 07:12	0.0	0.004	< 3.3E+00	—	< 3.7E-01	< 5.4E-01
K排水路	2023/02/24 06:00	0.0	0.007	6.6E+00	—	< 7.8E-01	4.1E+00
	2023/02/25 06:00	0.0	0.008	3.5E+00	—	< 5.9E-01	2.8E+00
	2023/02/26 06:00	0.0	0.007	5.9E+00	—	< 4.9E-01	3.0E+00
	2023/02/27 06:00	0.0	0.008	4.6E+00	—	< 4.3E-01	3.6E+00
	2023/02/28 06:00	0.0	0.008	5.0E+00	—	< 5.1E-01	2.9E+00
	2023/03/01 06:00	0.0	0.006	5.0E+00	1.1E+02	< 3.9E-01	4.6E+00
	2023/03/02 06:00	0.0	0.007	5.3E+00	—	< 7.0E-01	3.7E+00
BC排水路	2023/02/24 06:00	0.0	0.002	< 2.6E+00	—	< 5.4E-01	< 6.3E-01
	2023/02/25 06:00	0.0	0.001	< 3.3E+00	—	< 4.7E-01	< 7.2E-01
	2023/02/26 06:00	0.0	0.002	< 3.3E+00	—	< 4.2E-01	< 5.1E-01
	2023/02/27 06:00	0.0	0.002	< 3.5E+00	—	< 5.8E-01	< 6.4E-01
	2023/02/28 06:00	0.0	0.002	< 3.9E+00	—	< 4.9E-01	< 6.1E-01
	2023/03/01 06:00	0.0	0.012	< 3.8E+00	< 8.7E+00	< 4.3E-01	< 6.4E-01
	2023/03/02 06:00	0.0	0.011	< 3.2E+00	—	< 6.8E-01	< 7.0E-01
D排水路	2023/02/24 07:15	0.0	0.019	< 3.3E+00	—	< 5.8E-01	< 6.7E-01
	2023/02/25 07:20	0.0	0.026	< 3.4E+00	—	< 3.6E-01	< 5.5E-01
	2023/02/26 07:21	0.0	0.016	< 3.3E+00	—	< 6.8E-01	< 6.4E-01
	2023/02/27 07:15	0.0	0.023	< 3.0E+00	—	< 4.4E-01	< 5.5E-01
	2023/02/28 07:22	0.0	0.017	< 3.6E+00	—	< 4.6E-01	< 5.2E-01
	2023/03/01 07:35	0.0	0.013	< 2.6E+00	< 8.6E+00	< 3.8E-01	< 5.8E-01
	2023/03/02 07:20	0.0	0.010	< 3.3E+00	—	< 6.8E-01	< 6.4E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
- ・不等号 (<: 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・○.○E±○とは、○.○×10<sup>±○</sup>であることを意味する。  
(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読み。
- ・流量以外は既にお知らせ済み。

7/14

2023年3月14日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所環境管理部

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・Y・塩素)

(1/2)

観測地点	採取日時	分析項目											
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	塩素 (ppm)			
No.0-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-2	2023/03/09 07:00	3.3E+01	1.3E+04	< 2.7E-01	< 9.3E-01	< 2.3E+00	< 9.0E-01	< 3.6E-01	3.6E+00	-	-	-	
No.0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-9 ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・検体採取場所：H-3(約12年), Mn-54(約310日), Co-60(約5年), Ru-106(約370日), Sb-125(約3年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)  
 ・不等号 (< / 小なり) は、検出限界未満 (MD) を表す。  
 ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。  
 ・O.O.E.F.Oとは、 $0.0 \times 10^0$  であることを意味する。  
 (例)  $3.1E+01$ は $3.1 \times 10^1$ で31,  $3.1E+00$ は $3.1 \times 10^0$ で3.1,  $3.1E-01$ は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読み。  
 ・H-3以外は既に知らせ済み。  
 ※1 No.1-9は、採水器による採取であるため、精度は要指せず、全βは参考値としてご留意に測定。

8/14

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・Y・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	分析項目												
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	塩素 (ppm)				
1,2号観測孔ポイント 汲み上げ水														
No.2	2023/03/09 07:10	1.9E+02	2.8E+02	< 2.5E-01	< 2.2E-01	< 2.2E+00	< 8.9E-01	< 2.4E-01	< 2.1E+00	< 2.4E-01	2.1E+00			
No.2-2	2023/03/09 07:25	1.6E+02	2.2E+02	< 1.9E+00	< 3.6E+00	< 3.0E+01	< 6.6E+00	< 2.7E+00	< 5.4E+01	< 2.7E+00	5.4E+01			
No.2-3	2023/03/09 07:20	3.1E+04	3.3E+03	< 3.4E-01	< 3.4E-01	< 4.0E+00	< 1.5E+00	< 4.1E-01	< 2.8E+00	< 4.1E-01	2.8E+00			
No.2-5 <sup>*2</sup>														
No.2-6														
No.2-7														
No.2-8	2023/03/09 07:30	3.9E+03	4.7E+02	< 2.4E-01	< 2.6E-01	< 2.8E+00	< 9.6E-01	< 2.9E-01	< 3.0E+00	< 2.9E-01	3.0E+00			
2,3号観測孔 汲み上げ水														
No.3	2023/03/09 07:45	2.9E+02	2.6E+03	< 2.4E-01	< 2.5E-01	< 2.1E+00	< 8.4E-01	< 2.6E-01	< 7.6E+00	< 2.6E-01	7.6E+00			
No.3-2	2023/03/09 07:40	5.6E+02	6.8E+02	< 1.5E+00	< 2.2E+00	< 1.9E+01	< 4.9E+00	< 1.8E+00	< 7.2E+00	< 1.8E+00	7.2E+00			
No.3-3	2023/03/09 07:35	1.8E+03	2.5E+03	< 4.1E+00	< 6.4E+00	< 4.7E+01	< 1.6E+01	< 5.0E+00	< 7.1E+01	< 5.0E+00	7.1E+01			
No.3-4	2023/03/09 07:50	1.7E+01	2.9E+02	< 1.2E+00	< 1.3E+00	< 9.9E+00	< 3.3E+00	< 1.1E+00	< 1.3E+01	< 1.1E+00	1.3E+01			
No.3-5 <sup>*2</sup>	2023/03/09 07:55	2.3E+02	1.5E+02									2.3E+02		
3,4号観測孔 汲み上げ水														

・検体の半減期：H-3(初12年), Mn-54(初310日), Co-60(初5年), Ru-106(初70日), Sb-125(初3年), Cs-134(初2年), Cs-137(初30年)

・不符号 (<)：小値り。検出限界未満 (ND)を意味する。

・測定対象外および検出停止の項目は「-」と記す。

・O.OE+Oとは、 $0.0 \times 10^0$ であることを示す。

(例) 3.1E+01は  $3.1 \times 10^1$  で、3.1E+00は  $3.1 \times 10^0$  で、3.1E-01は  $3.1 \times 10^{-1}$  と読み。

・H-3以外は別に告知されず。

※2 No.2-5, No.3-5は、取水器による排気であるため、Y測定は実施せず。全βは参考値としての測定に限定。



9/14

2023年3月14日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(1/2)

採取地点	採取日時	全β (Bq/L)	分析項目						Cs-137 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	塩素 (ppm)
			Min-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sr-125 (Bq/L)	Sr-137 (Bq/L)	Se-75 (Bq/L)			
No.0-1	2023/03/13 07:34	1.1E+02	< 1.9E+00	< 2.6E+00	< 1.9E+01	< 7.0E+00	< 1.6E+00	3.4E+01	-	-	
No.0-1-2	2023/03/13 07:39	4.0E+01	< 2.4E-01	< 2.4E-01	< 2.8E+00	< 1.0E+00	4.9E-01	1.7E+01	-	-	
No.0-2	2023/03/13 08:00	3.3E+01	< 4.1E-01	< 4.1E-01	< 3.8E+00	< 1.3E+00	< 5.9E-01	7.3E+00	-	-	
No.0-3-1	2023/03/13 07:45	< 1.5E+01	< 3.3E-01	< 4.1E-01	< 2.8E+00	< 1.2E+00	< 4.0E-01	2.9E+00	-	-	
No.0-3-2	2023/03/13 07:50	2.8E+01	< 2.8E-01	< 3.4E-01	< 3.3E+00	< 1.3E+00	< 4.1E-01	1.0E+00	-	-	
No.0-4	2023/03/13 07:55	4.3E+01	< 3.3E-01	< 3.3E-01	< 3.3E+00	< 1.4E+00	< 3.7E-01	1.1E+01	-	-	
No.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-9※1	2023/03/13 07:29	1.2E+02	-	-	-	-	-	-	6.1E+01	-	
No.1-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・検出限界の半減期：Min-54(約310日)、Co-60(約5年)、Ru-106(約370日)、Sr-125(約3年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)  
 ・本表の「<」は、検出限界未満 (ND) を表す。  
 ・測定対象および採取中止の項目は「-」と記す。  
 ・O.F.E.M.Oとは、 $0.0 \times 10^{10}$ であることを意味する。  
 (例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^{11}$ で31、3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1、3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読み。  
 ※1 No.1-9は、検出器による採取であるため、測定結果は参考値としてご確認ください。

10/14

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	分析項目							Cs-137 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	塩素 (ppm)
		全β (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Cn-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)			
1,2号機ウェルポイント 汲み上げ水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.2	2023/03/13 07:24	2.7E+02	< 2.4E-01	< 1.9E-01	< 2.5E+00	< 8.9E-01	4.0E-01	1.9E+01	—	—	
No.2-2	2023/03/13 07:03	2.6E+02	< 1.5E+00	< 2.2E+00	< 2.1E+01	< 7.1E+00	< 2.4E+00	8.8E+01	—	—	
No.2-3	2023/03/13 07:08	3.9E+04	< 3.9E-01	< 3.8E-01	< 6.1E+00	< 2.7E+00	2.9E+00	1.4E+02 *	—	—	
No.2-5 *2	2023/03/13 06:56	1.6E+06 *	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.2-6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.2-7	2023/03/13 07:19	4.6E+02	< 3.1E-01	< 3.6E-01	< 4.0E+00	< 1.7E+00	7.6E-01	2.5E+01	5.5E+02	—	
No.2-8	2023/03/13 07:13	4.5E+03	< 2.9E-01	< 3.5E-01	< 2.8E+00	< 1.3E+00	< 3.6E-01	2.9E+00	—	—	
2,3号機改修ウェル 汲み上げ水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.3-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.3-3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.3-4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.3-5 *1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3,4号機改修ウェル 汲み上げ水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

採取地点の半減期：Mn-54(約310日)、Co-60(約5年)、Ru-106(約370日)、Sb-125(約3年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

不平等号 (<:小はり) は、検出限界未満 (ND) を表す。

測定対象外および検出中止の項目は「—」と記す。

\* O.E.F.Oとは、 $0.0 \times 10^{40}$ であることを意味する。

(例)  $3.1E+01$ は  $3.1 \times 10^{-1}$ で31、 $3.1E+00$ は  $3.1 \times 10^0$ で3.1、 $3.1E-01$ は  $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と表す。

\* 2 No.2-5、No.3-5は、採水器による採取であるため、汚泥は実施せず。至9は参考値として今後に測定。

\* 過去最濃値

「護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)」および「2020年8月31日以前公表資料

「福島第一汚濁内、排水口付近、護岸の濃度分析結果 護岸地下水」で過去に示した値との比較

2023年3月14日

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 海水分析結果&lt;港湾内, 放水口付近&gt; (全β・H-3・γ)

試料名称	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5,6号機放水口北側 (T-1)	2023/02/27 07:56	1.1E+01	< 3.0E-01	< 9.3E-01	< 7.5E-01
1F 6号機取水口前	2023/02/27 07:33	1.7E+01	< 2.3E+00	< 3.1E-01	< 3.7E-01
1F 物揚場前	2023/02/27 07:10	1.4E+01	< 1.8E+00	< 2.3E-01	< 2.6E-01
1F 1~4号機取水口内北側 (東防波堤北側)	2023/02/27 07:05	1.4E+01	< 2.4E+00	< 2.6E-01	< 3.2E-01
1F 1~4号機取水口内南側 (返水蓋前)	2023/02/27 07:00	< 1.2E+01	6.6E+01	< 2.7E-01	3.7E+00
1F 南放水口付近 (T-2) ※	2023/02/27 07:20	1.5E+01	< 3.0E-01	< 6.6E-01	< 5.8E-01
1F 港湾口 (T-0)	2023/02/27 06:54	< 1.4E+01	6.9E-01	< 3.2E-01	< 2.9E-01
1F 港湾中央	2023/02/27 06:45	< 1.4E+01	< 1.8E+00	< 3.0E-01	< 3.1E-01
1F 港湾内東側	2023/02/27 06:48	< 1.3E+01	< 1.7E+00	< 2.8E-01	< 2.6E-01
1F 港湾内西側	2023/02/27 06:43	< 1.3E+01	< 1.7E+00	< 2.5E-01	< 3.4E-01
1F 港湾内北側	2023/02/27 06:40	< 1.3E+01	< 1.7E+00	< 2.4E-01	< 3.1E-01
1F 港湾内南側	2023/02/27 06:51	1.5E+01	< 1.7E+00	< 3.0E-01	< 2.9E-01
1F 北防波堤北側 (T-0-1)	2023/02/27 06:55	1.3E+01	—	< 2.6E-01	< 3.0E-01
1F 港湾口北東側 (T-0-1A)	2023/02/27 07:01	1.7E+01	—	< 3.1E-01	< 2.8E-01
1F 港湾口東側 (T-0-2)	2023/02/27 07:50	< 1.3E+01	—	< 2.7E-01	< 2.5E-01
1F 港湾口南東側 (T-0-3A)	2023/02/27 07:29	< 1.3E+01	—	< 3.6E-01	< 3.3E-01
1F 南防波堤南側 (T-0-3)	2023/02/27 07:42	1.4E+01	—	< 2.4E-01	< 2.9E-01
WHOの飲料水水質ガイドライン※1			1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01

・核種毎の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号 (&lt;) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10<sup>±〇</sup>であることを意味する。(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

・物揚場前は、シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。

・H-3以外は既にお知らせ済み。

※1 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける、H-3, Cs-134, Cs-137の指標

・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>

※試料採取作業の安全確保ができないため、採取地点を1~4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

12/14

2023年3月14日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

### 海水分析結果<港湾内, 放水口付近> (全β・γ)

試料名称	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5,6号機放水口北側 (T-1)	2023/03/13 07:53	1.3E+01	< 5.9E-01	< 7.6E-01
1F 6号機取水口前	2023/03/13 08:08	< 1.4E+01	< 3.6E-01	< 3.7E-01
1F 物揚場前	2023/03/13 06:58	< 1.4E+01	< 3.7E-01	2.9E-01
1F 1~4号機取水口内北側 (東波除堤北側)	2023/03/13 06:53	< 1.4E+01	< 2.8E-01	9.3E-01
1F 1~4号機取水口内南側 (返水壁前)	2023/03/13 06:48	< 1.4E+01	< 3.0E-01	4.0E+00
1F 南放水口付近 (T-2) ※	2023/03/13 07:25	1.2E+01	< 6.9E-01	< 8.1E-01
1F 港湾口 (T-0)	2023/03/13 06:56	1.6E+01	< 2.9E-01	< 3.0E-01
1F 港湾中央	2023/03/13 06:47	1.9E+01	< 2.4E-01	< 2.6E-01
1F 港湾内東側	2023/03/13 06:50	1.7E+01	< 3.1E-01	< 3.1E-01
1F 港湾内西側	2023/03/13 06:45	2.0E+01	< 2.7E-01	4.5E-01
1F 港湾内北側	2023/03/13 06:42	< 1.3E+01	< 3.3E-01	3.7E-01
1F 港湾内南側	2023/03/13 06:53	< 1.3E+01	< 3.6E-01	< 3.8E-01
1F 北防波堤北側 (T-0-1)	2023/03/13 07:53	< 1.3E+01	< 2.7E-01	< 2.9E-01
1F 港湾口北東側 (T-0-1A)	2023/03/13 07:33	1.5E+01	< 3.3E-01	< 2.8E-01
1F 港湾口東側 (T-0-2)	2023/03/13 07:00	1.3E+01	< 2.9E-01	< 2.9E-01
1F 港湾口南東側 (T-0-3A)	2023/03/13 07:12	1.8E+01	< 2.4E-01	< 3.2E-01
1F 南防波堤南側 (T-0-3)	2023/03/13 07:07	< 1.3E+01	< 2.5E-01	< 3.8E-01
WHOの飲料水水質ガイドライン※1		/	1.0E+01	1.0E+01

・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号 (<) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・ $0.0E \pm 0$  とは、 $0.0 \times 10^{\pm 0}$  であることを意味する。

(例)  $3.1E+01$  は  $3.1 \times 10^1$  で31,  $3.1E+00$  は  $3.1 \times 10^0$  で3.1,  $3.1E-01$  は  $3.1 \times 10^{-1}$  で0.31と読む。

・物揚場前は、シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。

※1 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける, Cs-134, Cs-137の指標

・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について(白紙)」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>

※試料採取作業の安全確保ができないため、採取地点を1~4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

2023年3月14日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所推進カンパニー

### サブドレン・地下水ドレン浄化水 排水前分析結果

試料名称	採取日時	貯水量 (m <sup>3</sup> )	分析機関	分析項目				
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	その他 の種類
一時貯水タンク (サンプルタンク)	G 2023/03/10 08:03	780	東京電力	< 6.3E-01	8.6E+02	< 5.0E-01	< 6.9E-01	検出なし
			東北核化環境保全(株)	< 3.8E-01	8.9E+02	< 6.4E-01	< 6.4E-01	検出なし
運用目標				3.0E+00 (1.0E+00) *1	1.0E+00	1.0E+00	1.0E+00	検出されないこと*2
告示濃度限度*3					6.0E+04	6.0E+01	9.0E+01	
WHO飲料水水质ガイドライン					1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01	

\* 核種毎の半減期: H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

\* 不等号 (<: 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

\* 0.0E±0とは、0.0×10<sup>±0</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

※1 運用目標の全βについては、10日に1回程度、検出限界値を1 Bq/Lに下げて分析を実施。

※2 Cs-134, Cs-137の検出限界値「1 Bq/L未満」を確認する測定にて検出されないこと(天然核種を除く)。

※3 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度

(別表第一第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])

13/14

2023年3月14日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一発電推進カンパニー

### 地下水バイパス一時貯留タンク水 排水前分析結果

試料名称	採取日時	貯水量 (m <sup>3</sup> )	分析機関	分析項目					その他 核種
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)		
地下水バイパス 一時貯留タンク Gr3 (グループ3)	2023/03/10-07:42	2,000	東京電力	< 6.2E-01	6.2E+01	< 6.8E-01	< 6.0E-01	< 6.0E-01	検出なし
			東北緑化環境保全(株)	< 3.5E-01	6.3E+01	< 6.4E-01	< 7.2E-01	< 7.2E-01	検出なし
通用目標				5.0E+00 (1.0E+00) ※1	1.5E+03	1.0E+00	1.0E+00	1.0E+00	検出されないこと※2
告示濃度限度※3					6.0E+04	6.0E+01	9.0E+01	9.0E+01	
WHO飲料水水质ガイドライン					1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01	1.0E+01	

核種毎の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

不平等 (< ; 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。

0.0E±0とは、0.0×10<sup>0</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

※1 通用目標の全βについては、10日に1回程度、検出限界値を1 Bq/L以下に下げて分析を実施。

※2 Cs-134, Cs-137の検出限界値「1Bq/L未満」を確認する測定にて検出されないこと(天然核種を除く)。

※3 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度

(別表第一第六欄：周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])

14/14

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

様式0-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第24531報)

2023年 3月14日 15時00分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 田南 達也  
連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要) 第24527報でお知らせしたとおり、1号機の原子炉注水設備においては、流量調整弁取替後の注水試験に伴い、本日10時45分、原子炉注水量を以下のとおり変更しました。</p> <p>&lt;原子炉注水変更&gt; 原子炉注水量 : 4.0 m<sup>3</sup>/h → 3.0 m<sup>3</sup>/h</p> <p>関連パラメータについては、異常のないことを確認しました。 引き続き、慎重に監視してまいります。</p> <p>【公表区分：E】</p> <p>※添付の有り(無し)</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。