

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

様式0-1(1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第24612報)

2023年 4月 14日 15時 30分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

## 第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 田南 達也  
連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記の通りお知らせいたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・プラント関連パラメータ [4月14日11時00分現在]</li> <li>・集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 [採取日 4月13日]</li> <li>・構内排水路 分析結果 [採取日 4月12日、13日]</li> <li>・護岸地下水観測孔 分析結果 [採取日3月1日、3日、7日、4月11日、13日]</li> <li>・海水分析結果&lt;港湾内、放水口付近&gt; [採取日 4月13日]</li> <li>・1号機、2号機放水路 分析結果 [採取日 4月12日]</li> </ul> <p>・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。</p> <p>・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。</p> <p>・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。</p> <p>・4月14日の高濃度滞留水の移送実績は以下の通りです。 共用サプレッションプール水サージタンク(A)→集中廃棄物処理施設高温焼却炉建屋 移送開始: 11時50分 移送終了: 12時51分 移送量: 約42m<sup>3</sup></p> <p>サブドレン他水処理施設一時貯水タンクEの当社及び第三者機関による分析結果については、共に運用目標値を満足していたことから、4月15日に排水を実施します。 排水開始・終了の実績については、別途お知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サブドレン・地下水ドレン浄化水 排水前分析結果 [採取日 4月10日]</li> </ul> <p>【公表区分: その他】</p> <p>※添付の有り・無し</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事象該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

様式 9-1 (1/3)  
(第24613報)

応急措置の概要 (原子炉施設)

2023年 4月 14日 17時 30分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 田南 達也  
連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所 (注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻 (注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類 (注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要 (注2)	(対応日時, 対応の概要) 第24599報でお知らせした、入退域管理棟における体調不良者の発生について、その後の状況をお知らせします。  当該体調不良者については、双葉医療センターでの医師の診察後、いわき市医療センターに入院加療を行いました。  なお、個人の疾病であり、病名等は控えさせていただきます。  【公表区分：E続】  ※添付の有リ・無し
その他の事項の対応 (注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2023年4月14日 11:00現在

2023年4月14日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系: 2.4 m <sup>3</sup> /h CS系: 1.4 m <sup>3</sup> /h	給水系: 0.0 m <sup>3</sup> /h CS系: 1.5 m <sup>3</sup> /h	給水系: 1.5 m <sup>3</sup> /h CS系: 2.0 m <sup>3</sup> /h	
原子炉圧力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1): 16.9 °C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1): 15.2 °C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2): 16.3 °C	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3): 25.0 °C RPV温度 (TE-2-3-69R): 27.9 °C	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1): 20.5 °C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1): 17.8 °C	
原子炉格納容器 内温度	HMH-12A RETURN AIR (TE-1625A): 16.3 °C HMH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F): 16.3 °C	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B): 25.4 °C SUPPLY AIR D/W COOLER HMH2-16B (TE-16-114G#1): 25.4 °C	PCV温度 (TE-16-002): 17.7 °C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1): 18.5 °C	
原子炉格納容器 圧力	0.42 kPa.g	2.42 kPa.g	0.48 kPa.g	
塞素吸入流量 ※3	RPV (RVH-A): - Nm <sup>3</sup> /h (RVH-B): 15.34 Nm <sup>3</sup> /h (JP-A): 15.41 Nm <sup>3</sup> /h (JP-B): - Nm <sup>3</sup> /h PCV: - Nm <sup>3</sup> /h ※4	RPV-A: - Nm <sup>3</sup> /h RPV-B: 13.01 Nm <sup>3</sup> /h PCV: - Nm <sup>3</sup> /h ※4	RPV-A: 8.33 Nm <sup>3</sup> /h RPV-B: 7.81 Nm <sup>3</sup> /h PCV: - Nm <sup>3</sup> /h ※4	
原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量	19.7 m <sup>3</sup> /h	18.52 Nm <sup>3</sup> /h	21.95 Nm <sup>3</sup> /h	
原子炉格納容器 水素濃度 ※1	A系: 0.00 vol% B系: 0.00 vol%	A系: 0.01 vol% B系: 0.03 vol%	A系: 0.12 vol% B系: 0.12 vol%	
原子炉格納容器 放射能濃度 Xe135 ※2	A系: 指示値 9.85E-04 検出限界値 4.67E-04 B系: 指示値 1.30E-03 検出限界値 3.57E-04	A系: 指示値 ND 検出限界値 1.2E-01 B系: 指示値 ND 検出限界値 1.2E-01	A系: 指示値 ND 検出限界値 1.9E-01 B系: 指示値 ND 検出限界値 1.9E-01	
使用済燃料プール 水温度	22.7 °C	30.0 °C	※5	
FPC 対列-イ 砂 水位	3.39 m	3.66 m	2.96 m	53.4 × 100mm

※1: 原子炉格納容器内の水素濃度を測定する。1号機(原子炉格納容器)は、排気流量によりマイクス表示される(単位はvol%)である。  
 ※2: 原子炉格納容器内の放射能濃度を測定する。1号機(原子炉格納容器)は、排気流量によりマイクス表示される(単位はvol%)である。  
 ※3: 使用済燃料プール内の放射能濃度を測定する。1号機(原子炉格納容器)は、排気流量によりマイクス表示される(単位はvol%)である。  
 ※4: 塞素吸入流量を測定する。  
 ※5: 5号機格納容器の水位を示す。5号機格納容器は、排気流量によりマイクス表示される(単位はvol%)である。

【重要事項】  
 格納容器については、地震やその他の事故時の影響を勘案し、近隣の住民を保護するために、格納容器の圧力上昇を抑制するための設備が設置されている。このため、格納容器の圧力上昇が一定限度を超えないよう、格納容器の圧力上昇を抑制するための設備が設置されている。このため、格納容器の圧力上昇が一定限度を超えないよう、格納容器の圧力上昇を抑制するための設備が設置されている。

2023年4月14日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 (γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
4号T/B建屋南東	2023/04/13 07:44	< 4.0E+00	< 4.2E+00	< 4.4E+00
プロセス主建屋北東	2023/04/13 07:58	< 4.1E+00	< 3.9E+00	< 3.4E+00
プロセス主建屋南東	2023/04/13 08:06	< 4.8E+00	< 4.9E+00	< 4.4E+00
雑固体廃棄物減容処理建屋南	2023/04/13 08:24	< 4.3E+00	< 4.9E+00	< 5.2E+00
サイトバンカ建屋南西	—	—	—	—
焼却工作建屋西側	2023/04/13 08:20	< 4.0E+00	< 3.9E+00	2.8E+01
雑固体廃棄物減容処理建屋北	2023/04/13 08:28	< 4.4E+00	< 4.5E+00	< 4.4E+00
サイトバンカ建屋南東	2023/04/13 08:14	< 4.1E+00	< 4.5E+00	< 4.7E+00

・核種の半減期：I-131(約8日)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不等号 (<) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・0.0E+0とは、 $0.0 \times 10^{+0}$  であることを意味する。

(例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31、3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1、3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読み。

・サイトバンカ建屋南西は、1回/週程度の頻度で分析を実施。

2023年4月14日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

### 構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/04/13 07:30	3.4E+00	< 4.4E-01	2.0E+00
物揚場排水路	2023/04/13 07:40	< 3.2E+00	< 5.9E-01	< 7.7E-01
K排水路	2023/04/13 06:00	8.2E+00	< 7.9E-01	3.7E+00
BC排水路	2023/04/13 06:00	< 3.5E+00	< 5.4E-01	< 4.8E-01
D排水路	2023/04/13 07:35	< 3.2E+00	< 5.9E-01	< 5.5E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

・ 検査の半減期：Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・ 不符号 (< ; 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。

・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・ 〇.〇E±〇とは、〇.〇×10<sup>±〇</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

・ 採取当日の降雨量は0 mm

・ 排水路流量情報は、解析のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

2023年4月14日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

構内排水路 分析結果 (全β・H-3・Y)

採取地点	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/04/12 07:28	4.4E+00	< 7.0E+00	< 4.8E-01	2.6E+00
物置場排水路	2023/04/12 07:38	< 3.2E+00	8.1E+00	< 5.2E-01	< 7.5E-01
K排水路	2023/04/12 06:00	7.1E+00	9.5E+01	< 5.9E-01	4.2E+00
BC排水路	2023/04/12 06:00	< 3.5E+00	< 7.0E+00	< 4.8E-01	< 6.3E-01
D排水路	2023/04/12 07:33	< 3.2E+00	< 7.1E+00	< 7.0E-01	< 7.4E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—	—

・核種毎の半減期：H-3(約12年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不等号 (< ; 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.OE±0 とは、O.O×10<sup>±0</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31、3.1E+001は3.1×10<sup>0</sup>で3.1、3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

・採取当日の降雨量は40 mm

・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

・H-3以外は既にお知らせ済み。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

2023年4月14日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(1/2)

観測地点	採取日時	全β (Bq/L)	その他放射性核種					Cs-137 (Bq/L)	塩素 (ppm)
			Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)		
No.0-1	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.0-1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.0-2	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.0-3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.0-3-2	2023/04/13 06:52	2.3E+01	< 2.2E-01	< 2.5E-01	< 2.2E+00	< 8.6E-01	< 2.3E-01	1.6E+00	
No.0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-6	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-8	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-9 ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-11	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-12	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-14	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-15	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-17	-	-	-	-	-	-	-	-	

・検出限界の半減期：Mn-54(約310日)、Co-60(約5年)、Ru-106(約70日)、Sb-125(約4年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不符号 (<:小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.OE±0とは、0.0x10<sup>60</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1x10<sup>1</sup>で31、3.1E+00は3.1x10<sup>0</sup>で3.1、3.1E-01は3.1x10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

※1 No.1-9は、取水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としての観測に測定。

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	全β (Bq/L)	分析項目					Cs-137 (Bq/L)	結果 (ppm)
			その他(観測孔毎)						
			Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)		
1,2号機ウエルポート 汲み上げ水									
No.2	2023/04/13 07:00	1.9E+02	< 3.4E-01	< 4.1E-01	< 3.5E+00	< 1.5E+00	< 4.4E-01	1.3E+01	—
No.2-2	2023/04/13 07:10	1.7E+02	< 1.0E+00	< 2.2E+00	< 1.5E+01	< 0.1E+00	< 1.9E+00	5.9E+01	—
No.2-3	2023/04/13 07:15	3.0E+04	< 3.3E-01	< 4.0E-01	< 4.3E+00	< 1.9E+00	< 6.9E-01	1.6E+01	—
No.2-5 ※2									
No.2-6									
No.2-7									
No.2-8	2023/04/13 07:05	4.5E+03	< 2.4E-01	< 2.9E-01	< 2.3E+00	< 8.0E-01	< 2.1E-01	2.0E+00	—
2,3号機改修ウエル 汲み上げ水									
No.3	2023/04/13 07:40	2.9E+02	< 1.2E-01	< 3.8E-01	< 3.3E+00	< 1.3E+00	< 3.6E-01	2.6E+00	—
No.3-2	2023/04/13 07:20	6.1E+02	< 1.0E+00	< 2.5E+00	< 1.9E+01	< 4.0E+00	< 1.9E+00	2.7E+00	—
No.3-3	2023/04/13 07:25	1.0E+03	< 4.0E+00	< 5.5E+00	< 4.4E+01	< 2.0E+01	< 5.2E+00	2.0E+02	—
No.3-4	2023/04/13 07:35	1.6E+01	< 1.2E+00	< 1.3E+00	< 9.0E+00	< 3.5E+00	< 1.2E+00	3.1E+00	—
No.3-5 ※2	2023/04/13 07:30	1.1E+02							2.2E+02
3,4号機改修ウエル 汲み上げ水									

・検出限の半減期: Mn-54(約310日), Co-60(約5年), Ru-106(約370日), Sb-125(約3年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号 (<) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・O.OE+0とは、 $0.0 \times 10^0$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は  $3.1 \times 10^1$  で31, 3.1E+00は  $3.1 \times 10^0$  で3.1, 3.1E-01は  $3.1 \times 10^{-1}$  で0.31と読み。

※2 No.2-5, No.3-5は、排水割による誤差であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値として算出に限定。



2023年4月14日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・Y・塩素)

(1/2)

採取地点	採取日時	分析項目										総線量 (ppm)		
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sr-90 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	塩素 (ppm)				
No.0-1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.0-1-2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.0-2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.0-3-1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.0-3-2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.0-4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1	2023/04/11 08:14	1.8E+04	2.6E+04	< 2.4E-01	< 2.4E-01	< 2.3E+08	< 2.5E-01	< 8.6E-01	< 2.5E-01	1.8E+00	—	—	—	
No.1-6	2023/04/11 07:41	1.4E+06	1.1E+03	< 5.8E+01	< 4.3E+01	< 2.4E+03	< 1.3E+03	< 1.3E+03	9.9E+03	4.3E+05	—	—	—	
No.1-8	2023/04/11 08:16	9.9E+03	4.6E+03	< 1.2E+00	< 1.3E+00	< 2.6E+01	< 1.2E+01	< 1.2E+01	1.2E+01	4.9E+02	—	—	—	
No.1-9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.1-11	2023/04/11 08:21	2.4E+02	6.0E+02	< 2.3E-01	< 2.8E-01	< 1.8E+00	< 8.3E-01	< 8.3E-01	< 2.4E-01	4.0E+00	—	—	—	
No.1-12	2023/04/11 07:55	4.1E+02	2.1E+04	< 1.0E+00	< 1.3E+00	< 1.5E+01	< 6.5E+00	< 6.5E+00	4.3E+00	1.5E+02	—	—	—	
No.1-14	2023/04/11 07:27	2.5E+04	2.1E+03	< 5.0E-01	< 3.5E-01	< 5.5E+00	< 1.8E+00	< 1.8E+00	< 5.7E-01	1.8E+01	—	—	—	
No.1-16	2023/04/11 08:00	4.4E+04	< 1.1E+02	< 3.7E-01	< 3.9E-01	< 4.0E+00	< 1.8E+00	< 1.8E+00	8.3E-01	2.9E+01	—	—	—	
No.1-17	2023/04/11 08:08	1.7E+05	3.1E+02	< 5.2E-01	< 4.1E-01	< 7.7E+00	< 3.3E+00	< 3.3E+00	3.1E+00	1.3E+02	—	—	—	

・採取箇の半減期：H-3(約12年)、Mn-54(約310日)、Co-60(約5年)、Ru-106(約370日)、Sr-90(約28年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不検出 (<:小値) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・O.CE±0とは、O.CE×10<sup>0</sup>であることを意味する。

・(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31、3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1、3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と表記。

・H-3以外は概に有効2桁と見做す。

※1 No.1-9は、採取箇による採取であるため、正確性は保証せず。全βは参考値としてご留意ください。

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・Y・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	分析項目									
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	塩素 (ppm)	
1,2号観測孔(ポンプ) 深み上げ水	2023/04/11 08:25	9.6E+04	8.9E+03	< 6.6E-01	< 3.3E-01	< 8.4E+00	< 2.5E+00	< 9.2E-01	4.3E+00	—	
No.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.2-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.2-3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.2-5 ※1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.2-6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.2-7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.2-8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2,3号観測孔(ポンプ) 深み上げ水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.3-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.3-3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.3-4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.3-5 ※2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3,4号観測孔(ポンプ) 深み上げ水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

検出限界の半減期：H-3(約12年)、Mn-54(約310日)、Co-60(約5年)、Ru-106(約370日)、Sb-125(約83年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

不等号 (<:小体D) は、検出限界未満 (ND) を表す。

測定対象外および検出中止の項目は「—」と記す。

○.○E+0とは、○.○×10<sup>0</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31、3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1、3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読み。

H-3以外の項目は現にお知らせ済み。

※2 No.2-5、No.3-5は、取水器による異物であるため、Y測定は実施せず、全βは検出値としてY測定に測定。

2023年4月14日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一発電推進カンパニー

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・Sr・Y・塩素)

採取地点	採取日時	全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Sr-90 (Bq/L)	分析項目 その他の核種放出核種				Cs-137 (Bq/L)	塩素 (ppm)	
					Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)			Cs-134 (Bq/L)
No.1	2023/03/03 07:56	1.8E+04	2.7E+04	1.6E+04	< 3.3E-01	< 3.9E-01	< 2.5E+00	< 1.0E+00	< 2.8E-01	1.2E+00	—
No.1-6	2023/03/03 07:30	1.4E+06	1.5E+03	8.2E+05	< 6.2E+01	< 4.0E+01	< 2.3E+03	< 1.4E+03	9.1E+03	3.8E+05	—
No.1-8	2023/03/07 07:10	1.0E+04	4.7E+03	8.0E+03	< 1.2E+00	< 1.3E+00	< 2.2E+01	< 1.1E+01	1.0E+01	4.1E+02	—
No.1-9 *1	2023/03/01 07:10	4.9E+01	5.7E+02	3.1E+01	—	—	—	—	—	—	7.9E+01
No.1-11	2023/03/03 08:15	6.2E+02	8.3E+02	5.2E+02	< 2.4E-01	< 2.1E-01	< 2.0E+00	< 6.9E-01	< 2.4E-01	1.7E+00	—
No.1-12	2023/03/03 07:10	3.2E+02	2.0E+04	1.6E+02	< 1.3E+00	< 1.5E+00	< 1.4E+01	< 5.9E+00	3.0E+00	1.2E+02	—
No.1-14	2023/03/03 07:20	3.5E+04	1.4E+03	3.4E+04	< 4.1E-01	< 3.7E-01	< 4.2E+00	< 1.6E+00	< 4.5E-01	7.4E+00	—
No.1-16	2023/03/03 07:15	5.5E+04	2.2E+02	5.5E+04	< 3.4E-01	< 3.1E-01	< 3.6E+00	< 1.8E+00	8.9E-01	3.5E+01	—
No.1-17	2023/03/03 08:00	1.4E+05	9.4E+02	1.4E+05	< 5.3E-01	< 3.7E-01	< 5.4E+00	< 2.2E+00	< 6.1E-01	5.7E+00	—

・核種半減期：H-3(約12年), Sr-90(約29年), Mn-54(約310日), Co-60(約5年), Ru-106(約370日), Sb-125(約30年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号 (<) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・O.OE±Oとは、O.O×10<sup>O</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

・Sr-90以外は尿にお知らせ済み。

※1 No.1-9は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としての過後に測定。

2023年4月14日

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー

## 海水分析結果&lt;港湾内, 放水口付近&gt; (全β・γ)

試料名称	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5,6号機放水口北側 (T-1)	2023/04/13 08:15	—	< 7.7E-01	< 7.4E-01
1F 6号機取水口前	2023/04/13 08:06	< 1.3E+01	< 3.9E-01	< 3.4E-01
1F 物揚場前	2023/04/13 07:25	1.3E+01	< 3.0E-01	< 3.2E-01
1F 1~4号機取水口内北側 (東波除堤北側)	2023/04/13 07:20	< 1.3E+01	< 3.5E-01	9.1E-01
1F 1~4号機取水口内南側 (遮水壁前)	2023/04/13 07:15	1.6E+01	< 3.5E-01	2.0E+00
1F 南放水口付近 (T-2) ※	2023/04/13 06:35	1.4E+01	< 7.5E-01	< 7.4E-01
1F 港湾口 (T-0)	2023/04/13 06:49	< 1.4E+01	< 3.3E-01	< 2.9E-01
1F 港湾中央	2023/04/13 06:43	< 1.4E+01	< 3.2E-01	< 3.2E-01
1F 港湾内東側	2023/04/13 06:46	1.4E+01	< 3.9E-01	< 3.1E-01
1F 港湾内西側	2023/04/13 06:41	< 1.3E+01	< 3.3E-01	< 2.9E-01
1F 港湾内北側	2023/04/13 06:38	< 1.3E+01	< 2.3E-01	< 2.5E-01
1F 港湾内南側	2023/04/13 06:52	1.7E+01	< 3.5E-01	< 3.4E-01
1F 北防波堤北側 (T-0-1)	—	—	—	—
1F 港湾口北東側 (T-0-1A)	—	—	—	—
1F 港湾口東側 (T-0-2)	—	—	—	—
1F 港湾口南東側 (T-0-3A)	—	—	—	—
1F 南防波堤南側 (T-0-3)	—	—	—	—
WHOの飲料水水質ガイドライン※1			1.0E+01	1.0E+01

・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不符号 (&lt; ; 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・ $0.0E\pm 0$ とは、 $0.0\times 10^{+0}$ であることを意味する。(例)  $3.1E+01$ は $3.1\times 10^1$ で31,  $3.1E+00$ は $3.1\times 10^0$ で3.1,  $3.1E-01$ は $3.1\times 10^{-1}$ で0.31と読む。

・物揚場前は、シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。

※1 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける、Cs-134, Cs-137の指標

・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>

※試料採取作業の安全確保ができないため、採取地点を1~4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

2023年4月14日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 1号機, 2号機放水路 分析結果

採取地点	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	9.9E+03	< 1.1E+02	1.7E+02	7.8E+03
	下流側	2.5E+03	4.1E+02	1.2E+01	7.7E+02
2号機放水路立坑水	上流側	1.3E+03	< 1.1E+02	2.1E+01	9.8E+02
	下流側	9.2E+01	< 1.1E+02	< 7.5E+00	2.9E+01

・核種の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号 (<:小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.OE±Oとは,  $O.O \times 10^{\pm O}$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31, 3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1, 3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。

2023年4月14日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所推進カンパニー

### サブドレン・地下水ドレン浄化水 排水前分析結果

試料名称	採取日時	貯水量 (m <sup>3</sup> )	分析機関	分析項目					その他 核種
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)		
一時貯水タンク (サンブルタンク)	E 2023/04/10 08:00	830	東京電力	< 5.8E-01	8.5E+02	< 5.6E-01	< 7.5E-01		検出なし
			東北緑化環境保全 (株)	< 4.0E-01	9.1E+02	< 5.3E-01	< 5.8E-01		検出なし
運用目標				3.0E+00 (1.0E+00) *1	1.5E+03	1.0E+00	1.0E+00		検出されないこと*2
告示濃度限度*3					6.0E+04	6.0E+01	9.0E+01		
WHO飲料水水质ガイドライン					1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01		

\*核種の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

\*不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。

\*O.OE±Oとは、O.O×10<sup>±O</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

\*1 運用目標の全βについては、10日に1回程度、検出限界値を1 Bq/Lに下げて分析を実施。

\*2 Cs-134,Cs-137の検出限界値「1Bq/L未満」を確認する測定にて検出されないこと (天然核種を除く)。

\*3 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度

(別表第一第六欄：周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])