

1/16

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

様式0-1(1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第24683報)

2023年 5月15日 15時10分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 田南 達也  
連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要)</p> <p>プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記のとおりお知らせいたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・プラント関連パラメータ [5月16日11時00分現在]</li> <li>・サブドレン等 分析結果 [採取日 1月20日、2月17日、3月17日、5月15日]</li> <li>・集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 [採取日 5月15日]</li> <li>・構内排水路 分析結果 [採取日 5月15日]</li> <li>・構内排水路 排水路流量と分析結果 [採取日 4月28日~5月4日]</li> <li>・護岸地下水観測孔 分析結果 [採取日 5月11日、5月15日]</li> <li>・海水分析結果&lt;港湾内、放水口付近&gt; [採取日 4月3日、5月1日、5月15日]</li> </ul> <p>・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。</p> <p>・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。</p> <p>・陸屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。</p> <p>サブドレン他水処理施設一時貯水タンクD、地下水バイパス一時貯留タンクグループ3の当社及び第三者機関による分析結果については、共に運用目標値を満足していたことから、5月17日に排水を実施します。</p> <p>排水開始・終了の実績については、別途お知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サブドレン・地下水ドレン浄化水 排水前分析結果 [採取日 5月12日]</li> <li>・地下水バイパス一時貯留タンク水 排水前分析結果 [採取日 5月12日]</li> </ul> <p>【公表区分：その他】</p> <p>※添付の(有り)・無し</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事象該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

16

2023年5月16日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ  
2023年5月16日 11:00現在

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系: 2.4 m <sup>3</sup> /h CS系: 1.4 m <sup>3</sup> /h	給水系: 1.5 m <sup>3</sup> /h CS系: 0.0 m <sup>3</sup> /h	給水系: 1.5 m <sup>3</sup> /h CS系: 1.9 m <sup>3</sup> /h	
原子炉圧力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (FE-263-63L1): 19.1 °C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H): 17.5 °C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2): 18.5 °C	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3): 26.9 °C RPV温度 (TE-2-3-69R): 29.9 °C	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1): 23.0 °C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1): 20.6 °C	
原子炉格納容器 内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A): 18.6 °C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F): 18.5 °C	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B): 27.4 °C SUPPLY AIR D/W COOLER HM-12-16B (TE-16-114G#1): 27.4 °C	PCV温度 (TE-16-002): 20.3 °C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1): 20.9 °C	
原子炉格納容器 圧力	0.36 kPa g	1.76 kPa g	0.48 kPa g	
窒素封入流量 ※3	RPV (RVH-A): - Nm <sup>3</sup> /h (RVHB): 15.31 Nm <sup>3</sup> /h CJP-A): 15.41 Nm <sup>3</sup> /h CJP-B): - Nm <sup>3</sup> /h PCV: - Nm <sup>3</sup> /h ※4	RPV-A: 12.84 Nm <sup>3</sup> /h RPV-B: - Nm <sup>3</sup> /h PCV: - Nm <sup>3</sup> /h ※4	RPV-A: 8.25 Nm <sup>3</sup> /h RPV-B: 7.73 Nm <sup>3</sup> /h PCV: - Nm <sup>3</sup> /h ※4	
原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量	19.5 m <sup>3</sup> /h	18.38 Nm <sup>3</sup> /h	20.66 Nm <sup>3</sup> /h	
原子炉格納容器 水素濃度 ※1	A系: 0.00 vol% B系: 0.00 vol%	A系: 0.00 vol% B系: 0.02 vol%	A系: 0.10 vol% B系: 0.09 vol%	
原子炉格納容器 放射能濃度 (Xe135) ※2	A系: 指示値 9.50E-04 Bq/cm <sup>3</sup> 検出限界値 4.78E-04 Bq/cm <sup>3</sup> B系: 指示値 1.26E-03 Bq/cm <sup>3</sup> 検出限界値 3.50E-04 Bq/cm <sup>3</sup>	A系: 指示値 ND 検出限界値 1.2E-01 Bq/cm <sup>3</sup> B系: 指示値 ND 検出限界値 1.2E-01 Bq/cm <sup>3</sup>	A系: 指示値 ND 検出限界値 1.9E-01 Bq/cm <sup>3</sup> B系: 指示値 ND 検出限界値 1.9E-01 Bq/cm <sup>3</sup>	
使用済燃料プール 水温度	23.7 °C	23.0 °C		※5
FPC 貯り切 水位	4.42 m	3.09 m	4.76 m	67.9 X100mm ※5

【付録】に関する事項)  
※1: 指示値が0.00 vol%に記録する。水素濃度が検出限界値以下に記録し、計測値にありマイナズ表示される場合があるため)  
原子炉格納容器ガス管理システムの水素濃度を監視する。  
※2: 指示値の検出限界値はBEMDと一致する。原子炉格納容器ガス管理システムAの放射能濃度 (Xe135) を監視する。  
※3: 使用済燃料の温度・圧力で監視開始した値を記録する。  
※4: 窒素封入停止中  
※5: 窒素封入停止時に発生した排気流量

【留意事項】  
放射線計測については、計測やその他の非放射線の影響を受けて、通常の使用状態と異なる値を示している可能性があります。計測結果を確認し、必要に応じて計測結果を修正する必要があります。このほか、計測結果の不確かさも考慮する必要があります。計測結果の信頼性を確保するために、このほかの計測結果の不確かさも考慮する必要があります。計測結果の信頼性を確保するために、このほかの計測結果の不確かさも考慮する必要があります。

2023年5月16日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

サブドレン等 分析結果(全α・全β・H-3・Sr-90・I-131・Cs-134・Cs-137)

採取地点	採取日時	分析項目							
		全α (Bq/L)	全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Sr-89 (Bq/L)	Sr-90 (Bq/L)	I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機サブドレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2号機サブドレン	2023/01/20 06:55	< 2.0E+00	2.2E+04	2.6E+03	< 4.0E+02	6.7E+03	< 2.7E+01	1.7E+02	8.0E+03
	2023/02/17 07:10	< 1.8E+00	8.7E+03	2.3E+03	< 4.3E+02	3.3E+03	< 1.9E+01	7.0E+01	3.6E+03
	2023/03/17 07:16	< 1.7E+00	2.1E+04	3.8E+03	< 7.5E+02	7.6E+03	< 2.7E+01	1.6E+02	7.6E+03
3号機サブドレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4号機サブドレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5号機サブドレン	2023/01/20 08:21	< 1.6E+00	< 2.1E+00	< 2.4E+00	< 1.3E-02	< 5.9E-03	< 4.1E+00	< 3.7E+00	< 4.4E+00
	2023/02/17 08:25	< 2.0E+00	< 2.0E+00	< 2.3E+00	< 1.3E-02	< 6.4E-03	< 4.0E+00	< 3.0E+00	< 5.1E+00
6号機サブドレン	2023/03/17 09:18	< 1.7E+00	< 2.1E+00	< 1.7E+00	< 1.5E-02	< 6.3E-03	< 3.0E+00	< 2.9E+00	< 3.0E+00

・核種毎の半減期：H-3(約12年)、Sr-89(約51日)、Sr-90(約29年)、I-131(約8日)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不等号 (<)：小なり)は、検出限界未満 (ND)を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・0.0E±0とは、0.0×10<sup>0</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31、3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1、3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読み。

・I-131、Cs-134、Cs-137については既にお知らせ済み。

7/6

2023年5月16日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## サブドレン等 分析結果 (Y)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機サブドレン	2023/05/15 07:00	< 5.4E+00	< 4.9E+00	1.0E+02
2号機サブドレン	2023/05/15 07:06	< 1.5E+01	3.9E+01	2.2E+03
3号機サブドレン	2023/05/15 07:11	< 4.4E+00	< 4.6E+00	< 3.4E+00
4号機サブドレン	2023/05/15 07:25	< 4.3E+00	< 5.8E+00	< 4.3E+00
5号機サブドレン	—	—	—	—
6号機サブドレン	—	—	—	—
槽内深井戸	—	—	—	—

・核種毎の半減期：I-131(約8日)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不等号 (<)：小なり)は、検出限界値未満 (ND)を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・0.0E±0とは、 $0.0 \times 10^0$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31、3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1、3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。

5/16

2023年5月16日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 (γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
4号T/B建屋南東	2023/05/15 07:25	< 4.3E+00	< 5.8E+00	< 4.3E+00
プロセス主建屋北東	2023/05/15 08:15	< 4.5E+00	< 4.9E+00	< 5.2E+00
プロセス主建屋南東	2023/05/15 07:57	< 4.3E+00	< 4.2E+00	< 5.2E+00
雑固体廃棄物減容処理建屋南	2023/05/15 08:30	< 4.3E+00	< 4.2E+00	< 4.8E+00
サイトバンカ建屋南西	2023/05/15 08:10	< 4.2E+00	< 5.1E+00	< 4.0E+00
焼却工建造屋西側	2023/05/15 08:25	< 3.9E+00	< 5.1E+00	2.1E+01
雑固体廃棄物減容処理建屋北	2023/05/15 08:20	< 5.0E+00	< 4.2E+00	< 4.3E+00
サイトバンカ建屋南東	2023/05/15 08:05	< 4.7E+00	< 3.9E+00	< 4.7E+00

・検量線の半減期：I-131(約8日)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不等号 (< ; 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・0.0E+0とは、 $0.0 \times 10^{+0}$ であることを意味する。

(例)  $3.1E+01$ は $3.1 \times 10^1$ で31、 $3.1E+00$ は $3.1 \times 10^0$ で3.1、 $3.1E-01$ は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。

・サイトバンカ建屋南西は、1回ノミ程度の頻度で分析を実施。

6/16

2023年5月16日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

### 構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/05/15 07:45	< 3.5E+00	< 5.4E-01	1.3E+00
物揚場排水路	2023/05/15 07:55	< 3.5E+00	< 5.3E-01	9.6E-01
K排水路	2023/05/15 06:00	1.6E+01	< 5.8E-01	1.2E+01
BC排水路	2023/05/15 06:00	< 2.6E+00	< 7.0E-01	< 6.3E-01
D排水路	2023/05/15 07:50	< 3.5E+00	< 4.6E-01	< 4.9E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

・核種の半減期：Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不等号 (<)：小なりは、検出限界値未満 (ND)を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.OE±Oとは、 $O.O \times 10^{+O}$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31、3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1、3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。

・採取当日の降雨量は2.5 mm

・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

1/16

2023年5月16日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所推進カンパニー

楢内排水路 排水路流量と分析結果 (全β・H-3・γ)

採取地点	採取日時	降雨量 (mm/E)	流量 (m <sup>3</sup> /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/04/28 07:20	0.0	0.002	5.3E+00	—	< 6.2E-01	3.0E+00
	2023/04/29 08:00	0.0	0.001	5.6E+00	—	< 5.8E-01	2.2E+00
	2023/04/30 07:35	4.0	0.011	< 3.1E+00	—	< 6.9E-01	1.9E+00
	2023/05/01 07:20	0.5	0.002	< 5.3E+00	—	< 5.9E-01	1.1E+00
	2023/05/02 07:43	0.0	0.001	< 3.1E+00	—	< 5.5E-01	1.1E+00
	2023/05/03 07:25	0.0	0.002	4.1E+00	< 7.9E+00	< 5.2E-01	1.5E+00
	2023/05/04 07:55	0.0	0.002	3.5E+00	—	< 4.6E-01	1.6E+00
物揚場排水路	2023/04/28 07:15	0.0	0.005	< 2.8E+00	—	< 5.9E-01	1.0E+00
	2023/04/29 08:10	0.0	0.005	2.9E+00	—	< 5.9E-01	< 7.3E-01
	2023/04/30 07:45	4.0	0.006	3.8E+00	—	< 6.5E-01	1.7E+00
	2023/05/01 07:30	0.5	0.005	< 3.3E+00	—	< 4.8E-01	< 6.1E-01
	2023/05/02 07:53	0.0	0.005	< 3.1E+00	—	< 4.6E-01	< 5.8E-01
	2023/05/03 07:35	0.0	0.005	< 3.0E+00	8.6E+00	< 5.0E-01	< 7.0E-01
	2023/05/04 08:05	0.0	0.005	< 3.3E+00	—	< 6.8E-01	6.0E-01
K排水路	2023/04/28 06:00	0.0	0.010	9.8E+00	—	< 6.5E-01	8.5E+00
	2023/04/29 06:00	0.0	0.009	7.9E+00	—	< 5.9E-01	6.5E+00
	2023/04/30 06:00	4.0	0.013	1.2E+01	—	< 5.9E-01	7.7E+00
	2023/05/01 06:00	0.5	0.009	7.2E+00	—	< 3.2E-01	6.6E+00
	2023/05/02 06:00	0.0	0.009	9.5E+00	—	< 4.1E-01	5.0E+00
	2023/05/03 06:00	0.0	0.008	7.1E+00	8.2E+01	< 6.7E-01	4.6E+00
	2023/05/04 06:00	0.0	0.009	4.5E+00	—	< 7.6E-01	4.3E+00
B/C排水路	2023/04/28 06:00	0.0	0.009	< 3.5E+00	—	< 7.0E-01	< 6.5E-01
	2023/04/29 06:00	0.0	0.009	< 3.6E+00	—	< 6.2E-01	< 6.9E-01
	2023/04/30 06:00	4.0	0.051	< 3.5E+00	—	< 3.2E-01	< 5.3E-01
	2023/05/01 06:00	0.5	0.010	< 3.3E+00	—	< 6.3E-01	< 6.5E-01
	2023/05/02 06:00	0.0	0.012	< 3.3E+00	—	< 5.8E-01	< 7.0E-01
	2023/05/03 06:00	0.0	0.011	< 3.2E+00	< 7.8E+00	< 3.9E-01	< 4.6E-01
	2023/05/04 06:00	0.0	0.010	< 3.5E+00	—	< 7.0E-01	< 7.1E-01
D排水路	2023/04/28 07:25	0.0	0.015	< 2.8E+00	—	< 4.6E-01	< 5.4E-01
	2023/04/29 08:03	0.0	0.012	< 2.7E+00	—	< 4.1E-01	< 4.7E-01
	2023/04/30 07:40	4.0	0.031	< 2.5E+00	—	< 6.3E-01	< 6.2E-01
	2023/05/01 07:25	0.5	0.013	< 3.3E+00	—	< 6.4E-01	< 6.0E-01
	2023/05/02 07:48	0.0	0.016	< 3.1E+00	—	< 6.3E-01	< 7.1E-01
	2023/05/03 07:30	0.0	0.016	< 3.0E+00	< 7.9E+00	< 7.6E-01	< 7.1E-01
	2023/05/04 08:00	0.0	0.015	< 3.3E+00	—	< 6.8E-01	< 7.3E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)
- ・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10<sup>±〇</sup>であることを意味する。  
(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31、3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1、3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読み。
- ・流量以外は既にお知らせ済み。

2023年5月16日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・Y・塩素)

(1/2)

採取地点	採取日時	分析項目												
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	その他放射性核種	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	塩素 (ppm)			
No.0-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-2	2023/05/11 07:01	1.5E+01	6.7E+03	< 3.6E-01	< 3.3E-01	< 3.2E+00	< 1.2E+00	< 3.8E-01	< 1.0E+00	-	-	-	-	-
No.0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-9 ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・核種の半減期：H-3(約12年)、Mn-54(約310日)、Co-60(約5年)、Ru-106(約370日)、Sb-125(約30年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不等号 (<: 検出限界) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・測定対象核種および採取中の項目は「-」と記す。

・O.O.E±Oとは、 $O.O \times 10^{\pm O}$  であることを示す。

(例)  $3.1E+01$  は  $3.1 \times 10^1$  で  $31$ 、 $3.1E+00$  は  $3.1 \times 10^0$  で  $3.1$ 、 $3.1E-01$  は  $3.1 \times 10^{-1}$  で  $0.31$  と読む。

・H-3以外の項目は測定されず。

※1 No.1-9は、取水器による採取であるため、V値は実測せず、全βは検出限界として別途に測定。



1/16

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・Y・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	その他の放射性核種				Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	塩素 (ppm)
				Mn-54 (Bq/L)	Cd-60 (Bq/L)	Rb-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)			
1,2号機ウエルポイント 汲み上げ水										
No.2	2023/05/11 07:13	2.0E+02	2.4E+02	< 3.0E-01	< 3.8E-01	< 2.6E+00	< 1.1E+00	< 3.9E-01	3.9E+01	
No.2-2	2023/05/11 07:35	1.8E+02	< 1.1E+02	< 2.2E+00	< 2.2E+00	< 1.6E+01	< 7.6E+00	2.9E+00	1.0E+02	
No.2-3	2023/05/11 07:32	2.1E+04	2.3E+03	< 3.1E-01	< 3.8E-01	< 3.6E+00	< 1.4E+00	< 4.2E-01	2.4E+00	
No.2-5 ※1										
No.2-6										
No.2-7										
No.2-8	2023/05/11 07:07	4.1E+03	4.9E+02	< 2.5E-01	< 2.4E-01	< 1.9E+00	< 8.4E-01	< 2.8E-01	1.4E+00	
2,3号機放修ウエル 汲み上げ水										
No.3	2023/05/11 07:55	1.6E+01	2.4E+03	< 2.9E-01	< 3.3E-01	< 3.3E+00	< 1.3E+00	< 3.6E-01	1.3E+00	
No.3-2	2023/05/11 07:45	7.2E+02	8.4E+02	< 9.1E-01	< 1.0E+00	< 9.4E+00	< 3.7E+00	< 1.4E+00	3.0E+00	
No.3-3	2023/05/11 07:40	2.1E+03	2.8E+03	< 3.2E+00	< 6.6E+00	< 3.2E+01	< 1.5E+01	< 4.6E+00	5.4E+01	
No.3-4	2023/05/11 07:50	1.6E+01	3.1E+02	< 5.9E-01	< 1.0E+00	< 6.5E+00	< 2.0E+00	< 8.8E-01	4.2E+00	
No.3-5 ※2	2023/05/11 08:00	7.1E+01	< 1.1E+02							2.2E+02
3,4号機放修ウエル 汲み上げ水										

核種毎の半減期：H-3(約12年), Mn-54(約510日), Co-60(約5年), Ru-106(約370日), Sb-125(約30年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

不番号 (<: 小切り) は、検出限界未満 (ND) を表す。

測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

○.0E+0とは、 $0.0 \times 10^0$  であることを意味する。

例) 3.1E+01は  $3.1 \times 10^1$  で31, 3.1E+00は  $3.1 \times 10^0$  で3.1, 3.1E-01は  $3.1 \times 10^{-1}$  で0.31と読む。

H-3以外は取扱いに注意。

※2 No.2-5, No.3-5は、取水器による汚染であるため、測定は実施せず。全βは参考値としてご連絡に測定。

10/16

2023年5月16日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(1/2)

採取地点	採取日時	全β (Bq/L)	その他の放射性核種					Cs-137 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	塩素 (ppm)
			Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sr-125 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)			
No.0-1	2023/05/15 07:25	8.9E+01	< 1.2E+00	< 1.8E+00	< 8.7E+00	< 5.6E+00	< 1.5E+00	< 1.5E+00	1.8E+01	—
No.0-1-2	2023/05/15 07:30	< 1.4E+01	< 3.4E-01	< 3.7E+00	< 2.4E+00	< 1.4E+00	< 4.2E-01	< 2.9E-01	3.6E+00	—
No.0-2	2023/05/15 06:50	4.8E+01	< 2.7E-01	< 2.3E-01	< 2.4E+00	< 9.4E-01	< 2.9E-01	< 2.9E-01	8.8E+00	—
No.0-3-1	2023/05/15 07:35	< 1.4E+01	< 2.5E-01	< 2.7E-01	< 2.0E+00	< 8.6E-01	< 2.7E-01	< 2.7E-01	1.3E+00	—
No.0-3-2	2023/05/15 07:40	< 1.4E+01	< 3.4E-01	< 3.8E-01	< 3.6E+00	< 1.2E+00	< 3.8E-01	< 3.8E-01	2.0E+00	—
No.0-4	2023/05/15 06:55	< 1.4E+01	< 3.2E-01	< 4.3E-01	< 3.2E+00	< 1.3E+00	< 3.9E-01	< 3.9E-01	1.7E+00	—
No.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1-6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1-8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1-9 ※1	2023/05/15 07:45	4.4E+01	—	—	—	—	—	—	—	8.0E+01
No.1-11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1-12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1-14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1-16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1-17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

・検出限の半減期：Mn-54(約310日)、Co-60(約5年)、Ru-106(約30年)、Sr-125(約370日)、Cs-137(約30年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)  
 ・不符号 (<)：小なり)は、検出限界未満 (ND)を表す。  
 ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。  
 ・O.OE±Oとは、O.Ox10<sup>0</sup>であることを意味する。  
 (例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で3.1、3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1、3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。  
 ※1 No.1-9は、取水閥による採取であるため、測定は実施せず、全βは参考値としてご連絡をさせていただきます。

11/16

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(2/2)

観測地点	採取日時	分析項目							塩素 (ppm)	
		全β (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)		
1,2号観測孔ポイント 汲み上げ水										
No.2	2023/05/15 08:00	1.9E+02	< 2.2E-01	< 2.6E-01	< 2.3E+00	< 7.6E-01	< 2.4E-01	1.9E+00		
No.2-2	2023/05/15 08:25	2.5E+02	< 1.1E+00	< 1.3E+00	< 1.5E+01	< 5.7E+00	2.1E+00	8.6E+01		
No.2-3	2023/05/15 08:20	2.1E+04	< 3.8E-01	< 4.3E-01	< 3.4E+00	< 1.5E+00	< 3.2E-01	5.2E+00		
No.2-5 ※2	2023/05/15 08:15	1.5E+06								
No.2-6										
No.2-7	2023/05/15 08:05	3.6E+02	< 2.8E-01	< 3.9E-01	< 3.1E+00	< 1.4E+00	< 4.2E-01	1.0E+01	5.0E+02	
No.2-8	2023/05/15 07:55	4.2E+03	< 3.2E-01	< 4.0E-01	< 3.7E+00	< 1.4E+00	< 4.3E-01	2.9E+00		
2,3号観測孔 汲み上げ水										
No.3										
No.3-2										
No.3-3										
No.3-4										
No.3-5 ※2										
3,4号観測孔 汲み上げ水										

※ 後述の半減期：Mn-54(約310日)、Co-60(約5年)、Ru-106(約370日)、Sb-125(約3年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不平等 (<:小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・測定対象外および観測中止の項目は「-」と記す。

・0.0E+0とは、0.0×10<sup>0</sup>であることを意味する。

[例] 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31、3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1、3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

※2 No.2-5、No.3-5は、取水器による採取であるため、測定は実施せず。全βは参考値としてその後に記載。

2023年5月16日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

海水分析結果<港湾内, 放水口付近> (全β・H-3・Sr・Y)

試料名称	採取日時	分析項目				
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Sr-90 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5,6号機放水口北側 (T-1)	2023/04/03 08:46	9.5E+00	< 3.0E-01	5.9E-03	< 7.5E-01	< 7.4E-01
1F 物揚場前	2023/04/03 07:28	< 1.3E+01	< 1.9E+00	< 7.1E-03	< 3.7E-01	< 3.4E-01
1F 1~4号機放水口内北側 (東浜野堤北側)	2023/04/03 07:23	< 1.3E+01	3.5E+00	1.2E-01	< 3.1E-01	1.7E+00
1F 1~4号機放水口内南側 (野水壁前)	2023/04/03 07:18	< 1.3E+01	4.0E+01	4.2E-01	< 3.2E-01	2.2E+00
1F 南放水口付近 (T-2) ※	2023/04/03 07:40	1.3E+01	< 3.0E-01	9.0E-04	< 7.5E-01	< 8.8E-01
1F 港湾口 (T-0)	2023/04/03 07:14	< 1.4E+01	6.8E-01	4.1E-03	< 3.8E-01	< 3.0E-01
1F 港湾中央	2023/04/03 07:05	< 1.4E+01	< 1.9E+00	< 1.4E-01	< 3.5E-01	< 2.6E-01
1F 港湾内北側	2023/04/03 07:00	< 1.4E+01	< 1.9E+00	3.4E-03	< 2.6E-01	< 2.6E-01
WHOの飲料水質ガイドライン <sup>※1</sup>			1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01	1.0E+01

・後継種の半減期：H-3(約12年), Sr-90(約29年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号 (<:小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.E.F.Oとは、 $0.0 \times 10^0$  であることを意味する。

(例)  $3.1E+01$  は  $3.1 \times 10^1$  で31,  $3.1E+00$  は  $3.1 \times 10^0$  で3.1,  $3.1E-01$  は  $3.1 \times 10^{-1}$  で0.31と読む。

・物揚場前は、シルトフェンス閉鎖を行った日は閉鎖実施後に右側プランクを実施。

・Sr-90以外には既にお知らせ済み。

※1 WHOの飲料水質ガイドラインにおける、H-3, Sr-90, Cs-134, Cs-137の指標

・分析結果の対照については「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>

※試料採取作業の安全確保ができないため、採取地点を1~4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

13/16

2023年5月16日

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー

## 海水分析結果&lt;港湾内, 放水口付近&gt; (全β・H-3・γ)

試料名称	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5,6号機放水口北側 (T-1)	2023/05/01 08:00	1.2E+01	2.9E-01	< 8.6E-01	< 6.6E-01
1F 6号機取水口前	2023/05/01 07:40	< 1.3E+01	< 2.0E+00	< 3.1E-01	< 2.6E-01
1F 物揚場前	2023/05/01 07:35	< 1.3E+01	< 1.6E+00	< 3.2E-01	< 3.3E-01
1F 1~4号機取水口内北側 (東波除堤北側)	2023/05/01 07:15	1.5E+01	2.8E+00	< 3.3E-01	9.4E-01
1F 1~4号機取水口内南側 (濾水壁前)	2023/05/01 07:05	< 1.3E+01	3.0E+01	< 3.3E-01	4.2E+00
1F 南放水口付近 (T-2) ※	2023/05/01 06:45	1.2E+01	< 2.7E-01	< 8.6E-01	< 6.6E-01
1F 港湾口 (T-0)	2023/05/01 06:48	< 1.3E+01	4.6E-01	< 3.2E-01	< 3.3E-01
1F 港湾中央	2023/05/01 06:39	1.6E+01	< 1.6E+00	< 3.4E-01	5.0E-01
1F 港湾内東側	2023/05/01 06:42	1.3E+01	< 1.8E+00	< 2.1E-01	< 3.0E-01
1F 港湾内西側	2023/05/01 06:37	< 1.1E+01	< 1.8E+00	< 3.9E-01	< 3.8E-01
1F 港湾内北側	2023/05/01 06:34	< 1.4E+01	< 1.9E+00	< 3.5E-01	< 3.6E-01
1F 港湾内南側	2023/05/01 06:45	1.2E+01	< 1.9E+00	< 3.3E-01	< 3.2E-01
1F 北防波堤北側 (T-0-1)	2023/05/01 06:54	< 1.4E+01	—	< 3.4E-01	< 3.1E-01
1F 港湾口北東側 (T-0-1A)	2023/05/01 06:58	< 1.4E+01	—	< 3.8E-01	< 2.7E-01
1F 港湾口東側 (T-0-2)	2023/05/01 07:19	< 1.4E+01	—	< 3.7E-01	< 2.3E-01
1F 港湾口南東側 (T-0-3A)	2023/05/01 07:24	1.5E+01	—	< 2.9E-01	< 3.1E-01
1F 南防波堤南側 (T-0-3)	2023/05/01 07:36	< 1.4E+01	—	< 3.6E-01	< 3.1E-01
WHOの飲料水水質ガイドライン※1			1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
- ・不等号 (<) は、検出限界値未満 (ND) を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10<sup>±〇</sup>であることを意味する。
- ・(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。
- ・物揚場前は、シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。
- ・H-3以外は既にお知らせ済み。

※1 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける、H-3, Cs-134, Cs-137の指標

・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>

※試料採取作業の安全確保ができないため、採取地点を1~4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

14/16

2023年5月16日

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー

## 海水分析結果&lt;港湾内, 放水口付近&gt; (全β・γ)

試料名称	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5,6号機放水口北側 (T-1)	2023/05/15 08:20	1.3E+01	< 6.1E-01	< 8.2E-01
1F 6号機取水口前	2023/05/15 08:00	1.9E+01	< 3.0E-01	3.2E-01
1F 物揚場前	2023/05/15 07:40	< 1.1E+01	< 3.6E-01	< 3.1E-01
1F 1~4号機取水口内北側 (東波除堤北側)	2023/05/15 07:35	1.2E+01	< 3.6E-01	1.1E+00
1F 1~4号機取水口内南側 (返水壁前)	2023/05/15 07:25	2.1E+01	< 4.0E-01	6.8E+00
1F 南放水口付近 (T-2) ※	2023/05/15 08:40	1.1E+01	< 7.9E-01	< 6.6E-01
1F 港湾口 (T-0)	2023/05/15 06:47	< 1.4E+01	< 2.9E-01	3.3E-01
1F 港湾中央	2023/05/15 06:38	< 1.4E+01	< 3.5E-01	4.2E-01
1F 港湾内東側	2023/05/15 06:41	1.3E+01	< 2.9E-01	< 2.9E-01
1F 港湾内西側	2023/05/15 06:36	< 1.2E+01	< 2.7E-01	< 3.0E-01
1F 港湾内北側	2023/05/15 06:33	1.3E+01	< 3.5E-01	4.4E-01
1F 港湾内南側	2023/05/15 06:44	< 1.2E+01	< 4.0E-01	< 3.3E-01
1F 北防波堤北側 (T-0-1)	2023/05/15 07:35	1.3E+01	< 3.9E-01	< 2.8E-01
1F 港湾口北東側 (T-0-1A)	2023/05/15 07:19	1.4E+01	< 2.7E-01	< 2.7E-01
1F 港湾口東側 (T-0-2)	2023/05/15 07:12	< 1.3E+01	< 3.6E-01	< 3.5E-01
1F 港湾口南東側 (T-0-3A)	2023/05/15 07:07	< 1.3E+01	< 2.8E-01	< 2.8E-01
1F 南防波堤南側 (T-0-3)	2023/05/15 06:55	1.4E+01	< 3.7E-01	< 2.9E-01
WHOの飲料水水質ガイドライン※1			1.0E+01	1.0E+01

・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号 (< ; 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・ $0.0E \pm 0$  とは、 $0.0 \times 10^{\pm 0}$  であることを意味する。

(例)  $3.1E+01$  は  $3.1 \times 10^1$  で31,  $3.1E+00$  は  $3.1 \times 10^0$  で3.1,  $3.1E-01$  は  $3.1 \times 10^{-1}$  で0.31と読む。

・物揚場前は、シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。

※1 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける, Cs-134, Cs-137の指標

・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>

※試料採取作業の安全確保ができないため、採取地点を1~4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

2023年5月16日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所推進カンパニー

### サブドレン・地下水ドレン浄化水 排水前分析結果

試料名称	採取日時	貯水量 (m <sup>3</sup> )	分析機関	分析項目					その他 y核種
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)		
一時貯水タンク (サンブルタンク)	D 2023/05/12 06:51	850	東京電力	< 1.7E+00	6.4E+02	< 7.9E-01	< 5.1E-01		検出なし
			東北電力環境保全(株)	< 3.8E-01	6.8E+02	< 6.6E-01	< 6.8E-01		検出なし
運用目標				3.0E+00 (1.0E+00)※1	1.5E+03	1.0E+00	1.0E+00		検出されないこと※2
告示濃度限度※3					6.0E+04	6.0E+01	9.0E+01		
WHO飲料水水管ガイドライン					1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01		

・核種の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号 (< ; 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・O.E±Oとは、O.O×10<sup>+O</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

※1 運用目標の全βについては、10日に1回程度、検出限界値を1 Bq/Lに下げて分析を実施。

※2 Cs-134, Cs-137の検出限界値「1Bq/L未満」を確認する測定にて検出されないこと(天然核種を除く)。

※3 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度

(別表第一第六欄：周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])

2023年5月16日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

### 地下水バイパス一時貯留タンク水 排水前分析結果

試料名称	採取日時	貯水量 (m <sup>3</sup> )	分析機関	分析項目					その他 Y核種
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)		
地下水バイパス 一時貯留タンク Gr3 (グループ3)	2023/05/12 07:40	2,370	東京電力 東北環境保全(株)	< 6.3E-01	5.9E+01	< 6.1E-01	< 6.0E-01		検出なし
				< 3.5E-01	5.6E+01	< 6.4E-01	< 5.7E-01		検出なし
	通用目標			5.0E+00 (1.0E+00) ※1	1.5E+03	1.0E+00	1.0E+00		検出されないこと※2
	告示濃度限度※3				6.0E+04	6.0E+01	9.0E+01		
	WHO飲料水水质ガイドライン				1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01		

・核種の半減期：H-3(約12年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (MD) を表す。

・0.0E±0とは、 $0.0 \times 10^{00}$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^{01}$ で31、3.1E+00は $3.1 \times 10^{00}$ で3.1、3.1E-01は $3.1 \times 10^{-01}$ で0.31と読み。

※1 運用目標の全βについては、10日に1回程度、検出限界値を1 Bq/Lに下げて分析を実施。

※2 Cs-134, Cs-137の検出限界値「1Bq/L未満」を確認する測定にて検出されないこと(天然核種を除く)。

※3 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の秘匿に関する規程に定める告示濃度限度

(別表第一第六欄：周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])