

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

発信時刻 15 時 05 分

様式 9-1

第 25 条 報告

送信枚数 ( 1 / 13 )

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第 2 4 9 9 9 報)

2023 年 9 月 14 日

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第 2 5 条 報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 田南 達也

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第 2 5 条第 2 項の規定に基づき, 応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原 2 2
特定事象の発生箇所 (注 1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻 (注 1)	2011 年 (平成 23 年) 3 月 11 日 16 時 36 分 (24 時間表示)
特定事象の種類 (注 1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第 6 条第 4 項第 4 号, 省令第 21 条第 1 項ロ)
発生事象と対応の概要 (注 2) (注 3)	<p>(対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記のとおりお知らせいたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・プラント関連パラメータ [9月14日11時00分現在]</li> <li>・サブドレン等 分析結果 [採取日 9月13日]</li> <li>・集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 [採取日 9月13日]</li> <li>・構内排水路 分析結果 [採取日 9月13日]</li> <li>・護岸地下水観測孔 分析結果 [採取日 9月11日、9月13日]</li> <li>・海水分析結果&lt;港湾内、放水口付近&gt; [採取日 9月13日]</li> <li>・地下貯水槽 (ドレン孔・検知孔・海側観測孔) 分析結果 [採取日 9月13日]</li> </ul> <p>・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。</p> <p>・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。</p> <p>・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。</p> <p>サブドレン他水処理施設一時貯水タンク E の当社及び第三者機関による分析結果については、共に運用目標値を満足していたことから、9月15日に排水を実施します。</p> <p>排水開始・終了の実績については、別途お知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サブドレン・地下水ドレン浄化水 排水前分析結果 [採取日 9月10日]</li> </ul> <p>【公表区分：その他】</p> <p>※添付の有<sup>り</sup>・無し (注 4)</p>

( 2 / 13 )

その他の事項の対応 (注5)	なし
-------------------	----

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した特定事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 当該原子力事業所所在市町村において震度6弱以上の地震が発生した場合、また震度によらず警戒事態該当事象または特定事象の発生に関連していると思われる地震が発生した場合は、その発生日時、観測用地震計の加速度gal数(水平方向、鉛直方向)を記入する。

(注4) 新たに警戒事態該当事象または特定事象が発生した場合は、本様式に加えて様式9-1添付を用いて報告する。なお、様式9-1添付を用いた報告は当該事象が非該当となるまで継続して行う。

(注5) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2023年9月14日 11:00現在

2023年9月14日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系 : 2.5 m <sup>3</sup> /h CS系 : 1.2 m <sup>3</sup> /h	給水系 : 1.6 m <sup>3</sup> /h CS系 : 0.0 m <sup>3</sup> /h	給水系 : 1.6 m <sup>3</sup> /h CS系 : 2.1 m <sup>3</sup> /h	
原子炉圧力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1) : 30.2 °C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1) : 28.6 °C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2) : 29.7 °C	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3) : 38.1 °C RPV温度 (TE-2-3-69R) : 42.3 °C	スカーション上部温度 (TE-2-3-69F1) : 33.6 °C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1) : 32.3 °C	
原子炉格納容器 内温度	HMH-12A RETURN AIR (TE-1625A) : 29.8 °C HMH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F) : 29.7 °C	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B) : 38.3 °C SUPPLY AIR D/W COOLER HMH2-16B (TE-16-114G#1) : 38.1 °C	PCV温度 (TE-16-002) : 31.9 °C 格納容器調湿供給空気温度 (TE-16-114F#1) : 33.2 °C	
原子炉格納容器 圧力	0.17 kPa.g	3.93 kPa.g	0.4B kPa.g	
空素吸入流量 ※3	RPV (RVH-A) : - Nm <sup>3</sup> /h (RVH-B) : 15.06 Nm <sup>3</sup> /h (JP-A) : 15.21 Nm <sup>3</sup> /h (JP-B) : - Nm <sup>3</sup> /h PCV : - Nm <sup>3</sup> /h ※4	RPV-A : 6.50 Nm <sup>3</sup> /h RPV-B : 6.53 Nm <sup>3</sup> /h PCV : - Nm <sup>3</sup> /h ※4	RPV-A : 8.11 Nm <sup>3</sup> /h RPV-B : 8.16 Nm <sup>3</sup> /h PCV : - Nm <sup>3</sup> /h ※4	
原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量	20.2 m <sup>3</sup> /h	15.04 Nm <sup>3</sup> /h	20.26 Nm <sup>3</sup> /h	
原子炉格納容器 氷素温度 ※1	A系 : 0.00 vol% B系 : 0.00 vol%	A系 : 0.00 vol% B系 : 0.01 vol%	A系 : 0.07 vol% B系 : 0.07 vol%	
原子炉格納容器 放射能濃度 (Xe135) ※2	A系 : 指示値 検出限界値 : 1.67E-03 Bq/cm <sup>3</sup> 5.00E-04 B系 : 指示値 検出限界値 : 1.09E-03 Bq/cm <sup>3</sup> 3.70E-04	A系 : 指示値 検出限界値 : ND 1.2E-01 B系 : 指示値 検出限界値 : ND 1.2E-01	A系 : 指示値 検出限界値 : ND 1.9E-01 B系 : 指示値 検出限界値 : ND 1.9E-01	
使用済燃料プール 水温度	34.4 °C	33.7 °C	※5	※5
FPC支持パイプ 水位	4.97 m	4.32 m	4.13 m	66.8 X100mm

※1: 格納容器内温度は、冷却水の循環による温度変動を考慮して算出される。

※2: 放射能濃度は、格納容器内の放射能濃度を示す。格納容器内の放射能濃度は、格納容器内の放射能濃度を示す。

※3: 空素吸入流量は、格納容器内の空素吸入流量を示す。

※4: 空素吸入流量は、格納容器内の空素吸入流量を示す。

※5: 全格納容器の平均水位を示す。

【留意事項】  
各計測器については、調整やその他の影響による誤差を受けて、通常の運用と同様の条件を  
満たしているものもあり、正しく測定できていない可能性のある計測器は存在している。  
プラントの状況が改善されるために、このようないずれかの計測器の不確かさを減らすこととして、  
計測器の校正や交換が実施される可能性がある。この場合、計測器の精度を向上させるために、計測器の  
校正や交換が実施される可能性がある。

2023年9月14日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

## サブドレン等 分析結果 (Y)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機サブドレン	2023/09/13 06:58	< 4.8E+00	< 4.5E+00	1.7E+02
2号機サブドレン	2023/09/13 06:50	< 6.8E+00	4.7E+00	3.1E+02
3号機サブドレン	2023/09/13 07:12	< 4.6E+00	< 3.9E+00	< 5.1E+00
4号機サブドレン	2023/09/13 07:20	< 4.1E+00	< 4.5E+00	< 4.4E+00
5号機サブドレン	—	—	—	—
6号機サブドレン	—	—	—	—
構内深井戸	—	—	—	—

・不等号 (< ; 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10<sup>±〇</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

2023年9月14日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

### 集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 (γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
4号T/B建屋南東	2023/09/13 07:20	< 4.1E+00	< 4.5E+00	< 4.4E+00
プロセス主建屋北東	2023/09/13 07:50	< 4.2E+00	< 3.9E+00	< 4.4E+00
プロセス主建屋南東	2023/09/13 07:55	< 6.2E+00	< 4.9E+00	< 4.8E+00
雑固体廃棄物減容処理建屋南	2023/09/13 08:10	< 4.0E+00	< 4.2E+00	< 4.8E+00
サイトバンカ建屋南西	—	—	—	—
焼却工作建屋西側	2023/09/13 08:05	< 4.8E+00	< 7.2E+00	7.8E+01
雑固体廃棄物減容処理建屋北	2023/09/13 07:25	< 5.2E+00	< 5.4E+00	< 5.9E+00
サイトバンカ建屋南東	2023/09/13 08:00	< 5.1E+00	< 4.5E+00	< 4.7E+00

・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・ $0.0E\pm 0$ とは、 $0.0 \times 10^{+0}$ であることを意味する。

(例)  $3.1E+01$ は $3.1 \times 10^1$ で31,  $3.1E+00$ は $3.1 \times 10^0$ で3.1,  $3.1E-01$ は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。

・サイトバンカ建屋南西は、1回/週程度の頻度で分析を実施。

2023年9月14日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

### 構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/09/13 08:13	4.8E+00	< 8.0E-01	4.0E+00
物揚場排水路	2023/09/13 08:20	4.2E+00	< 7.0E-01	1.7E+00
K排水路	2023/09/13 06:00	1.9E+01	< 5.4E-01	1.7E+01
BC排水路	2023/09/13 06:00	5.7E+01	< 6.9E-01	< 6.9E-01
D排水路	2023/09/13 08:15	< 3.8E+00	< 5.0E-01	< 7.1E-01
5,6号機排水路※1	2023/09/13 07:30	< 3.8E+00	< 5.4E-01	6.8E-01

・不等号 (<: 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10<sup>±〇</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

・採取当日の降雨量は0 mm

・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

2023年9月14日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(1/2)

採取地点	採取日時	分析項目									
		全β (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	塩素 (ppm)		
No.0-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.0-1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.0-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.0-3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.0-3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-9 ※1	2023/09/13 07:46	2.4E+02	-	-	-	-	-	-	-	8.2E+01	
No.1-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

不番号 (<:小文字) は、検出限界値未満 (MD) を示す。

測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

〇.OE+〇とは、〇.O×10<sup>〇</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

※1 No.1-9は、取水器による採取であるため、Y測定は実施せず、全βは参考値としての連続測定。

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	全β (Bq/L)	その他の観測項目					Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	塩素 (ppm)
			Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)				
L2号観測孔ポイント 汲み上げ水		-	-	-	-	-	-	-	-	
No.2		-	-	-	-	-	-	-	-	
No.2-2		-	-	-	-	-	-	-	-	
No.2-3		-	-	-	-	-	-	-	-	
No.2-5 ※2		-	-	-	-	-	-	-	-	
No.2-6	2023/09/13 07:41	6.2E+02	< 3.0E-01	< 3.4E-01	< 2.9E+00	< 9.6E-01	< 2.6E-01	2.5E+00	-	
No.2-7	2023/09/13 07:36	3.2E+02	< 3.7E-01	< 3.9E-01	< 3.3E+00	< 1.4E+00	< 4.2E-01	4.3E+00	5.3E+02	
No.2-8		-	-	-	-	-	-	-	-	
2,3号観測孔 汲み上げ水		-	-	-	-	-	-	-	-	
No.3		-	-	-	-	-	-	-	-	
No.3-2		-	-	-	-	-	-	-	-	
No.3-3		-	-	-	-	-	-	-	-	
No.3-4		-	-	-	-	-	-	-	-	
No.3-5 ※3		-	-	-	-	-	-	-	-	
3,4号観測孔 汲み上げ水		-	-	-	-	-	-	-	-	

・不審号 (<:検出) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.E±Oとは、O.O×10<sup>0</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読み。

※2 No.2-5, No.3-5は、検水器による採取であるため、Y測定は実施せず。全βは参考値としての値に測定。



2023年9月14日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・γ・塩素)

(1/2)

採取地点	採取日時	分析項目									
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sr-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	塩素 (ppm)	
No.D-1	2023/09/11 08:13	2.7E+01	5.2E+03	< 2.0E+00	< 2.1E+00	< 1.1E+01	< 4.4E+00	< 1.9E+00	7.4E+00	—	
No.D-1-2	2023/09/11 08:16	< 1.2E+01	8.2E+03	< 2.9E-01	< 3.0E-01	< 2.7E+00	< 9.0E-01	< 2.9E-01	1.2E+00	—	
No.D-2	2023/09/11 08:28	< 1.2E+01	< 1.2E+02	< 3.3E-01	< 3.7E-01	< 3.0E+00	< 1.3E+00	< 4.0E-01	< 4.3E-01	—	
No.D-3-1	2023/09/11 08:05	< 1.2E+01	< 1.2E+02	< 3.2E-01	< 3.5E-01	< 2.8E+00	< 1.4E+00	< 3.8E-01	4.6E-01	—	
No.D-3-2	2023/09/11 08:08	1.3E+01	4.9E+03	< 3.1E-01	< 4.1E-01	< 3.0E+00	< 1.2E+00	< 3.5E-01	8.7E-01	—	
No.D-4	2023/09/11 08:24	< 1.2E+01	4.9E+03	< 2.6E-01	< 4.3E-01	< 3.9E+00	< 1.4E+00	< 3.9E-01	1.0E+00	—	
No.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.1-5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.1-8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.1-9 **	2023/09/11 08:02	2.6E+02	5.4E+02	—	—	—	—	—	—	7.6E+01	
No.1-11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.1-12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.1-14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.1-15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.1-17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

・不等号 (<: 小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。  
 ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。  
 ・O.OE+0とは、 $0.0 \times 10^0$  であることを意味する。  
 ・(例) 3.1E+01は  $3.1 \times 10^1$  で31、3.1E+00は  $3.1 \times 10^0$  で3.1、3.1E-01は  $3.1 \times 10^{-1}$  で0.31と読む。  
 ・H-3以外の測定は別紙にも添付。  
 ※1 No.1-9は、採取器による採取であるため、測定結果は参考値とする。全βは参考値としてご連絡に謝意。

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・γ・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	分析項目										塩素 (ppm)	
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	その他放射核種			
1.2号観測孔のバリエーション 湧き上げ水		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2	2023/09/11 07:40	1.9E+02	1.8E+02	< 2.7E-01	< 3.0E-01	< 2.3E+00	< 7.9E-01	< 3.1E-01	4.0E-01	-	-	-	-
No.2-2	2023/09/11 07:54	1.5E+02	< 1.2E+02	< 2.0E+00	< 1.8E+00	< 1.7E+01	< 6.3E+00	< 1.8E+00	7.2E+01	-	-	-	-
No.2-3	2023/09/11 07:57	2.4E+04	2.8E+03	< 3.6E-01	< 4.7E-01	< 3.7E+00	< 1.4E+00	< 4.8E-01	5.1E+00	-	-	-	-
No.2-5 *2	2023/09/11 07:50	7.0E+05	3.0E+02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-7	2023/09/11 07:43	3.4E+02	2.0E+03	< 3.3E-01	< 4.6E-01	< 3.7E+00	< 1.3E+00	< 4.1E-01	7.0E+00	-	-	-	5.9E+02
No.2-8	2023/09/11 07:46	4.4E+03	4.3E+02	< 3.6E-01	< 3.0E-01	< 3.5E+00	< 1.5E+00	< 3.6E-01	1.1E+01	-	-	-	-
2.3号観測孔のバリエーション 湧き上げ水		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-5 *1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4号観測孔のバリエーション 湧き上げ水		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*不符号 (<、小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。  
 \*測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。  
 \*O.O.E.Oとは、 $0.0 \times 10^{+0}$ であることを意味する。  
 (例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31、3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1、3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と解釈。  
 \*H-3以外は現在お知らせ済み。  
 \*2 No.2-5、No.3-5は、取水器による採取であるため、測定は実施せず。全βは参考値としての値後に測定。

2023年9月14日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所推進カンパニー

### 海水分析結果<港湾内, 放水口付近> (全β・γ)

試料名称	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5,6号機放水口北側 (T-1)	2023/09/13 07:25	—	< 7.9E-01	< 7.2E-01
1F 5号機取水口前	2023/09/13 08:45	< 1.4E+01	< 4.0E-01	6.7E-01
1F 物揚場前	2023/09/13 08:07	< 1.4E+01	< 3.3E-01	4.1E-01
1F 1~4号機取水口内北側 (東波除堤北側)	2023/09/13 08:02	< 1.4E+01	< 4.0E-01	5.7E+00
1F 1~4号機取水口内南側 (遮水壁前)	2023/09/13 07:28	3.3E+01	3.3E-01	1.4E+01
1F 南放水口付近 (T-2) ※	2023/09/13 06:51	1.3E+01	< 8.0E-01	< 5.5E-01
1F 港湾口 (T-0)	2023/09/13 06:39	< 1.4E+01	< 2.9E-01	9.1E-01
1F 港湾中央	2023/09/13 06:30	< 1.4E+01	< 3.5E-01	4.5E-01
1F 港湾内東側	2023/09/13 06:33	< 1.3E+01	< 2.7E-01	4.5E-01
1F 港湾内西側	2023/09/13 06:28	< 1.3E+01	< 3.1E-01	3.2E-01
1F 港湾内北側	2023/09/13 06:25	1.6E+01	< 2.9E-01	< 3.8E-01
1F 港湾内南側	2023/09/13 06:36	1.4E+01	< 3.3E-01	6.1E-01
1F 北防波堤北側 (T-0-1)	—	—	—	—
1F 港湾口北東側 (T-0-1A)	—	—	—	—
1F 港湾口東側 (T-0-2)	—	—	—	—
1F 港湾口南東側 (T-0-3A)	—	—	—	—
1F 南防波堤南側 (T-0-3)	—	—	—	—
WHOの飲料水水質ガイドライン※1			1.0E+01	1.0E+01

・不等号 (<: 小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10<sup>±〇</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

・物揚場前は、シルトフェンス閉鎖を行った日は閉鎖実施後にもサンプリングを実施。

※1 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける、Cs-134, Cs-137の指標

・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について (日報)」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>

※ T-2地点の試料採取作業が安全に行えることを確認したため、2023年9月13日より採取地点を元に戻す。

2023年9月14日

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー

## 地下貯水槽（ドレン孔・検知孔・海側観測孔）分析結果（全β）

採取地点		採取日時	分析項目
			全β (Bq/L)
地下貯水槽 (ドレン孔水)	i	北東側	—
		南西側※	2023/09/13 05:55
	ii	北東側	—
		南西側	—
	iii	北東側	—
		南西側	—
	vi	北西側	—
		南東側	—
地下貯水槽 (漏えい検知孔水)	i	北東側	—
		南西側※	2023/09/13 06:00
	ii	北東側	—
		南西側	—
	iii	北東側	—
		南西側	—
海側観測孔	②	—	
	⑦	—	
	⑧	—	

・不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・ $0.0E \pm 0$  とは、 $0.0 \times 10^{\pm 0}$  であることを意味する。

(例)  $3.1E+01$  は  $3.1 \times 10^1$  で 31,  $3.1E+00$  は  $3.1 \times 10^0$  で 3.1,  $3.1E-01$  は  $3.1 \times 10^{-1}$  で 0.31 と読む。

※ 8月7日に有意な上昇があったため、調査分析を実施。

2023年9月14日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所推進カンパニー

サブドレン・地下水ドレン浄化水 排水前分析結果

試料名称	採取日時	貯水量 (m <sup>3</sup> )	分析機関	分析項目				
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	その他 Y核種
一時貯水タンク (サブドレン)	E 2023/09/10 06:47	990	東京電力	< 1.8E+00	5.9E+02	< 6.2E-01	< 5.7E-01	検出なし
			東北緑化環境保全(株)	< 3.3E-01	6.4E+02	< 6.0E-01	< 6.4E-01	検出なし
運用目標				3.0E+00 (1.0E+00) ※1	1.5E+03	1.0E+00	1.0E+00	検出されないこと※2
告示濃度限度※3				/	6.0E+04	6.0E+01	9.0E+01	/
WHO飲料水水质ガイドライン				/	1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01	/

・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・0.0E±0 とは、0.0×10<sup>±0</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

※1 運用目標の全βについては、10日に1回程度、検出限界値を1 Bq/Lに下げて分析を実施。

※2 Cs-134, Cs-137の検出限界値「1Bq/L未満」を確認する測定にて検出されないこと(天然核種を除く)。

※3 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度

(別表第一第六欄:周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

発信時刻 16時00分

様式9-1

第25条報告

送信枚数 ( 1 / 1 )

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第25000報)

2023年 9月14日

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 田南 達也

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分 (24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)(注3)	(対応日時, 対応の概要) 第24997報でお知らせしたとおり、サブドレン他水処理施設一時貯水タンクDに貯水していた水について、本日以下のとおり排水を実施しました。  ・排水開始 : 10時10分 ・排水終了 : 15時16分 ・排水量 : 760m <sup>3</sup>  排水状況については、漏えい等の異常がないことを確認しております。  【公表区分：E】 ※添付の有り・無し (注4)
その他の事項の対応(注5)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した特定事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 当該原子力事業所所在市町村において震度6弱以上の地震が発生した場合, また震度によらず警戒事態該当事象または特定事象の発生に関連していると思われる地震が発生した場合は, その発生日時, 観測用地震計の加速度gal数(水平方向, 鉛直方向)を記入する。

(注4) 新たに警戒事態該当事象または特定事象が発生した場合は, 本様式に加えて様式9-1添付を用いて報告する。なお, 様式9-1添付を用いた報告は当該事象が非該当となるまで継続して行う。

(注5) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。