

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

発信時刻 15 時 10 分

様式9-1

第25条報告

送信枚数 (1 / 15)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第25220報)

2023年12月8日

内閣総理大臣、原子力規制委員会、福島県知事、大熊町長、双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
原子力防災管理者 田南 達也

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分 (24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)(注3)	<p>(対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記のとおりお知らせいたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・プラント関連パラメータ [12月8日11時00分現在] ・集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 [採取日 12月7日] ・構内排水路 分析結果 [採取日 12月7日] ・護岸地下水観測孔 分析結果 [採取日 12月5日、12月7日] ・海水分析結果<港湾内> [採取日 12月7日] ・海水分析結果<発電所から3km以内> [採取日 11月20日、12月7日] ・1号機、2号機放水路 分析結果 [採取日 12月6日] ・地下貯水槽(周辺観測孔) 分析結果 [採取日 12月7日] ・地下貯水槽(ドレン孔・検知孔・海側観測孔) 分析結果 [採取日 12月7日] <p>・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。</p> <p>・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。</p> <p>・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。</p> <p>【公表区分：その他】</p> <p>※添付の有^り・無し (注4)</p>
その他の事項の対応(注5)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した特定事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(2/15)

- (注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。
- (注3) 当該原子力事業所所在市町村において震度6弱以上の地震が発生した場合、また震度によらず警戒事態該当事象または特定事象の発生に関連していると思われる地震が発生した場合は、その発生日時、観測用地震計の加速度gal数(水平方向、鉛直方向)を記入する。
- (注4) 新たに警戒事態該当事象または特定事象が発生した場合は、本様式に加えて様式9-1添付を用いて報告する。なお、様式9-1添付を用いた報告は当該事象が非該当となるまで継続して行う。
- (注5) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2023年12月8日 11:00現在

2023年12月8日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系: 2.6 m ³ /h CS系: 1.2 m ³ /h	給水系: 0.0 m ³ /h CS系: 1.5 m ³ /h	給水系: 2.0 m ³ /h CS系: 2.0 m ³ /h	
原子炉圧力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1): 21.8 °C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1): 18.8 °C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2): 21.1 °C	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3): 31.1 °C RPV温度 (TE-2-3-69R): 31.0 °C	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1): 24.9 °C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1): 24.8 °C	
原子炉格納容器 内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A): 21.3 °C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F): 21.2 °C	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B): 33.0 °C SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1): 31.5 °C	PCV温度 (TE-16-002): 23.1 °C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1): 24.5 °C	
原子炉格納容器 圧力	0.18 kPa g	0.97 kPa g	0.52 kPa g	
窒素封入流量 ※3	RPV (RVH-A): - Nm ³ /h (RVH-B): 15.95 Nm ³ /h (JP-A): 14.79 Nm ³ /h (JP-B): - Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h ※4	RPV-A: 6.18 Nm ³ /h RPV-B: 6.10 Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h ※4	RPV-A: 7.43 Nm ³ /h RPV-B: 7.58 Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h ※4	
原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量	21.1 m ³ /h	15.86 Nm ³ /h	21.06 Nm ³ /h	
原子炉格納容器 水素濃度 ※1	A系: 0.00 vol% B系: 0.00 vol%	A系: 0.05 vol% B系: 0.03 vol%	A系: 0.14 vol% B系: 0.13 vol%	
原子炉格納容器 故障発露度 (Xe135) ※2	A系: 指示値 1.44E-03 Ba/cm ³ 検出限界値 4.64E-04 Ba/cm ³ B系: 指示値 1.25E-03 Ba/cm ³ 検出限界値 3.51E-04 Ba/cm ³	A系: 指示値 ND 検出限界値 1.2E-01 Ba/cm ³ B系: 指示値 ND 検出限界値 1.2E-01 Ba/cm ³	A系: 指示値 ND 検出限界値 1.9E-01 Ba/cm ³ B系: 指示値 ND 検出限界値 1.8E-01 Ba/cm ³	
使用済燃料プールの 水温度	20.9 °C	20.0 °C		※5
FPC 注水ノック 水位	397 m	390 m	374 m	308 X100mm

【計測値に関する補明】

- ※1: 排出側のマイナスイオンの濃度をBOLDで表す。0.00は検出限界以下の値を示し、計測値によりマイナスイオン濃度が検出される場合がある。
- ※2: 原子炉格納容器内ガス管理システム内の水素濃度を記載する。
- ※3: 検出値が検出限界値未満の場合には0と記載する。原子炉格納容器内ガス管理システム内の水素濃度を (Xe135) を記載する。
- ※4: 異常封入停止中。
- ※5: 空欄は計測値が検出されず、0と記載する。

【補遺事項】

計測値については、地震やその他の事象による影響を避けて、通常の使用状態を確保しているものもあり、正しく測定されていない同様の計測値がある計測器も存在している。プラントの安全を確保するために、このようないずれかの異常が検出された場合、後継の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

2023年12月8日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 (γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
4号T/B建屋南東	2023/12/07 07:20	< 3.9E+00	< 5.1E+00	< 4.7E+00
プロセス主建屋北東	2023/12/07 07:20	< 3.8E+00	< 6.0E+00	< 4.2E+00
プロセス主建屋南東	2023/12/07 07:28	< 4.0E+00	< 4.9E+00	< 5.3E+00
雑固体廃棄物減容処理建屋南	2023/12/07 07:32	< 4.5E+00	< 5.5E+00	< 5.1E+00
サイトバンカ建屋南西	—	—	—	—
焼却工作建屋西側	2023/12/07 07:36	< 4.2E+00	< 5.1E+00	4.0E+01
雑固体廃棄物減容処理建屋北	2023/12/07 07:32	< 3.8E+00	< 4.6E+00	< 3.4E+00
サイトバンカ建屋南東	2023/12/07 07:24	< 3.8E+00	< 4.2E+00	< 4.9E+00

・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・O.OE±Oとは、O.O×10^{±O}であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

・サイトバンカ建屋南西は、1回/週程度の頻度で分析を実施。

2023年12月8日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所推進カンパニー

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/12/07 08:00	4.5E+00	< 5.2E-01	2.5E+00
物置場排水路	2023/12/07 08:10	< 2.7E+00	< 6.3E-01	9.1E-01
K排水路	2023/12/07 06:00	6.3E+00	< 4.5E-01	6.1E+00
BC排水路	2023/12/07 06:00	< 2.7E+00	< 5.5E-01	< 6.3E-01
D排水路	2023/12/07 08:05	< 2.7E+00	< 5.3E-01	< 7.6E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

- ・不等号 (<) は、検出限界未満 (ND) を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・O.OE±Oとは、O.O×10^{±O}であることを意味する。
- ・(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・採取当日の降雨量は1 mm
- ・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

2023年12月8日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・Y・塩素)

(1/2)

採取地点	採取日時	全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	その他の放射性核種					Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	塩素 (ppm)
				Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)				
No.0-1											
No.0-1-2											
No.0-2											
No.0-3-1											
No.0-3-2											
No.0-4											
No.1	2023/12/05 07:35	1.6E+04	2.4E+04	< 3.5E-01	< 3.3E-01	< 3.8E+00	< 2.0E+00	< 4.7E-01	1.3E+01		
No.1-6	2023/12/05 07:45	1.6E+06	4.8E+02	< 8.2E+01	< 7.5E+01	< 3.9E+03	< 3.4E+03	9.9E+03	5.2E+05		
No.1-8	2023/12/05 07:25	9.6E+03	3.8E+03	< 2.0E+00	< 2.5E+00	< 3.0E+01	< 1.2E+01	4.5E+00	2.3E+02		
No.1-9 ※1											
No.1-11	2023/12/05 07:29	9.3E+01	5.7E+02	< 2.8E-01	< 3.3E-01	< 3.4E+00	< 1.3E+00	4.2E-01	2.2E+01		
No.1-12	2023/12/05 07:42	4.4E+02	1.4E+04	< 8.2E-01	< 1.2E+00	< 1.5E+01	< 6.5E+00	2.1E+00	1.2E+02		
No.1-14	2023/12/05 07:49	7.9E+03	3.2E+03	< 2.5E-01	< 2.8E-01	< 2.5E+00	< 1.1E+00	< 2.8E-01	1.0E+01		
No.1-16	2023/12/05 07:40	5.8E+04	1.9E+02	< 4.1E-01	< 4.1E-01	< 4.9E+00	< 1.9E+00	< 5.5E-01	2.7E+01		
No.1-17	2023/12/05 07:38	1.1E+05	1.0E+03	< 3.3E-01	< 2.8E-01	< 4.4E+00	< 1.5E+00	< 4.0E-01	4.0E+00		

・不符号 (<・小文字) は、検出限界未満 (ND) を表す。
 ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
 ・O・OE±0 とは、 0.0×10^0 であることを意味する。
 (例) 3.1E+01 は 3.1×10^1 で 31、3.1E+00 は 3.1×10^0 で 3.1、3.1E-01 は 3.1×10^{-1} で 0.31 と表記。
 ・H-3以外は既に通知済み。
 ※1 No.1-9は、採水線による誤差であるため、V測定は実施せず。全別は参考値としての値に測定。

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・Y・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	分析項目							塩素 (ppm)	
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)		Cs-137 (Bq/L)
1号観測井(エルドポイント) 汲み上げ水	2023/12/05 07:20	3.9E+05	6.6E+03	< 1.0E+00	< 5.4E-01	< 1.2E+01	< 4.2E+00	< 1.3E+00	3.8E+00	—
No.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.2-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.2-3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.2-5 ※2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Y
No.2-6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.2-7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.2-8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2号観測井(エルドポイント) 汲み上げ水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.3-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.3-3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.3-4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.3-5 ※2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3号観測井(エルドポイント) 汲み上げ水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

・不番号 (<、>) は、検出限界未満 (ND) を表す。
 ・判定別検出および検取中止の項目は「—」と記す。
 ・O-16とO-18は、 $O_2 \times 10^{-10}$ であること加味する。
 (例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31, 3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1, 3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
 ・H-3以外の値は照らさず記載。
 ※2 No.2-5, No.3-5は、採取器による検取であるため、Y判定は実施せず。全βは参考値としての過剰に判定。

(8/15)

2023年12月8日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(1/2)

採取地点	採取日時	分析項目							塩素 (ppm)
		全β (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	
No.0-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-2	2023/12/07 08:11	4.3E+01	< 3.0E-01	< 3.1E-01	< 3.3E+00	< 1.1E+00	< 5.0E-01	1.1E+01	-
No.0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-9 ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・不詳号 (<: 小値) は、検出限界未満 (ND) を表す。
 ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
 ・O.OE+Oとは、O.O×10⁰⁰であることを意味する。
 (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読み、
 ※1 No.1-9は、取水器による採取であるため、測定は実施せず、今回は参考値としての値後に測定。

(9 / 15)

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	分析項目											
		全β (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	塩素 (ppm)				
1,2号機ウェルポイント 汲み上げ水													
No.2	2023/12/07 07:40	2.8E+02	< 2.5E-01	< 2.0E-01	< 2.7E+00	< 1.2E+00	4.1E-01	2.8E+01					
No.2-2	2023/12/07 07:50	2.0E+02	< 1.6E+00	< 2.5E+00	< 2.2E+01	< 7.6E+00	1.9E+00	7.3E+01					
No.2-3	2023/12/07 07:55	2.8E+04	< 2.5E-01	< 2.2E-01	< 3.1E+00	< 1.5E+00	8.4E-01	3.9E+01					
No.2-5 ※2													
No.2-6													
No.2-7													
No.2-8	2023/12/07 07:45	4.8E+03	< 2.6E-01	< 2.3E-01	< 2.9E+00	< 1.4E+00	5.3E-01	3.4E+01					
2,3号機改修ウェル 汲み上げ水													
No.3	2023/12/07 08:17	1.9E+02	< 3.4E-01	< 3.4E-01	< 3.4E+00	< 1.3E+00	< 3.7E-01	7.0E+00					
No.3-2	2023/12/07 08:01	5.7E+02	< 1.6E+00	< 2.2E+00	< 1.6E+01	< 5.9E+00	< 1.9E+00	1.0E+01					
No.3-3	2023/12/07 08:06	1.5E+03	< 4.6E+00	< 6.8E+00	< 3.7E+01	< 2.3E+01	< 5.1E+00	6.2E+01					
No.3-4	2023/12/07 07:25	2.4E+02	< 7.0E-01	< 1.3E+00	< 1.4E+01	< 5.4E+00	2.5E+00	8.7E+01 *					
No.3-5 ※2	2023/12/07 07:35	3.7E+01										2.4E+02	
3,4号機改修ウェル 汲み上げ水													

・不等号 (< ; 小文字) は、検出限界未満 (MD) を示す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・O.OE±Oとは、O.O×10^{±O}であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は0.31×10⁻⁰¹で0.31と解釈。

※2 No.2-5, No.3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としての測定に限定。

* 測定最高値

「護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)」および「2020年8月31日以前公表資料
「福島第一海浜内、放水口付近、護岸の深層分析結果 護岸層下水」で法定に示した値との比較

(10/15)

2023年12月8日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

海水分析結果<港湾内> (全β・γ)

試料名称	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5号機取水口前	2023/12/07 08:15	1.3E+01	< 2.8E-01	< 2.9E-01
1F 物揚場前	2023/12/07 07:55	< 1.1E+01	< 3.4E-01	< 2.9E-01
1F 1~4号機取水口内北側 (東波除堤北側)	2023/12/07 07:50	< 1.1E+01	< 2.7E-01	6.6E-01
1F 1~4号機取水口内南側 (還水壁前)	2023/12/07 07:10	1.3E+01	< 3.6E-01	3.1E+00
1F 港湾口	2023/12/07 06:59	1.3E+01	< 3.4E-01	< 3.3E-01
1F 港湾中央	2023/12/07 06:50	< 1.3E+01	< 2.8E-01	4.0E-01
1F 港湾内東側	2023/12/07 06:53	< 1.4E+01	< 3.2E-01	< 2.4E-01
1F 港湾内西側	2023/12/07 06:48	< 1.4E+01	< 2.5E-01	< 2.8E-01
1F 港湾内北側	2023/12/07 06:45	< 1.4E+01	< 2.5E-01	< 2.8E-01
1F 港湾内南側	2023/12/07 06:56	< 1.4E+01	< 3.7E-01	< 3.8E-01
WHOの飲料水水質ガイドライン ^{※1}			1.0E+01	1.0E+01

・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・0.0E±0とは、 $0.0 \times 10^{±0}$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31, 3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1, 3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

・物揚場前は、シルトフェンス閉鎖を行った日は閉鎖実施後にもサンプリングを実施。

※1 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける、Cs-134, Cs-137の指標

・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>

(1/15)

2023年12月8日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

海水分析結果<発電所から3km以内> (全β・H-3・γ)

試料名称	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5,6号機放水口北側 (T-1)	2023/11/20 06:46	1.2E+01	1.7E+00	< 6.9E-01	< 8.5E-01
1F 南放水口付近 (T-2) (注)	2023/11/20 07:20	1.5E+01	6.0E-01	< 7.5E-01	< 7.2E-01
1F 北防波堤北側 (T-0-1)	2023/11/20 07:05	1.3E+01	分析中	< 3.6E-01	< 2.4E-01
1F 港湾口北東側 (T-0-1A)	2023/11/20 07:18	1.5E+01	分析中	< 3.6E-01	< 2.9E-01
1F 港湾口東側 (T-0-2)	2023/11/20 07:26	< 1.1E+01	7.7E-01	< 3.7E-01	< 2.9E-01
1F 港湾口南東側 (T-0-3A)	2023/11/20 07:30	1.5E+01	分析中	< 2.9E-01	< 3.1E-01
1F 南防波堤南側 (T-0-3)	2023/11/20 07:40	1.5E+01	分析中	< 3.1E-01	< 3.1E-01
1F 敷地北側沖合1.5km (T-A1)	2023/11/20 07:12	—	1.5E+00 *	< 3.3E-01	< 2.8E-01
1F 敷地沖合1.5km (T-A2)	2023/11/20 07:22	—	6.0E-01	< 3.0E-01	< 3.0E-01
1F 敷地南側沖合1.5km (T-A3)	2023/11/20 07:34	—	3.7E-01	< 3.8E-01	< 3.2E-01
WHOの飲料水水質ガイドライン ^{※1}			1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01

・不等号 (<: 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・ $0.0E\pm 0$ とは、 $0.0 \times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。

(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31、 $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1、 $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

・H-3以外は既にお知らせ済み。

※1 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける、H-3、Cs-134、Cs-137の指標

・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>

(注)地下水バイパス排水の翌朝採取した「南放水口付近海水」については、トリチウムの分析も行っている。

(2014年10月19日以降)

*過去最高値

「海水分析結果<港湾内、放水口付近> (全β・H-3・γ)」および 2020年8月31日以前公表資料

「福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 海水」で過去に示した値との比較

(12/15)

2023年12月8日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

海水分析結果<発電所から3km以内> (全β・γ)

試料名称	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5,6号機放水口北側 (T-1)	2023/12/07 07:25	—	< 8.0E-01	< 8.4E-01
1F 開放水口付近 (T-2)	2023/12/07 07:00	9.5E+00	< 6.9E-01	< 7.5E-01
1F 北防波堤北側 (T-0-1)	—	—	—	—
1F 港湾口北東側 (T-0-1A)	—	—	—	—
1F 港湾口東側 (T-0-2)	—	—	—	—
1F 港湾口南東側 (T-0-3A)	—	—	—	—
1F 南防波堤南側 (T-0-3)	—	—	—	—
1F 敷地北側沖合1.5km (T-A1)	—	—	—	—
1F 敷地沖合1.5km (T-A2)	—	—	—	—
1F 敷地南側沖合1.5km (T-A3)	—	—	—	—
WHOの飲料水水質ガイドライン ^{※1}			1.0E+01	1.0E+01

・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・ $0.0E\pm 0$ とは、 $0.0\times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。

(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

※1 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける, Cs-134, Cs-137の指標

・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について (日報)」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>

(13 / 15)

2023年12月8日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所推進カンパニー

1号機, 2号機放水路 分析結果

採取地点	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	1.8E+04	< 7.2E+01	2.6E+02	1.4E+04
	下流側	3.0E+03	4.8E+02	1.4E+01	9.9E+02
2号機放水路立坑水	上流側	1.5E+03	< 7.2E+01	2.2E+01	1.1E+03
	下流側	1.7E+02	8.6E+01	< 8.1E+00	4.3E+01

・不等号 (<: 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・ $0.0E \pm 0$ とは、 $0.0 \times 10^{+0}$ であることを意味する。

(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で 31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で 3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で 0.31 と読む。

(14/15)

2023年12月8日

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー

地下貯水槽（周辺観測孔）分析結果（全β）

採取地点	採取日時	分析項目	
		全β (Bq/L)	
地下貯水槽 周辺観測孔 (i ~ iii)	A1	2023/12/07 07:35	< 2.2E+01
	A2	—	—
	A3	—	—
	A4	—	—
	A5	—	—
	A6	2023/12/07 07:25	< 2.2E+01
	A7	—	—
	A8	—	—
	A9	2023/12/07 07:10	< 2.2E+01
	A10	—	—
	A11	—	—
	A12	2023/12/07 07:20	< 2.2E+01
	A13	—	—
	A14	—	—
	A15	2023/12/07 07:15	< 2.2E+01
	A16	—	—
	A17	—	—
	A18	2023/12/07 07:45	< 2.2E+01
	A19	—	—

・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・ $0.0E\pm 0$ とは、 $0.0 \times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。

(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

(15/15)

2023年12月8日

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー

地下貯水槽（ドレン孔・検知孔・海側観測孔）分析結果（全β）

採取地点			採取日時	分析項目
				全β (Bq/L)
地下貯水槽 (ドレン孔水)	i	北東側	—	—
		南西側	—	—
	ii	北東側	—	—
		南西側	—	—
	iii	北東側	—	—
		南西側	—	—
	vi	北西側	2023/12/07 07:00	< 2.3E+01
		南東側	2023/12/07 06:50	< 2.3E+01
地下貯水槽 (漏えい検知孔水)	i	北東側	—	—
		南西側	—	—
	ii	北東側	—	—
		南西側	—	—
	iii	北東側	—	—
		南西側	—	—
海側観測孔	②	—	—	
	⑦	—	—	
	⑧	—	—	

・不等号 (< ; 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

発信時刻

16時 20分

様式9-1

第25条報告

送信枚数 (/ /)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第25221報)

2023年12月8日

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
原子力防災管理者 田南 達也

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分 (24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)(注3)	(対応日時, 対応の概要) 第25219報でお知らせしたとおり、サブドレン他水処理施設一時貯水タンクHに貯水していた水について、本日以下のとおり排水を実施しました。 ・排水開始 : 10時24分 ・排水終了 : 14時49分 ・排水量 : 659m ³ 排水状況については、漏えい等の異常がないことを確認しております。 【公表区分:E】 ※添付の有り・ 無し (注4)
その他の事項の対応(注5)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した特定事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 当該原子力事業所所在市町村において震度6弱以上の地震が発生した場合, また震度によらず警戒事態該当事象または特定事象の発生に関連していると思われる地震が発生した場合は, その発生日時, 観測用地震計の加速度gal数(水平方向, 鉛直方向)を記入する。

(注4) 新たに警戒事態該当事象または特定事象が発生した場合は, 本様式に加えて様式9-1添付を用いて報告する。なお, 様式9-1添付を用いた報告は当該事象が非該当となるまで継続して行う。

(注5) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。