

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

発信時刻 14時 20分

様式9-1

第25条報告

送信枚数 (1/12)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第25270報)

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

2024年 1月 3日

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 田南 達也

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分 (24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)(注3)	(対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記のとおりお知らせいたします。  <ul style="list-style-type: none"> <li>・プラント関連パラメータ [ 1月 3日 11時00分現在]</li> <li>・集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 [採取日 1月 2日]</li> <li>・構内排水路 分析結果 [採取日 1月 2日]</li> <li>・護岸地下水観測孔 分析結果 [採取日 12月29日、1月 2日]</li> <li>・海水分析結果&lt;港湾内&gt; [採取日 1月 2日]</li> <li>・海水分析結果&lt;発電所から3km以内&gt; [採取日 1月 2日]</li> <li>・1号機、2号機放水路 分析結果 [採取日 1月 1日]</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。</li> <li>・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。</li> <li>・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。</li> </ul> 【公表区分：その他】 ※添付の有 <sup>○</sup> り・無し (注4)
その他の事項の対応(注5)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した特定事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

( 2 / 12 )

- (注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。
- (注3) 当該原子力事業所所在市町村において震度6弱以上の地震が発生した場合、また震度によらず警戒事態該当事象または特定事象の発生に関連していると思われる地震が発生した場合は、その発生日時、観測用地震計の加速度 gal 数（水平方向、鉛直方向）を記入する。
- (注4) 新たに警戒事態該当事象または特定事象が発生した場合は、本様式に加えて様式9-1添付を用いて報告する。なお、様式9-1添付を用いた報告は当該事象が非該当となるまで継続して行う。
- (注5) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

(2/12)

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2024年1月3日 11:00現在

2024年1月3日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一発電推進カンパニー

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系: 2.5 m <sup>3</sup> /h CS系: 1.2 m <sup>3</sup> /h	給水系: 1.5 m <sup>3</sup> /h CS系: 0.0 m <sup>3</sup> /h	給水系: 1.9 m <sup>3</sup> /h CS系: 1.9 m <sup>3</sup> /h	
原子炉圧力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1): 18.2 °C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1): 15.8 °C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2): 17.7 °C	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3): 27.4 °C RPV温度 (TE-2-3-69R): 29.4 °C	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1): 20.2 °C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1): 20.3 °C	
原子炉格納容器 内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A): 17.8 °C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F): 17.7 °C	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B): 27.8 °C SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1): 27.8 °C	PCV温度 (TE-16-002): 19.0 °C 格納容器空間換気箱空気温度 (TE-16-114F#1): 19.9 °C	
原子炉格納容器 圧力	0.33 kPa g	1.59 kPa g	0.52 kPa g	
窒素吸入流量 ※3	RPV (RVHA): - Nm <sup>3</sup> /h (RVHB): 16.00 Nm <sup>3</sup> /h (JP-A): 14.76 Nm <sup>3</sup> /h (JP-B): - Nm <sup>3</sup> /h PCV: - Nm <sup>3</sup> /h ※4	RPV-A: 6.24 Nm <sup>3</sup> /h RPV-B: 6.09 Nm <sup>3</sup> /h PCV: - Nm <sup>3</sup> /h ※4	RPV-A: 7.45 Nm <sup>3</sup> /h RPV-B: 7.55 Nm <sup>3</sup> /h PCV: - Nm <sup>3</sup> /h ※4	
原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量	25.5 m <sup>3</sup> /h	16.91 Nm <sup>3</sup> /h	21.73 Nm <sup>3</sup> /h	
原子炉格納容器 水素濃度 ※1	A系: 0.00 vol% B系: 0.00 vol%	A系: 0.05 vol% B系: 0.01 vol%	A系: 0.13 vol% B系: 0.13 vol%	
原子炉格納容器 放射線濃度 [Xe135] ※2	A系: 指示値 1.22E-03 検出限界値 5.39E-04 B系: 指示値 9.37E-04 検出限界値 3.60E-04	A系: 指示値 ND 検出限界値 1.2E-01 B系: 指示値 ND 検出限界値 1.2E-01	A系: 指示値 ND 検出限界値 1.9E-01 B系: 指示値 ND 検出限界値 1.9E-01	
使用済燃料プール 水温度	20.9 °C	20.1 °C		
FPC 注水ノック 水位	3.82 m	4.25 m	3.27 m	32.5 × 100mm

【注】に該当する項目)  
 ※1: 格納容器内の水素濃度を0.00%と表示する。(水素濃度が検出されない場合は、自動検出によりマイナスイオン表示される場合がある)  
 ※2: 原子炉格納容器内の放射線濃度をXe135の濃度で表示する。  
 ※3: 放射線濃度の単位はBq/lである。  
 ※4: 放射線濃度の単位はBq/lである。  
 ※5: 放射線濃度の単位はBq/lである。

【備考事項】  
 本資料については、掲載内容の誤りや変更を要する、追加の修正依頼等を受けて、追加の修正依頼等を受けている。  
 本資料の掲載内容の誤りや変更を要する、追加の修正依頼等を受けている。  
 プラントの状態は出稼するに当たり、このようは設備の不備が必ずしも発生しない。本資料の掲載内容から得られる情報を参照して変化の傾向にも留意して総合的に判断している。

(4/12)

2024年1月3日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

### 集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 (V)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
4号T/B建屋南東	2024/01/02 07:58	< 4.6E+00	< 4.2E+00	< 4.8E+00
プロセス主建屋北東	2024/01/02 08:30	< 3.4E+00	< 3.9E+00	< 3.4E+00
プロセス主建屋南東	2024/01/02 08:25	< 2.5E+00	< 4.0E+00	< 4.5E+00
雑固体廃棄物減容処理建屋南	2024/01/02 08:12	< 4.0E+00	< 5.5E+00	< 4.8E+00
サイトバンカ建屋南西	—	—	—	—
焼却工作建屋西側	2024/01/02 08:16	< 3.0E+00	< 3.3E+00	4.5E+01
雑固体廃棄物減容処理建屋北	2024/01/02 08:05	< 4.5E+00	< 5.0E+00	< 3.8E+00
サイトバンカ建屋南東	2024/01/02 08:21	< 3.7E+00	< 4.5E+00	< 3.9E+00

・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・0.0E+0とは、 $0.0 \times 10^{+0}$  であることを意味する。

(例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31、3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1、3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。

・サイトバンカ建屋南西は、1回/週程度の頻度で分析を実施。

(5/12)

2024年1月3日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

### 構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2024/01/02 07:23	3.2E+00	< 6.4E-01	9.7E-01
物揚場排水路	2024/01/02 07:33	2.7E+00	< 4.4E-01	1.8E+00
K排水路	2024/01/02 06:00	6.9E+00	< 6.7E-01	3.4E+00
BC排水路	2024/01/02 06:00	< 2.6E+00	< 6.0E-01	< 6.0E-01
D排水路	2024/01/02 07:28	< 2.6E+00	< 6.0E-01	< 7.3E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.OE±Oとは、 $O.O \times 10^{\pm O}$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31, 3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1, 3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読み。

・採取当日の降雨量は0.5 mm

・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

(6/12)

2024年1月3日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・γ・塩素)

(1/2)

採取地点	採取日時	分析項目										備考													
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sr-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	その他/総検出限界															
No.0-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
No.0-1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
No.0-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
No.0-3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
No.0-3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1	2023/12/29 07:10	1.8E+04	2.3E+04	< 3.3E-01	< 3.5E-01	< 4.1E+00	< 1.6E+00	< 4.6E-01	1.5E+04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-5	2023/12/29 07:30	1.8E+06	6.7E+02	< 9.0E+01	< 7.6E+01	< 3.6E+03	< 2.1E+03	9.2E+03	5.0E+05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-9**1	2023/12/29 07:05	3.7E+01	6.7E+02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.3E+01
No.1-11	2023/12/29 07:00	1.2E+02	5.9E+02	< 2.3E-01	< 2.6E-01	< 2.6E+00	< 1.1E+00	4.4E-01	3.0E+01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-12	2023/12/29 07:25	4.7E+02	1.5E+04	< 7.0E-01	< 1.2E+00	< 1.1E+01	< 5.9E+00	2.1E+00	1.3E+02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-14	2023/12/29 07:45	7.5E+03	7.0E+03	< 3.0E-01	< 3.4E-01	< 1.0E+01	< 3.2E+00	3.9E+00	2.0E+02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-16	2023/12/29 07:20	4.8E+04	2.0E+02	< 3.3E-01	< 3.4E-01	< 3.5E+00	< 1.5E+00	< 4.1E-01	1.5E+01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-17	2023/12/29 07:15	1.4E+05	5.8E+02	< 4.1E-01	< 4.2E-01	< 5.0E+00	< 2.1E+00	< 5.1E-01	7.2E+00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* 本番号 (<:小振り) は、検出限界未満 (ND) を表す。

\*\* 測定対象外および検出中心の項目は「-」と記す。

○.0E±0とは、0.0×10<sup>0</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で3.1、3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1、3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読み取る。

H-3以外既にお知らせ済み。

\* 1 No.1-9は、取水器による採取であるため、V値は未測定です。全βは参考値としての値後に測定。

(7/12)

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・Y・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	その他の放射性核種					Cs-137 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	塩素 (ppm)
				Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)			
1,2号観測孔 汲上げ水											
No.2											
No.2-2											
No.2-3											
No.2-5 ※1											
No.2-6	2023/12/29 07:40	2.3E+03	1.7E+03	< 2.5E-01	< 2.2E-01	< 7.6E+00	< 3.9E+00	1.1E+01	5.9E+02		
No.2-7	2023/12/29 07:35	3.4E+02	1.6E+03	< 3.4E-01	< 3.7E-01	< 3.4E+00	< 1.3E+00	< 3.4E-01	2.5E+00	5.0E+02	
No.2-8											
2,3号観測孔 汲上げ水											
No.3											
No.3-2											
No.3-3											
No.3-4											
No.3-5 ※2											
3,4号観測孔 汲上げ水											

・不参号 (<: 小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O:OE±0.2は、0.0×10<sup>-4</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31、3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1、3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読み。

・H-3以外は既知放射能。

※2 No.2-5、No.3-5は、取水器による採取であるため、測定は実施せず。全βは参考値として別途に測定。

(8/12)

2024年1月3日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(1/2)

観測地点	採取日時	分析項目							塩素 (ppm)
		全β (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Rv-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	
No.0-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1	2024/01/02 07:40	1.7E+04	< 2.5E-01	< 3.4E-01	< 3.2E+00	< 1.5E+00	< 4.0E-01	1.6E+01	-
No.1-6	2024/01/02 07:25	1.6E+06	< 9.4E+01	< 7.4E+01	< 4.0E+03	< 2.3E+03	1.1E+04	5.8E+05	-
No.1-8	2024/01/02 07:20	9.6E+03	< 1.7E+00	< 2.2E+00	< 2.4E+01	< 9.3E+00	2.5E+00	1.6E+02	-
No.1-9 ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-11	2024/01/02 07:15	1.1E+02	< 3.1E-01	< 2.2E-01	< 2.6E+00	< 1.0E+00	3.6E-01	1.9E+01	-
No.1-12	2024/01/02 07:30	7.2E+02	< 7.0E-01	< 1.3E+00	< 1.8E+01	< 8.1E+00	4.4E+00	2.9E+02	-
No.1-14	2024/01/02 07:55	7.2E+03	< 3.6E-01	< 4.0E-01	< 3.8E+00	< 1.7E+00	8.2E-01	2.6E+01	-
No.1-16	2024/01/02 07:35	5.0E+04	< 2.9E-01	< 3.8E-01	< 4.1E+00	< 2.0E+00	5.9E-01	4.5E+01	-
No.1-17	2024/01/02 07:45	1.5E+05	< 3.9E-01	< 2.9E-01	< 4.0E+00	< 1.7E+00	< 4.8E-01	6.1E+00	-

・不平等 (< : 小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。  
 ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。  
 ・O.OEはOとは、 $0.0 \times 10^0$  であることを意味する。  
 (例)  $3.1E+01$ は $3.1 \times 10^1$ で31,  $3.1E+00$ は $3.1 \times 10^0$ で3.1,  $3.1E-01$ は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読み、  
 ※1 No.1-9は、採水器による採取であるため、測定は実施せず、全βは参考値としての値後に測定。



護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	分析項目							塩素 (ppm)
		その他/総計/抽出液							
		全β (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	
1,2号機ウエルポート 汲み上げ水	2024/01/02 07:08	7.9E+04	< 5.0E-01	< 3.7E-01	< 7.3E+00	< 2.5E+00	< 7.7E-01	1.1E+00	-
No.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-5 ※2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,3号機改修ウエル 汲み上げ水	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-5 ※2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,4号機改修ウエル 汲み上げ水	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・不等号 (< ; 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。  
 ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。  
 ・O.E±0とは、 $O.O \times 10^{±0}$ であることを意味する。  
 (例)  $3.1E+01$ は  $3.1 \times 10^1$ で31,  $3.1E+00$ は  $3.1 \times 10^0$ で3.1,  $3.1E-01$ は  $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読み。  
 ※2 No.2-5, No.3-5は、集水器による採取であるため、γ線計測値として記録後に測定。

(10/12)

2024年1月3日

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー

## 海水分析結果&lt;港湾内&gt; (全β・γ)

試料名称	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5号機取水口前	2024/01/02 07:38	< 1.4E+01	< 2.8E-01	< 3.0E-01
1F 物揚場前	2024/01/02 07:18	< 1.4E+01	< 2.3E-01	3.9E-01
1F 1~4号機取水口内北側 (東波除堤北側)	2024/01/02 07:13	1.5E+01	< 3.9E-01	< 3.3E-01
1F 1~4号機取水口内南側 (遮水壁前)	2024/01/02 07:02	< 1.4E+01	< 2.4E-01	1.4E+00
1F 港湾口	2024/01/02 06:48	< 1.4E+01	< 2.8E-01	< 2.8E-01
1F 港湾中央	2024/01/02 06:44	< 1.4E+01	< 3.4E-01	< 2.9E-01
1F 港湾内東側	2024/01/02 06:46	< 1.4E+01	< 2.5E-01	< 3.2E-01
1F 港湾内西側	2024/01/02 06:42	< 1.4E+01	< 3.5E-01	< 2.9E-01
1F 港湾内北側	2024/01/02 06:40	< 1.4E+01	< 3.4E-01	< 3.3E-01
1F 港湾内南側	2024/01/02 06:50	1.4E+01	< 3.3E-01	< 2.5E-01
WHOの飲料水水質ガイドライン※1			1.0E+01	1.0E+01

・不符号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・ $0.0E\pm 0$ とは、 $0.0 \times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。

(例)  $3.1E+01$ は $3.1 \times 10^1$ で31、 $3.1E+00$ は $3.1 \times 10^0$ で3.1、 $3.1E-01$ は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。

・物揚場前は、シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。

※1 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける、Cs-134、Cs-137の指標

・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>

(11/12)

2024年1月3日

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー

## 海水分析結果&lt;発電所から3km以内&gt; (全β・γ)

試料名称	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5,6号機放水口北側 (T-1)	2024/01/02 07:08	—	< 6.4E-01	< 7.4E-01
1F 南放水口付近 (T-2)	2024/01/02 06:34	1.1E+01	< 7.5E-01	< 6.5E-01
1F 北防波堤北側 (T-0-1)	—	—	—	—
1F 港湾口北東側 (T-0-1A)	—	—	—	—
1F 港湾口東側 (T-0-2)	—	—	—	—
1F 港湾口南東側 (T-0-3A)	—	—	—	—
1F 南防波堤南側 (T-0-3)	—	—	—	—
1F 敷地北側沖合1.5km (T-A1)	—	—	—	—
1F 敷地沖合1.5km (T-A2)	—	—	—	—
1F 敷地南側沖合1.5km (T-A3)	—	—	—	—
WHOの飲料水水質ガイドライン <sup>*1</sup>			1.0E+01	1.0E+01

・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10<sup>±〇</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

※1 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける, Cs-134, Cs-137の指標

・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について (日報)」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>

2024年1月3日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 1号機, 2号機放水路 分析結果

採取地点	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	1.5E+04	9.8E+01	2.1E+02	1.1E+04
	下流側	2.9E+03	5.1E+02	1.3E+01	8.0E+02
2号機放水路立坑水	上流側	1.4E+03	< 8.6E+01	1.7E+01	1.1E+03
	下流側	1.7E+02	< 8.6E+01	< 6.5E+00	2.5E+01

・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・0.0E±0とは、 $0.0 \times 10^{+0}$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31, 3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1, 3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

発信時刻

16時45分

様式9-1

第25条報告

送信枚数 ( 1 / )

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第25271報)

2024年 1月 3日

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 田南 達也

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき, 応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分 (24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)(注3)	(対応日時, 対応の概要) 第25269報でお知らせしたとおり, サブドレン他水処理施設一時貯水タンクFに貯水していた水について, 本日以下のとおり排水を実施しました。  ・排水開始 : 10時30分 ・排水終了 : 16時08分 ・排水量 : 838m <sup>3</sup>  排水状況については, 漏えい等の異常がないことを確認しております。  【公表区分:E】 ※添付の有り <input checked="" type="checkbox"/> (注4)
その他の事項の対応(注5)	なし

備考 この用紙の大きさは, 日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した特定事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 当該原子力事業所所在市町村において震度6弱以上の地震が発生した場合, また震度によらず警戒事態該当事象または特定事象の発生に関連していると思われる地震が発生した場合は, その発生日時, 観測用地震計の加速度gal数(水平方向, 鉛直方向)を記入する。

(注4) 新たに警戒事態該当事象または特定事象が発生した場合は, 本様式に加えて様式9-1添付を用いて報告する。なお, 様式9-1添付を用いた報告は当該事象が非該当となるまで継続して行う。

(注5) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。