

15:02

1/11

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

様式0-1(1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第21679報)

2020年10月31日 14時50分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 磯貝 智彦  
連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ) (対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記の通りお知らせいたします。
発生事象と対応の概要(注2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プラント関連パラメータ [10月31日11時00分現在]</li> <li>・サブドレン等 分析結果 [採取日 10月30日]</li> <li>・集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 [採取日 10月30日]</li> <li>・構内排水路 分析結果 [採取日 10月30日]</li> <li>・護岸地下水観測孔 分析結果 [採取日 10月28日、30日]</li> <li>・海水分析結果&lt;港湾内、放水口付近&gt; [採取日 10月30日]</li> <li>・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。</li> <li>・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。</li> <li>・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。</li> </ul> <p>サブドレン他水処理施設一時貯水タンクCの当社及び第三者機関による分析結果については、共に運用目標値を満足していたことから、11月1日に排水を実施します。 排水開始・終了の実績については、別途お知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サブドレン・地下水ドレン浄化水 排水前分析結果 [採取日 10月27日]</li> </ul> <p>【公表区分：その他】</p> <p>※添付の(有り)・無し</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

- (注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。
- (注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。
- (注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

2/11

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2020年10月31日 11:00現在

【留意事項】  
各計測値については、地震やその他の事故直後の事後調査の影響を受けて、通常の運用信頼性を  
各計測値について、正しく測定されていない可能性がある計測器も存在している。  
プラントの状態を把握するために、このような計測器の不確かさを考慮したうえで、補修  
の計画から得られる情報を使用して変化の傾向にも留意して総合的に判断している。

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系: 1.4 m <sup>3</sup> /h CS系: 1.4 m <sup>3</sup> /h (10/31 11:00 現在)	給水系: 1.5 m <sup>3</sup> /h CS系: 1.5 m <sup>3</sup> /h (10/31 11:00 現在)	給水系: 1.5 m <sup>3</sup> /h CS系: 1.4 m <sup>3</sup> /h (10/31 11:00 現在)	
原子炉圧力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1): 24.1 °C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1): 24.0 °C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2): 23.9 °C (10/31 11:00 現在)	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3): 29.2 °C RPV温度 (TE-2-3-69R): 27.4 °C (10/31 11:00 現在)	スカーションジョン上部温度 (TE-2-3-69F1): 28.6 °C RPV産部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1): 27.5 °C (10/31 11:00 現在)	
原子炉格納容器 内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A): 24.2 °C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F): 24.0 °C (10/31 11:00 現在)	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B): 29.5 °C SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1): 29.0 °C (10/31 11:00 現在)	格納容器空調機戻り空気温度 (TE-16-114A): 29.3 °C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1): 26.9 °C (10/31 11:00 現在)	
原子炉格納容器 圧力	0.22 kPa g (10/31 11:00 現在)	2.74 kPa g (10/31 11:00 現在)	0.41 kPa g (10/31 11:00 現在)	
窒素封入流量 ※3	RPV (RVH-A): - Nm <sup>3</sup> /h (RVH-B): 15.60 Nm <sup>3</sup> /h (JP-A): 15.02 Nm <sup>3</sup> /h (JP-B): - Nm <sup>3</sup> /h PCV: - Nm <sup>3</sup> /h (10/31 11:00 現在) ※4	RPV-A: 6.58 Nm <sup>3</sup> /h RPV-B: 6.74 Nm <sup>3</sup> /h PCV: - Nm <sup>3</sup> /h (10/31 11:00 現在) ※4	RPV-A: 8.27 Nm <sup>3</sup> /h RPV-B: 8.56 Nm <sup>3</sup> /h PCV: - Nm <sup>3</sup> /h (10/31 11:00 現在) ※4	
原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量	2.23 m <sup>3</sup> /h (10/31 11:00 現在)	13.98 Nm <sup>3</sup> /h (10/31 11:00 現在)	17.08 Nm <sup>3</sup> /h (10/31 11:00 現在)	
原子炉格納容器 水素濃度 ※1	A系: 0.00 vol% B系: 0.00 vol% (10/31 11:00 現在)	A系: 0.04 vol% B系: 0.04 vol% (10/31 11:00 現在)	A系: 0.06 vol% B系: 0.05 vol% (10/31 11:00 現在)	
原子炉格納容器 放射能濃度 (Xe135) ※2	A系: 指示値 8.80E-04 Ba/cm <sup>3</sup> 検出限界値 3.60E-04 B系: 指示値 9.60E-04 Ba/cm <sup>3</sup> 検出限界値 3.50E-04 (10/31 11:00 現在)	A系: 指示値 ND Ba/cm <sup>3</sup> 検出限界値 1.4E-01 B系: 指示値 ND Ba/cm <sup>3</sup> 検出限界値 1.3E-01 (10/31 11:00 現在)	A系: 指示値 ND Ba/cm <sup>3</sup> 検出限界値 2.0E-01 B系: 指示値 ND Ba/cm <sup>3</sup> 検出限界値 1.9E-01 (10/31 11:00 現在)	
使用済燃料プール 水温度	24.9 °C (10/31 11:00 現在)	24.0 °C (10/31 11:00 現在)	20.9 °C (10/31 11:00 現在)	※5 (10/31 11:00 現在)
FPC 対サージ物 水位	2.78 m (10/31 11:00 現在)	1.99 m (10/31 11:00 現在)	2.28 m (10/31 11:00 現在)	67.1 X100mm (10/31 11:00 現在)

(注) 括弧内はパラメータの単位をO.OO%と記載する。(水素濃度が極めて低い場合は、計測値によりマイナスを表示される場合があるため)  
※1: 指示値が放射能濃度の測定システムの水素濃度を記録する。  
※2: 指示値が放射能濃度の測定システムと記録する。原子炉格納容器ガス管理システムの放射能濃度 (Xe135) を記録する。  
※3: 窒素封入流量・圧力で調整可能な流量を記録する。  
※4: 窒素封入停止中  
※5: 4号機格納容器燃料プール・3号機一次系燃料プール停止使用中

2020年10月31日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

3/11

サブドレン等 分析結果 (γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機サブドレン	2020/10/30 08:18	< 7.3E+00	8.9E+00	1.8E+02
2号機サブドレン	2020/10/30 08:12	< 1.0E+01	3.0E+01	6.9E+02
3号機サブドレン	2020/10/30 08:02	< 5.0E+00	< 4.9E+00	< 5.4E+00
4号機サブドレン	2020/10/30 07:53	< 4.6E+00	< 5.3E+00	< 4.6E+00
5号機サブドレン	2020/10/30 08:28	< 4.6E+00	< 5.5E+00	< 4.2E+00
6号機サブドレン	2020/10/30 08:36	< 5.2E+00	< 5.3E+00	< 4.2E+00
桶内深井戸	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：I-131(約8日)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)
- ・不等号 (<：小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・0.0E±0とは、 $0.0 \times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31、3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1、3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。

4/11

2020年10月31日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 (γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
4号T/B建屋南東	2020/10/30 07:53	< 4.6E+00	< 5.3E+00	< 4.6E+00
プロセス主建屋北東	2020/10/30 07:05	< 4.8E+00	< 4.0E+00	< 4.2E+00
プロセス主建屋南東	2020/10/30 07:10	< 4.0E+00	< 3.1E+00	< 3.3E+00
雑固体廃棄物減容処理建屋南	2020/10/30 07:30	< 4.5E+00	< 4.0E+00	< 3.8E+00
サイトバンカ建屋南西	—	—	—	—
焼却工作建屋西側	2020/10/30 07:35	< 4.6E+00	< 4.1E+00	4.9E+01
雑固体廃棄物減容処理建屋北	2020/10/30 07:25	< 5.5E+00	< 4.4E+00	< 6.3E+00
サイトバンカ建屋南東	2020/10/30 07:18	< 4.2E+00	< 4.4E+00	< 3.8E+00

- ・核種毎の半減期：I-131(約8日)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)
- ・不符号 (<：小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・O.OE±Oとは、 $O.O \times 10^{\pm O}$ であることを意味する。  
(例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31、3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1、3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。
- ・サイトバンカ建屋南西は、1回/週程度の頻度で分析を実施。

5/11

2020年10月31日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2020/10/30 07:40	2.1E+01	9.7E-01	1.8E+01
物揚場排水路	2020/10/30 07:45	< 3.5E+00	< 8.3E-01	2.3E+00
K排水路	2020/10/30 06:00	1.0E+01	< 8.0E-01	8.8E+00
BC排水路	2020/10/30 06:00	< 3.2E+00	< 6.2E-01	< 7.4E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< ; 小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・O.OE±0とは、 $0.0 \times 10^{±0}$ であることを意味する。  
(例)  $3.1E+01$ は $3.1 \times 10^1$ で31,  $3.1E+00$ は $3.1 \times 10^0$ で3.1,  $3.1E-01$ は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。
- ・採取当日の降雨量は0 mm
- ・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

6/11

2020年10月31日  
 東京電力ホールディングス株式会社  
 福島第一原子力発電所

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・Y・塩素)

(1/2)

採取地点	採取日時	分析項目									
		全β (Bq/l)	H-3 (Bq/l)	Mn-54 (Bq/l)	Co-60 (Bq/l)	Ru-106 (Bq/l)	Sr-125 (Bq/l)	Cs-134 (Bq/l)	Cs-137 (Bq/l)	塩素 (ppm)	
No.0-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-9 #1	2020/10/28 07:30	7.7E+01	6.5E+02	-	-	-	-	-	-	7.5E+01	-
No.1-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・保護区の半減期：H-3(約12年)、Mn-54(約310日)、Co-60(約5年)、Ru-106(約370日)、Sr-125(約3年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不等号 (<)：小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.O.E.Oとは、 $0.0 \times 10^0$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^{-1}$ で31、3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1、3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。

・H-3以外は既にお知らせ済み。

※1 No.1-9は、採水機による採取であるため、γ測定は実施せず。全βはα除き値としてγ測定に測定。

7/11

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・Y・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	分析項目										単位 (ppm)			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	RU-106 (Bq/L)	Sr-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	その他放射性核種					
1,2号機ワエルポイント 汲み上げ水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-5 *2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-6	2020/10/28 07:15	5.2E+02	3.5E+02	< 2.2E-01	< 2.5E-01	< 2.3E+00	< 8.3E-01	< 2.5E-01	7.6E-01	-	-	-	-	-	-
No.2-7	2020/10/28 07:20	4.9E+02	7.2E+02	< 2.7E-01	< 3.5E-01	< 2.5E+00	< 1.1E+00	3.9E-01	6.7E+00	5.0E+02	-	-	-	-	-
No.2-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,3号機改修ワエル 汲み上げ水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-5 *2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,4号機改修ワエル 汲み上げ水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・底層面の半減期: H-3(約12年), Mn-54(約310日), Co-60(約5年), Ru-106(約370日), Sr-125(約3年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不特号 (<: 小ぶり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.OE±Oとは、O.O×10<sup>0</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

・H-3以外は臨にお知らせ済み。

※2 No.2-5, No.3-5は、採水器具による採取であるため、Y測定は実施せず。全βは参考値としてろ過後に測定。

8/11

2020年10月31日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(1/2)

観測地点	採取日時	分析項目										
		全β (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	塩素 (ppm)			
No.0-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1	2020/10/30 07:54	2.6E+04	< 2.2E-01	< 2.9E-01	< 2.4E+00	< 9.4E-01	< 3.1E-01	2.7E+00	-	-	-	
No.1-6	2020/10/30 07:50	1.0E+06	< 3.4E+01	2.7E+01	< 1.1E+03	< 5.6E+02	6.7E+03	1.3E+05	-	-	-	
No.1-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No.1-9 ※1	2020/10/30 08:00	1.4E+02	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6E+01	
No.1-11	2020/10/30 08:10	3.1E+01	< 2.5E-01	< 3.6E-01	< 3.3E+00	< 1.4E+00	< 4.6E-01	2.5E+00	-	-	-	
No.1-12	2020/10/30 07:40	1.6E+03	< 9.6E-01	< 1.1E+00	< 1.5E+01	< 9.3E+00	1.5E+01	3.5E+02	-	-	-	
No.1-14	2020/10/30 07:45	8.5E+03	< 3.0E-01	< 3.8E-01	< 2.5E+00	< 1.1E+00	2.9E-01	3.9E+00	-	-	-	
No.1-16	2020/10/30 07:35	1.9E+04	< 2.4E-01	< 2.8E-01	< 2.8E+00	< 1.2E+00	9.0E-01	1.8E+01	-	-	-	
No.1-17	2020/10/30 07:58	3.6E+04	< 2.5E-01	< 2.9E-01	< 3.4E+00	< 1.7E+00	1.6E+00	2.9E+01	-	-	-	

・核種別の半減期：Mn-54(約310日)、Co-60(約5年)、Ru-106(約370日)、Sb-125(約3年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不等号 (<)：小なりは、検出限界未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.E.F.Oとは、 $O \times 10^O$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31、3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1、3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。

※1 No.1-9は、採水器による採取であるため、Y測定は実施せず。全βは参考値としての測定に測定。



9/11

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	全β (Bq/L)	その他の放射性核種					分析項目				
			Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	塩素 (ppm)			
1,2号観測ポイント 汲み上げ水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-5 ※2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2-6	2020/10/30 07:25	5.0E+02	< 3.6E-01	< 4.3E-01	< 3.2E+00	< 1.4E+00	< 3.7E-01	8.1E-01	-	-	-	-
No.2-7	2020/10/30 07:30	4.1E+02	< 2.5E-01	< 2.2E-01	< 2.3E+00	< 7.8E-01	< 4.6E-01	3.4E+00	5.1E+02	-	-	-
No.2-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,3号観測ポイント 汲み上げ水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.3-5 ※2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,4号観測ポイント 汲み上げ水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・採掘毎の半減期：Mn-54(約510日)、Co-60(約5年)、Ru-106(約370日)、Sb-125(約30年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不検号 (< : 小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.OE±Oとは、O.O×10<sup>0</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31、3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1、3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

※2 No.2-5、No.3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてその後測定。

10/11

2020年10月31日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 海水分析結果&lt;港湾内, 放水口付近&gt; (全β・γ)

試料名称	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5,6号機放水口北側 (T-1)	2020/10/30 08:05	—	< 8.0E-01	< 7.8E-01
1F 6号機取水口前	2020/10/30 07:55	1.8E+01	< 4.8E-01	< 5.8E-01
1F 物揚場前	2020/10/30 07:35	< 1.3E+01	< 4.9E-01	< 5.5E-01
1F 1~4号機取水口内北側 (東波除堤北側)	2020/10/30 07:20	< 1.3E+01	< 6.1E-01	2.7E+00
1F 1~4号機取水口内南側 (避水壁前)	2020/10/30 07:25	< 1.3E+01	< 6.2E-01	3.6E+00
1F 南放水口付近 (T-2)	2020/10/30 07:00	1.1E+01	< 7.9E-01	< 7.8E-01
1F 港湾口 (T-0)	2020/10/30 06:56	1.4E+01	< 5.8E-01	< 4.3E-01
1F 港湾中央	2020/10/30 06:52	< 1.3E+01	< 3.5E-01	< 5.6E-01
1F 港湾内東側	2020/10/30 06:54	1.7E+01	< 2.5E-01	< 3.6E-01
1F 港湾内西側	2020/10/30 06:50	< 1.3E+01	< 2.8E-01	3.4E-01
1F 港湾内北側	2020/10/30 06:48	1.4E+01	< 2.7E-01	< 3.6E-01
1F 港湾内南側	2020/10/30 06:58	< 1.3E+01	< 2.9E-01	3.4E-01
1F 北防波堤北側 (T-0-1)	—	—	—	—
1F 港湾口北東側 (T-0-1A)	—	—	—	—
1F 港湾口東側 (T-0-2)	—	—	—	—
1F 港湾口南東側 (T-0-3A)	—	—	—	—
1F 南防波堤南側 (T-0-3)	—	—	—	—
告示濃度限度*1			6.0E+01	9.0E+01
WHO飲料水水質ガイドライン			1.0E+01	1.0E+01

・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不符号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・ $0.0E \pm 0$  とは,  $0.0 \times 10^{\pm 0}$  であることを意味する。

(例)  $3.1E+01$  は  $3.1 \times 10^1$  で31,  $3.1E+00$  は  $3.1 \times 10^0$  で3.1,  $3.1E-01$  は  $3.1 \times 10^{-1}$  で0.31と読む。

・物揚場前は, シルトフェンス閉鎖を行った日は閉鎖実施後にもサンプリングを実施。

\*1 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める

告示濃度限度

(別表第一第六欄：周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])

2020年10月31日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

サブドレン・地下水ドレン浄化水 排水前分析結果

試料名称	採取日時	貯水量 ( $m^3$ )	分析機関	分析項目				
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	その他 Y核種
一時貯水タンク (サンプルタンク) C	2020/10/27 07:55	800	東京電力	< 2.0E+00	1.0E+03	< 9.1E-01	< 5.4E-01	検出なし
			東北緑化環境保安(株)	< 3.9E-01	1.1E+03	< 6.5E-01	< 6.6E-01	検出なし
運用目標				3.0E+00 (1.0E+00)※1	1.5E+03	1.0E+00	1.0E+00	検出されないこと※2
告示濃度限度※3					6.0E+04	6.0E+01	9.0E+01	
WHO飲料水水質ガイドライン					1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01	

・核種の半減期：H-3(約12年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。

・O.OE±Oとは、 $O.O \times 10^{\pm O}$ であることを意味する。

(例)  $3.1E+01$ は $3.1 \times 10^1$ で31、 $3.1E+00$ は $3.1 \times 10^0$ で3.1、 $3.1E-01$ は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。

※1 運用目標の全βについては、10日に1回程度、検出限界値を1 Bq/Lに下げて分析を実施。

※2 Cs-134, Cs-137の検出限界値「1Bq/L未満」を確認する測定にて検出されないこと(天然核種を除く)。

※3 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度

(別表第一第六欄：周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

17:50

様式0-1(1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第21680報)

2020年10月31日17時45分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

## 第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 磯貝 智彦

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要)</p> <p>第21676報でお知らせしたとおり、地下水バイパス一時貯留タンクグループ3に貯水していた水について、本日以下の通り排水を実施しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・排水開始 : 10時02分</li> <li>・排水終了 : 15時41分</li> <li>・排水量 : 1,548 m<sup>3</sup></li> </ul> <p>排水状況については、漏えい等の異常がないことを確認しております。</p> <p>【公表区分：E】</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

※添付の有り・無し

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

17:50

様式0-1(1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第21681報)

2020年10月31日17時45分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

## 第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 磯貝 智彦  
連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所 (注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻 (注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類 (注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要 (注2)	<p>(対応日時, 対応の概要)</p> <p>第21676報でお知らせしたとおり、サブドレン他水処理施設一時貯水タンクBに貯水していた水について、本日以下のとおり排水を実施しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・排水開始 : 11時22分</li> <li>・排水終了 : 16時51分</li> <li>・排水量 : 819m<sup>3</sup></li> </ul> <p>排水状況については、漏えい等の異常がないことを確認しております。</p> <p>【公表区分：E】</p>
その他の事項の対応 (注3)	なし

※添付の有り 無し

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。