

女川2号工認 指摘事項に対する回答整理表(波及的影響を及ぼすおそれのある施設の耐震性についての計算書(機器配管系))

No.	指摘日	図書種別、 図書番号	図書名称	該当頁	コメント内容	回答内容	資料等への 反映箇所	回答状況	備考
1	設置変更許可 審査からの申 送り事項 No.51 【E-10】	設置基準条文 4 条	耐震設計 (門型クレーンへの非線形 時刻歴応答解析の適用)	—	ASMEの規定(Time History Broadening)に基づく評価など、 時刻歴応答解析の保守性に配慮した検討を行う。	通常の時刻歴加速度波による解析に加え、ASMEの規定 (Time History Broadening)に基づき、時刻歴応答解析の保 守性に配慮した検討を行い、地震応答解析における材料物 性の不確かさ等に関して評価上問題ないことを確認しまし た。	O2-補-E-19-0600-27 改0 補 足-600-27 海水ポンプ室門型 クレーンの耐震性についての計 算書に関する補足説明資料 添付4	2021/5/14 回答済	
2	設置変更許可 審査からの申 送り事項 No.52 【E-10】	設置基準条文 4 条	耐震設計 (門型クレーンへの非線形 時刻歴応答解析の適用)	—	構造部材の強度評価に加え、すべり量評価についても基準 地震動Ss全7波における確認を行う。	①海水ポンプ室の設計用床応答スペクトル(基準地震動Ss 全7波)と固有周期の関係から門型クレーン評価に支配的と 考えられる地震動を選定し、構造強度評価を実施しました。 評価の結果、全ての部材の発生応力又は浮上り量が許容 値以内であることを確認しました。 ②すべり量評価を行い、ストッパとの離隔距離以上のすべり が発生する結果が得られたことから、門型クレーンの衝突荷 重に対する走行ストッパの健全性評価を実施しました。評価 の結果、走行ストッパの部材の発生応力が許容値以内であ り、走行ストッパの機能に影響をおよぼさないことを確認し ました。	①O2-補-E-19-0600-27 改0 補足-600-27 海水ポンプ室門 型クレーンの耐震性についての 計算書に関する補足説明資料 添付4 ②O2-補-E-19-0600-27 改1 補足-600-27 海水ポンプ室門 型クレーンの耐震性についての 計算書に関する補足説明資料 添付11	①2021/5/14 回答済 ②2021/7/27 回答済	
3	2020/11/4	補足-600-4	下位クラス施設の波及的 影響の検討について	P114	「原子炉建屋クレーンの耐震性についての計算書」におい て、ランウェイガーダの耐震性を説明すること。	原子炉建屋クレーンを支持するクレーンガーダ(ランウェイ ガーダ)鉄骨に対して3次元FEMモデルによる静的弾塑性応 力解析を行い、基準地震動Ssによる地震荷重に対して、ク レーンガーダを構成する鋼材が破断ひずみを超えないこと を確認しました。	補足-600-28 原子炉建屋ク レーンの耐震性についての計 算書に関する補足説明資料 添 付8	2021/7/27 回答済	
4	2021/4/22	VI-2-11-2-7	中央制御室天井照明の耐 震性についての計算書	P13	天井照明の解析モデルについて、部材の接合部の拘束条 件、境界条件等の詳細を整理して説明すること。	天井照明の解析モデルにおける部材接合部の拘束条件、 境界条件等について、記載及び図を追加しました。	VI-2-11-2-7 中央制御室天井照明の耐震性 についての計算書 p13	2021/8/5 回答済	
5	2021/5/14	VI-2-11-2-1	海水ポンプ室門型クレー ンの耐震性についての計 算書	P20	海水ポンプ室門型クレーンの解析モデルについて、固有値 解析及び地震応答解析に用いた解析モデルの詳細を説明 すること。	固有値解析及び地震応答解析に用いるモデルを分けて記 載し、それぞれモデルにおける車輪部とレールの境界条件 についても説明を補足しました。	VI-2-11-2-1 海水ポンプ室門型クレーンの耐 震性についての計算書 P17,19,20	2021/7/27 回答済	
6	2021/5/14	補足-600-27	海水ポンプ室門型クレー ンの耐震性についての計 算書に関する補足説明資 料	添付2 添付3	海水ポンプ室門型クレーンへの非線形時刻歴応答解析へ の適用性について、先行PWRの評価手法との比較も踏ま え、整理して説明すること。	先行PWRプラントの門型クレーンと女川2号機の門型クレー ンの構造及び評価手法に対する比較結果を追記しました。	補足-600-27 海水ポンプ室門型クレーンの耐 震性についての計算書に関す る補足説明資料 添付2-10~12	2021/7/27 回答済	
7	2021/5/14	補足-600-27	海水ポンプ室門型クレー ンの耐震性についての計 算書に関する補足説明資 料	添付5-4	海水ポンプ室門型クレーンの評価用地震動の選定につい て、選定の考え方を整理して説明すること。	評価用地震動の選定にあたり、Ss-F2、Ss-F3及びSs -D3を対象外と整理した考察を追記しました。	補足-600-27 海水ポンプ室門型クレーンの耐 震性についての計算書に関す る補足説明資料 添付5-5	2021/7/27 回答済	
8	2021/7/27	補足-600-28	原子炉建屋クレーンの耐 震性についての計算書に 関する補足説明資料	添付8	原子炉建屋クレーンの波及的影響評価に関する原子炉ク レーンガーダ鉄骨の耐震性評価について、評価の目的、評 価方法、許容値の設定の考え方等、全体的に整理して説明 すること。	原子炉建屋クレーンの波及的影響評価に関するクレーン ガーダ鉄骨の耐震性評価について、評価の目的、方法、許 容値の設定の考え方等を整理し、基準地震動Ssによる荷重 に対するクレーンガーダ鉄骨の変位量を評価するものとし て資料の構成を見直しました。	補足-600-28 原子炉建屋ク レーンの耐震性についての計 算書に関する補足説明資料 添 付8	2021/9/13 回答済	

女川2号工認 指摘事項に対する回答整理表(波及的影響を及ぼすおそれのある施設の耐震性についての計算書(機器配管系))

No.	指摘日	図書種別、 図書番号	図書名称	該当頁	コメント内容	回答内容	資料等への 反映箇所	回答状況	備考
9	2021/7/27	VI-2-11-2-8	原子炉建屋クレーンの耐震性についての計算書	29	クレーン本体ガーダの応力の計算方法について、ガーダ中央部の曲げ応力の算出方法を整理して説明すること。	クレーン本体ガーダに加わる曲げモーメントの概念図、曲げ応力の算出過程、応力の組合せ方法の考え方について記載しました。	補足-600-28 原子炉建屋クレーンの耐震性についての計算書に関する補足説明資料 添付10	2021/9/13 回答済	
10	2021/8/5	補足-600-40-34	原子炉ウエルカバーの耐震性についての計算書に関する補足説明資料	5,6,17	原子炉ウエルカバーの建屋躯体からの浮上りによる衝突時の荷重評価について、衝突時の相対速度の算出方法を説明すること。	原子炉ウエルカバーの建屋躯体からの浮上りによる衝突時の荷重評価について、衝突時の相対速度の算出方法を記載しました。	補足-600-40-34 原子炉ウエルカバーの耐震性についての計算書に関する補足説明資料 P6,P17	2021/9/16 回答済	
11	2021/8/5	VI-2-11-2-13	制御棒貯蔵ラックの耐震性についての計算書	14	地震応答解析において、制御棒貯蔵ラック及び制御棒外形の付加質量の算出方法を説明すること。	補足説明資料に、制御棒貯蔵ラック及び制御棒外形の付加質量の算出方法を記載しました。	補足-600-30 制御棒貯蔵ラックの耐震性についての計算書に関する補足説明資料 P4, 5	2021/9/16 回答済	
12	2021/8/5	VI-2-11-2-6	ほう酸水注入系テストタンクの耐震性についての計算書	2	ほう酸水注入系テストタンクの構造を踏まえ、応力の計算方法等の妥当性を説明すること。	ほう酸水注入系テストタンクの構造を踏まえ、応力の計算方法等が妥当であることを確認しました。また、架台側基礎ボルトの耐震評価結果を記載しました。	ほう酸水注入系テストタンクの耐震性についての計算書 P2他	2021/9/16 回答済	
13	2021/9/3	VI-2-11-2-22	燃料チャンネル着脱機の耐震性についての計算書	全体	計算書の中で使用している数値についてデータが無いものがあるため記載を追加すること。	計算書の中に不足していた諸元について追加しました。	燃料チャンネル着脱機の耐震性についての計算書 P30,35	2021/9/24 回答済	
14	2021/9/10	補足-600-27	海水ポンプ室門型クレーンの耐震性についての計算書に関する補足説明資料	添付13-2	非線形時刻歴から求めた水平力と摩擦係数から求めた水平力による算出応力の差位について考察を加えて記載すること。	非線形時刻歴応答解析から求めた水平力と摩擦係数から求めた水平力による算出応力に差異が生じている要因について考察を記載しました。	海水ポンプ室門型クレーンの耐震性についての計算書に関する補足説明資料 添付14-2,3	2021/9/24 回答済	
15	2021/9/16	VI-2-11-2-13	制御棒貯蔵ラックの耐震性についての計算書	10	許容応力について、引張及びせん断とした理由について記載すること。	許容応力について、組合せ応力にて評価するよう、記載を見直しました。	VI-2-11-2-13 制御棒貯蔵ラックの耐震性についての計算書 P10	2021/10/7 回答済	
16	2021/9/8	現地確認	-	-	防潮堤背面補強工に設置される構築物について、防潮堤の設計上の取り扱い(付加重量)と、周辺構造物・防護工への波及的影響について説明すること。	防潮堤背面補強工に設置される防護設備(防潮堤(鋼管式鉛直壁))について、上位クラス施設である防潮壁等の近傍に設置されていることから波及的影響を及ぼすおそれのある施設として整理することとしました。 ①上記防護設備の耐震性について、添付図書を作成し、評価方法や評価結果について説明。 ②防潮堤の設計上、防護設備(防潮堤(鋼管式鉛直壁))を固定荷重として考慮していることを記載しました。 ③「波及的影響に係る基本方針」等の関連図書への反映については別途説明。	①VI-2-11-2-22 防護設備(防潮堤(鋼管式鉛直壁))の耐震性についての計算書 ②VI-2-10-2-2-1 防潮堤(鋼管式鉛直壁)の耐震性についての計算書 P27,28 VI-3-別添3-2-1 防潮堤の強度計算書 P27,28 補足-140-1 津波への配慮に関する説明書の補足説明資料 6.1.1-49,50 6.1.2-34,35,36,37	① 2021/10/13 一部回答 ② 2021/10/13 回答済 ③今後回答	

女川2号工認 記載適正化箇所(波及的影響を及ぼすおそれのある施設の耐震性についての計算書(機器配管系))

No.	図書種別, 図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	完了年月日	備考
No.1～165は、02-他-F-19-0035_改9までで整理済のため省略						
166	補足-600-40-34	原子炉ウエルカバーの耐震性についての計算書に関する補足説明資料	4	3.2.1項の冒頭に建屋の地震応答解析結果の時刻歴を適用して評価を実施していることが分かるように説明を追記しました。	2021/10/14	
167	VI-2-11-2-10	原子炉しゃへい壁の耐震性についての計算書	2	構造計画の図に原子炉本体の基礎を追加しました。	2021/10/14	
168	VI-2-11-2-7	中央制御室天井照明の耐震性についての計算書	34	ダクト形状および代表スパン長を追記しました。	2021/10/14	
169	VI-2-11-2-7	中央制御室天井照明の耐震性についての計算書	3	レースウェイの固定状況がわかるように図を修正しました。	2021/10/14	
170	VI-2-11-2-7	中央制御室天井照明の耐震性についての計算書	31, 32	評価結果について、「応力度」、「許容応力度」、「検定値」を横に並べて記載しました。	2021/10/14	
171	VI-2-11-2-7	中央制御室天井照明の耐震性についての計算書	49	剛設備の減衰定数は記載を削除しました。	2021/10/14	
172	VI-2-11-2-7	中央制御室天井照明の耐震性についての計算書	39	Sの記号の定義を適正化しました。	2021/10/14	
173	VI-2-11-2-7	中央制御室天井照明の耐震性についての計算書	50	座屈評価結果を記載しました。	2021/10/14	
174	VI-2-11-2-7	中央制御室天井照明の耐震性についての計算書	13, 14	振れ止めプレート、端部金物及び格子状鋼製フレームの接合部について、図及び説明を追記しました。	2021/10/14	
175	VI-2-11-2-6	ほう酸水注入系テストタンクの耐震性についての計算書	20,23	水平方向荷重による架台基礎ボルトのばね定数算出の考え方を詳しく記載しました。	2021/10/14	

女川2号工認 記載適正化箇所(波及的影響を及ぼすおそれのある施設の耐震性についての計算書(機器配管系))

No.	図書種別, 図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	完了年月日	備考
176	VI-2-11-2-6	ほう酸水注入系テストタンクの耐震性についての計算書	2,20,21,23	架台の構造について図を追加し,説明を記載しました。	2021/10/14	
177	VI-2-11-2-6	ほう酸水注入系テストタンクの耐震性についての計算書	54	ftsについて,注記を記載しました。	2021/10/14	
178	補足-600-40-50	ほう酸水注入系テストタンクの重心位置に関する補足説明資料	3	計算書における重心高さについて,算出方法を明らかにしたうえで,記載を適正化しました。	2021/10/14	
179	VI-2-11-2-21	CRD自動交換機の耐震性についての計算書	20	表4-5 設計用地震力の表に,動的地震力を追加し適正化しました。	2021/10/14	
180	VI-2-11-2-21	CRD自動交換機の耐震性についての計算書	39	表中における固有周期(s)及び基準地震動S _s の記載について適正化しました。	2021/10/14	
181	VI-2-11-2-21	CRD自動交換機の耐震性についての計算書	44	注記を設け, f _{ts} の算出式を記載しました。	2021/10/14	
182	VI-2-11-2-21	CRD自動交換機の耐震性についての計算書	25	計算方法の説明内容に, L1がレールサポート1スパンあたりの旋回用レールの円弧長に設定した支持間隔であることを記載しました。	2021/10/14	
183	補足-600-37	CRD自動交換機の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	22	評価断面の幅に対しレールの偏心は小さいことから,偏心による影響は無視できる程度と判断していることを記載しました。	2021/10/14	
184	補足-600-37	CRD自動交換機の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	14,17	フレームの梁(オレンジ色)についてアルファベットを記載し,断面形状を追加しました。	2021/10/14	
185	VI-2-11-2-14	燃料チャンネル着脱機の耐震性についての計算書	2	サポートラグの取付状態を確認し基礎・支持構造の記載を適正化しました。	2021/10/14	
186	VI-2-11-2-14	燃料チャンネル着脱機の耐震性についての計算書	5	記号の書きぶりについて適正化しました。	2021/10/14	

女川2号工認 記載適正化箇所(波及的影響を及ぼすおそれのある施設の耐震性についての計算書(機器配管系))

No.	図書種別, 図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	完了年月日	備考
187	VI-2-11-2-14	燃料チャンネル着脱機の耐震性 についての計算書	14	解析モデル図への注記を追加しました。	2021/10/14	
188	VI-2-11-2-14	燃料チャンネル着脱機の耐震性 についての計算書	15～18	振動モード図について、振動モードが分かりやすい図に差替えました。	2021/10/14	
189	VI-2-11-2-14	燃料チャンネル着脱機の耐震性 についての計算書	20～22	計算式中の記号について適正化しました。	2021/10/14	
190	VI-2-11-2-14	燃料チャンネル着脱機の耐震性 についての計算書	24,31,38	不要な記号について適正化しました。また、吊荷荷重算出にあたり使用しているチェーン長さについて計算書に追記しました。	2021/10/14	
191	VI-2-11-2-14	燃料チャンネル着脱機の耐震性 についての計算書	25	V1及びV2の算出式を追記しました。	2021/10/14	
192	VI-2-11-2-14	燃料チャンネル着脱機の耐震性 についての計算書	2	構造計画図の図について適正化しました。	2021/10/14	
193	VI-2-11-2-14	燃料チャンネル着脱機の耐震性 についての計算書	13	解析モデル上の拘束点について記載を充実しました。	2021/10/14	
194	VI-2-11-2-14	燃料チャンネル着脱機の耐震性 についての計算書	44～46	解析モデルについて、主要な断面性状・物性値を追記しました。	2021/10/14	
195	VI-2-11-2-14	燃料チャンネル着脱機の耐震性 についての計算書	23	吊荷の内容が分かるよう記載を適正化しました。	2021/10/14	
196	VI-2-11-2-14	燃料チャンネル着脱機の耐震性 についての計算書	23	吊荷の荷重算出にあたり考慮する質量の説明について重複している箇所を適正化しました。	2021/10/14	
197	VI-2-11-2-14	燃料チャンネル着脱機の耐震性 についての計算書	10	組合せ応力の定義を追記しました。	2021/10/14	
198	VI-2-11-2-14	燃料チャンネル着脱機の耐震性 についての計算書	13	可動台・フレーム間の拘束条件の説明を拡充しました。	2021/10/14	