2号炉　放射化汚染　分析工程

2021年4月1日
中国電力株式会社

汚染の種類	対象物の種類	実施項目	4月																												
			1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
放射化汚染	低圧ダイヤフラム 第7段噴口部	サンプリング 場所：1号炉タービン建物3階 試料量：約350g（溶解量150g×2（予備含む，50gは除染量）（完了）																														
		前処理 場所：2号炉放射化学実験室（完了）																														
		測定 場所：2号炉放射化学分析室 No3　Ge半導体検出器	試料のうちフィルタは1/100の成立を確認済み																													
			試料のうちろ液は1/100を達成できないため環境実験室で分析する。																													
		測定 場所：環境実験室 No1　Ge半導体検出器					20万秒測定			データ整理		▽作業完了予定																				
	低圧内部車室 入口側	サンプリング 場所：1号炉タービン建物3階 試料量：約350g（完了）																														
		前処理 場所：2号炉放射化学実験室（完了）																														
		測定（ダイヤフラムと同じ測定方法） 場所：2号炉放射化学分析室				試料のうちフィルタは1/100の成立を確認済み																										
						試料のうちろ液は1/100を達成できないため環境実験室で分析する。																										
		測定 場所：環境実験室 No1　Ge半導体検出器								20万秒測定					データ整理	▽作業完了予定																

【留意事項】
黄色：休日
緑色：規制庁登庁日
▽成立性判断：目安として0.001Bq/g以下