2021年7月13日
O2-他-F-01-0032_改1

女川2号工認 指摘事項に対する回答整理表（工認作成要領）

No.	指摘日	図書種別，図書番号	図書名称	該当頁	コメント内容	回答内容	資料等への反映箇所	回答状況	備考
1	2020/9/9	比較表（補足-100-1）	先行審査プラントの記載との比較表（補足-100-1）	2-14	内郭防護と内部溢水の兼用とする浸水防護施設の基準面について、地盤沈下の考慮の要否を説明すること。また、機器配置図にも地盤沈下を考慮した基準面を記載するか否かを説明すること。	内郭防護と内部溢水の兼用とする浸水防護施設の基準面については，発電所構内に津波が侵入しないことから，地盤沈下を考慮していない。 また，機器配置図についても地盤沈下を考慮していない基準面を記載している。	—	2020/11/17 回答済み	
2	2020/9/9	比較表（補足-100-1）	先行審査プラントの記載との比較表（補足-100-1）	2-3	共用する設備に関する記載ルールについて整理して説明すること。	現段階では，具体例がないことを確認した。ただし，工認検討段階においては，火災防護区画等，他号機所属の設備を登録する可能性も想定されたため，記載は残すこととする。	—	2020/11/17 回答済み	
3	2020/9/9	比較表（補足-100-1）	先行審査プラントの記載との比較表（補足-100-1）	7-4	主配管系統図において，弁番号の記載方針を整理して説明すること。	先行審査プラントも当社と同じルールであることが確認できたため，グランドルールの記載も変更しないこととする。	—	2020/11/17 回答済み	
4	2020/9/9	—	技術基準規則と工認添付書類との紐付き表(DB／SA)と他社との比較表（補足-100-2）	3	設置変更許可に基づく新規制基準適合性のための工事以外の目的で行う改造工事等について，整理して説明すること。	今回の補正工認について，「新規制基準対応以外」の改造工事は以下である。 ・LPCSポンプ電動機の更新 ・無停電交流電源用静止型無停電電源装置（CVCF）の更新 ・E11-F008A,B（残留熱除去系熱交換器(A)(B)出口弁）の改造	—	2020/11/17 回答済み	
5	2020/11/17	回答整理表	女川2号工認 指摘事項に対する回答整理表（工認作成要領）	p.1	新規制基準による改良工事以外の改良工事について，個別工認とした場合の工事内容，工認書類について説明すること。 ・LPCSポンプ電動機の更新 ・無停電交流電源用静止型無停電電源装置（CVCF）の更新 ・E11-F008A,B（残留熱除去系熱交換器(A)(B)出口弁）の改造	今回申請に含まれる新規制基準対応以外の目的で行う改造／修理工事について説明します。	女川2号機　新規制基準適合に直接関連しない改造／修理工事一覧（O2-他-F-24-0012_改0）	今回回答	
6	2021/2/12	Ⅵ-3-1-1	強度計算の基本方針の概要	—	新規制基準対応以外の目的で行う改造工事について、その目的と改造範囲を整理して説明すること。	今回申請に含まれる新規制基準対応以外の目的で行う改造／修理工事について説明します。	女川2号機　新規制基準適合に直接関連しない改造／修理工事一覧（O2-他-F-24-0012_改0）	今回回答	
					以下，余白				