

使用前検査申請書の変更について

原 発 本 第 183 号
令 和 2 年 10 月 1 日

原子力規制委員会 殿

福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号
九州電力株式会社
代表取締役 池 辺 和 弘
社長執行役員

平成30年9月4日付け原発本第190号をもって提出しました川内原子力発電所第2号機使用前検査申請書（平成31年4月15日付け原発本第8号、令和元年10月16日付け原発本第122号及び令和2年4月7日付け原発本第25号にて使用前検査申請書の変更について提出）の記載事項を変更しましたので、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第15条第3項の規定により別紙のとおり変更の内容を説明する書類を提出します。

1. 使用前検査申請書

川内原子力発電所第2号機

使用前検査申請書

原発本第190号（平成30年9月4日）

使用前検査申請書の変更について

原発本第8号（平成31年4月15日）

使用前検査申請書の変更について

原発本第122号（令和元年10月16日）

使用前検査申請書の変更について

原発本第25号（令和2年4月7日）

2. 変更の内容及び変更の理由

2. 1 使用前検査申請書

変更の内容	川内原子力発電所第2号機の変更の工事	
	(変更前)	
	検査を受けようとする工事の工程、期日及び場所	工事の工程 構造、強度又は漏えいに係る試験をすることができる状態になった時（一号） 期日 自 平成30年 10月 4日 至 令和2年 11月 場所 川内原子力発電所 三菱重工業株式会社 ・原子力セグメント（高砂地区） （兵庫県高砂市荒井町新浜） ・原子力セグメント（神戸地区） （兵庫県神戸市兵庫区和田崎町） 株式会社 中北製作所 本社工場 （大阪府大東市深野南町） 株式会社 ベンカン機工 ・大阪工場（兵庫県尼崎市西長洲町） ・尼崎工場（兵庫県尼崎市扶桑町） 新菱冷熱工業株式会社 燃料エネルギー事業部 高浜工場 （福井県大飯郡高浜町）
工事の工程 工事の計画に係る全ての工事が完了した時（五号） 期日 自 令和元年 5月 至 令和3年 1月 場所 川内原子力発電所 株式会社 熊平製作所 本社工場 （広島県広島市南区宇品東） 三菱電機株式会社 電力システム製作所 （兵庫県神戸市兵庫区和田崎町） 株式会社 GSユアサ 京都本社（京都府京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町） ニュークリア・デベロップメント株式会社 （茨城県那珂郡東海村舟石川） 日本ケンブリッジフィルター株式会社 北陸工場（石川県金沢市北陽台） 株式会社 ベンカン機工 尼崎工場 （兵庫県尼崎市扶桑町）		
申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期	令和3年 1月	

変更の内容	(変更後)	
	検査を受けようとする工事の工程、期日及び場所	<p>工事の工程 構造、強度又は漏えいに係る試験をすることができる状態になった時（一号）</p> <p>期日 自 平成30年 10月 4日 至 令和2年 10月 20日</p> <p>場所 川内原子力発電所 三菱重工業株式会社 ・原子力セグメント（高砂地区） （兵庫県高砂市荒井町新浜） ・原子力セグメント（神戸地区） （兵庫県神戸市兵庫区和田崎町） 株式会社 ベンカン機工 ・大阪工場（兵庫県尼崎市西長洲町）</p>
		<p>工事の工程 工事の計画に係る全ての工事が完了した時（五号）</p> <p>期日 自 令和元年 5月 30日 至 令和2年 12月 18日</p> <p>場所 川内原子力発電所 株式会社 熊平製作所 本社工場 （広島県広島市南区宇品東）</p>
申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期	令和2年 12月 18日	
変更の理由	川内原子力発電所第2号機第24回定期事業者検査の工程及び場所を見直したことに伴い、「検査を受けようとする工事の工程、期日及び場所」及び「申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期」を変更する。	

2. 2 添付資料-1 工事の工程に関する説明書
添付に示す。

2. 3 添付資料-2 工事の工程における放射線管理に関する説明書
変更なし

工事の工程に関する説明書

項目	年 月	平成30年					平成31年					令和元年					令和2年						
		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
発電用原子炉施設に係るもの ・原子炉冷却系統施設 ・計測制御系統施設 ・放射線管理施設 ・原子炉格納施設 ・その他発電用原子炉の附属施設 1 非常用電源設備 4 火災防護設備 5 浸水防護施設																							

令和2年						令和3年		
6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月

△ 材料検査・寸法検査・外観検査・組立て及び据付け状態を確認する検査・耐圧検査・漏えい検査
 ▲ 機能・性能検査

変更前

工事の工程に関する説明書

項目	年 月	平成30年					平成31年					令和元年					令和2年						
		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
発電用原子炉施設に係るもの ・原子炉冷却系統施設 ・計測制御系統施設 ・放射線管理施設 ・原子炉格納施設 ・その他発電用原子炉の附属施設 1 非常用電源設備 4 火災防護設備 5 浸水防護施設																							

令和2年						
6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月

△ 材料検査・寸法検査・外観検査・組立て及び据付け状態を確認する検査・耐圧検査・漏えい検査
 ▲ 機能・性能検査

変更後