

# 泊発電所

## 審査項目に関する今後の工程について

---

令和3年7月12日  
北海道電力株式会社

# 審査項目に関する今後の工程

審査項目		検討内容	2021年																	
			7月			8月			9月			10月			11月			12月		
			上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
地震動	震源を特定して策定する地震動	・積丹半島北西沖の断層による地震を含む敷地ごとに震源を特定して策定する地震動	▼ご説明																	
	震源を特定せず策定する地震動(標準応答スペクトル)	・標準応答スペクトルに基づく地震動評価	地震動評価/地盤・斜面の安定性評価 補正書作成			地盤・斜面の安定性評価			▼補正書提出(3号)			※基準地震動の策定については、標準応答スペクトルに基づく地震動評価の審査後にご説明								
津波	地震に伴う津波	・日本海東縁部に想定される地震に伴う津波の検討	▼ご説明			結果分析・評価														
	重量検討	・地震に伴う津波と地震以外の要因に伴う津波の重量検討	数値シミュレーション			結果分析・評価														
	基準津波の策定	・重量の検討結果を踏まえた基準津波の策定	基準津波の策定			▼ご説明														
	基準津波による安全性評価	・基準津波による水路内の水位変動評価 ・砂移動評価 ・超過確率の参照	数値シミュレーション						▼ご説明			結果分析・評価								
火山事象	火山事象	・地球物理学的調査 ・実効性のあるモニタリング手法 ・降下火砕物の層厚評価	資料作成			▼ご説明														